



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,

ESTADO DE CAMPECHE

PERÍODO 2023- 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

68



OFICINA: OBRAS PUBLICAS  
OFICIO: HAC/DOP/S/N  
ASUNTO: Notificación de Término de Obra.

Candelaria, Campeche, 21 DE NOVIEMBRE DE 2022

**L. en D. Martha Victoria Caballero Lugo**

Titular del Organo Interno de Control del H. Aytto.

Palacio Municipal

Presente

En cumplimiento al Artículo 44, parrafo tercero del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche; por este conducto le notifico que se concluyeron los trabajos correspondientes a la ejecución de la obra que a continuación menciono:

TERMINO DE OBRA REAL: **sábado, 19 de noviembre de 2022**

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA**

LOCALIDAD: **VARIAS**

PROGRAMA: **MEV - Mejoramiento de Vivienda**

AREA EJECUTORA: **8 - Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano**

MODALIDAD DE EJECUCIO: **C**

FTE. DE FINANCIAMIENTO: **3M.-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF)**

OFICIO DE APROBACIÓN No: **FISM-22-M-APR011068**

MONTO APROBADO: **\$502,889.58**

MONTO EJERCIDO: **\$490,979.56**

No. DE CONTRATO: **HAC/DOPDU/FAISM-063/2022**

EMPRESA CONTRATISTA: **JOEL MARTINEZ MORALES**

Sin otro particular al respecto, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**Ing. Julio César Borjas Zuñiga**  
Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.



C.C.P. Dirección de Planeación.  
Archivo