



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,

ESTADO DE CAMPECHE

PERÍODO 2021- 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

91



OFICINA: OBRAS PUBLICAS
OFICIO: HAC/DOP/S/N
ASUNTO: Notificación de Término de Obra.

Candelaria, Campeche, 02 DE ENERO DE 2023

L. en D. Martha Victoria Caballero Lugo

Titular del Organismo Interno de Control del H. Aytto.

Palacio Municipal

Presente

En cumplimiento al Artículo 44, párrafo tercero del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche; por este conducto le notifico que se concluyeron los trabajos correspondientes a la ejecución de la obra que a continuación menciono:

TERMINO DE OBRA REAL:	sábado, 31 de diciembre de 2022
NOMBRE DE LA OBRA:	BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL
LOCALIDAD	CANDELARIA, C.M.
PROGRAMA	URB - Urbanización
AREA EJECUTORA:	8 - Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
MODALIDAD DE EJECUCIO	C
FTE. DE FINANCIAMIENTO:	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (Región Marítima)
OFICIO DE APROBACIÓN No	FP-22-M-APR011091
MONTO APROBADO:	\$593,692.73
MONTO EJERCIDO:	\$574,326.78
No. DE CONTRATO	HAC/DOPDU/FONDO PETROLERO-005/2022
EMPRESA CONTRATISTA	HIDRO CONSTRUCCIONES MAYA, S.A. DE C.V.

Sin otro particular al respecto, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ing. Julio César Borjas Zuñiga
Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano



C.C.P. Dirección de Planeación,
Archivo