

REPORTE DESTINO DEL GASTO SRFT
3ER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2021	3	CAM210302	Proyecto de inversión	6,000,000.00	FF1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5998250.0}	CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (GANADERA), DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, ESTADO DE CAMPECHE.	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de inversión de infraestructura gubernamental	Urbanización	Sin identificar	H. Ayuntamiento de Candelaria (Obras Públicas)	AUT-FAFES-300100001/2021	N	0	0	9812	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:900.55, meta_modificada:900.55}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:24300, 27, Acalán, 24300 Candelaria, Camp., México, lon:-91.04573965, lat:18.20167208}}	11-10-2021	11-10-2021	1,799,475.00	5,998,250.00	-	-	-	{cto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAFEF-01/2021, contratista:Inmobiliaria, ingeniería, Diseño y Construcción del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:5998250.0, importe_modificado:5998250.0}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2002992/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	