

REPORTE DESTINO DEL GASTO SRFT
3ER TRIMESTRE 2021

| DETALLE_P PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PROY CYCLO | DETALLE_PROY CYCLO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|---|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | ROJECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | FOLIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | | | | | | | | | | | | | |
| CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | | | | | | | | | | | |
| CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | | | | | | | | | | |
| CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | | | | | | | | | |
| CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | | | | | | | | |
| CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | | | | | | |
| CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD | CIOD |
| 2021 | 3 | CAM2102/01907088 | Proyecto de inversión | 294,486.87 | {f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294486.87, modificado:294373.12}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD VICENTE LOMBARDO TOLEDANO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2814 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 2814 | 5 | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida: 'Metros cuadrados de construcción', meta: 700.0, meta_modificada: 600.31}} | {geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 685, direccion: 'CALLE PRINCIPAL EIDO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 24338 VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD VICENTE LOMBARDO TOLEDANO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA LA OBRA SE REALIZARA A 2 CUADROS DEL TANQUE DE AGUA POTA, lon: -90.9963137, lat: 18.33196185}} | 18-05-2021 | 16-07-2021 | 294,373.12 | 294,373.12 | 294,373.12 | 294,373.12 | 294,373.12 | {ctto1: {tipo_obra: 'Obra, numero_contrato: MCC/DDSF/E/FAISM/VIV/2021/015, contratista: Jose Paulino Perez Gutierrez, convocante: Municipio de Candelaria, monto: 294486.87, importe_modificado: 294373.12}} | {meta1: {unidad_medida: 'Metros cuadrados de construcción', avance: 600.31}} | {f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 294486.87, modificado: 294373.12}} | En Ejecución | Validados | Sin observaciones | Sin observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 3 | CAM2102/01907079 | Proyecto de inversión | 423,275.60 | {f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423275.6, modificado:416735.43}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD VICENTE LOMBARDO TOLEDANO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2803 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 2803 | 5 | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida: 'Metros cuadrados de construcción', meta: 800.0, meta_modificada: 783.0}} | {geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 1400, direccion: 'CALLE PRINCIPAL EIDO TRES DE MAYO DCS, 24345 TRES DE MAYO TRES, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD VICENTE LOMBARDO TOLEDANO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, lon: -90.97125954, lat: 18.37441354}} | 01-02-2021 | 30-05-2021 | 416,735.43 | 416,735.43 | 125,020.62 | 125,020.62 | {ctto1: {tipo_obra: 'Obra, numero_contrato: MCC/DDSF/E/FAISM/VIV/2021/017 2, contratista: Carlos de Jesus Ortega Alvarez, convocante: Municipio de Candelaria, monto: 416735.43, importe_modificado: 416735.43}} | {meta1: {unidad_medida: 'Metros cuadrados de construcción', avance: 156.6}} | {f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 423275.6, modificado: 416735.43}} | En Ejecución | Validados | Sin observaciones | Sin observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 3 | CAM2102/01907046 | Proyecto de inversión | 136,652.46 | {f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136652.46, modificado:135752.43}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2747 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 2747 | 5 | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida: 'Metros cuadrados de construcción', meta: 700.0, meta_modificada: 271.01}} | {geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 199, direccion: 'CALLE PRINCIPAL EIDO LA FORTUNA, 24338 LA FORTUNA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA LA OBRA SE REALIZARA A 2 CUADROS DEL TANQUE DE AGUA POTA, lon: -90.98138159, lat: 18.27230086}} | 18-05-2021 | 16-07-2021 | 135,752.43 | 135,752.43 | 135,752.43 | 135,752.43 | 135,752.43 | {ctto1: {tipo_obra: 'Obra, numero_contrato: MCC/DDSF/E/FAISM/VIV/2021/015 2, contratista: Jose Paulino Perez Gutierrez, convocante: Municipio de Candelaria, monto: 136652.46, importe_modificado: 135752.43}} | {meta1: {unidad_medida: 'Metros cuadrados de construcción', avance: 271.01}} | {f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 136652.46, modificado: 135752.43}} | En Ejecución | Validados | Sin observaciones | Sin observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 3 | CAM2101/01884072 | Proyecto de inversión | 89,146.90 | {f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89146.9, modificado:89084.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB: 040110100360 - 8356 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 8356 | 5 | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida: 'Cuarto(s)', meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}} | {geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 1, direccion: 'CALLE PRINCIPAL EIDO INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 41A Y CALLE 41B, convocante: Municipio de Candelaria, monto: 89084.94, importe_modificado: 89084.94}} | 01-02-2021 | 30-05-2021 | 89,084.94 | 89,084.94 | 89,084.94 | 89,084.94 | {ctto1: {tipo_obra: 'Obra, numero_contrato: MCC/DDSF/E/FAISM/VIV/2021/001 5, contratista: Evelia Jimenez Borges, convocante: Municipio de Candelaria, monto: 89084.94, importe_modificado: 89084.94}} | {meta1: {unidad_medida: 'Cuarto(s)', avance: 1.0}} | {f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 89146.9, modificado: 89084.94}} | En Ejecución | Validados | Sin observaciones | {obs1: {observación: 'Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término, trimestre: 3.0, usuario: veronicaboldou / fecha: 2021-10-05}} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 3 | CAM2101/01884070 | Proyecto de inversión | 267,467.90 | {f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267467.9, modificado:267282.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB: 04011010036 - 8344 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 8344 | 5 | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida: 'Cuarto(s)', meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}} | {geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 1, direccion: 'CALLE PRINCIPAL CIUDAD SAN MARTIN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37 LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CALLE 19 4 35 Y 37, lon: -91.03495707, lat: 18.19449681}} | 01-02-2021 | 30-05-2021 | 267,282.11 | 267,282.11 | 267,282.11 | 267,282.11 | 267,282.11 | {ctto1: {tipo_obra: 'Obra, numero_contrato: MCC/DDSF/E/FAISM/VIV/2021/001 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
2021-2024

REPORTE DESTINO DEL GASTO SRFT
3ER TRIMESTRE 2021

| DETALLE_P ROJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_P ROJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PROY ECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | DETALLE_PR OJECTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|--|--|--|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|-------------------|-------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO | CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO | CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO | CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO | CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO | CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO | CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO | CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO | CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 3 | CAM2102 01906930 | Proyecto de inversión | 1,936,835.34 | (ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1936835.34, modificado:1936835.34)) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 13 ENTRE 12 Y 16, CALLE 14 ENTRE EL MALECON Y CALLE 15, CALLE 17A ENTRE AV EMANCIPADORES Y CALLE 12, CALLE 12 ENTRE AV EMANCIPADORES Y 7, EN LA COLONIA CENTRO Y SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010055. - 2446 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 2446 | 5 | 1200 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:721.0, meta_modificada:3624.42)) | (geo1: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 12 CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 14, CALLE 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 13 ENTRE 12 Y 16 CALLE 14 ENTRE EL MALECON Y CALLE 15 CALLE 17A ENTRE AV E. son:91.04885385, lat:18.18637881)) | (ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/F AISM-008/2021, contratista:FF Construcciones y Supervisiones, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:1936835.34, importe_modificado:1936835.34)) | (meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:3624.42)) | (1906939/proyecto_FIN, 1906939/proyecto_INICIO, 1906939/proyecto_PROCESO, 1906939/proyecto_INICIO) | En Ejecución | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones | | | |
| 2021 | 3 | CAM2102 01906804 | Proyecto de inversión | 1,350,000.00 | (ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1327378.09)) | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 1904 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 1904 | 5 | 200 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:4020.0)) | (geo1: (cve_municipio:11, localidad:680, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24333 VENUSTIANO CARRANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD NIEGUEL ALEMÁN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA., lon:-91.02906186, lat:18.14720592)) | (ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/F AISM-029/2021, contratista:Angel Reyes Alejo, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1257069.91, importe_modificado:1327378.09)) | (meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4020.0)) | (1906804/proyecto_INICIO, 1906804/proyecto_FIN) | En Ejecución | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones | | | | |
| 2021 | 3 | CAM2102 01906798 | Proyecto de inversión | 1,350,000.00 | (ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:982605.96)) | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MENDOZA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 1893 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 1893 | 5 | 200 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:3000.0)) | (geo1: (cve_municipio:11, localidad:302, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JUSTO SIERRA MENDOZA, 24334 JUSTO SIERRA MENDOZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD ALEMÁN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA.CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD lon:-91.0290616, lat:17.95800353)) | (ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/F AISM-029/2021, contratista:Oswaldo Omar Tec Estrella, convocante:Municipio de Candelaria, monto:982605.96, importe_modificado:982605.96)) | (meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3000.0)) | (1906798/proyecto_PROCESO, 1906798/proyecto_INICIO, 1906798/proyecto_PROCESO, 1906798/proyecto_FIN) | En Ejecución | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones | | | |
| 2021 | 3 | CAM2102 01907018 | Proyecto de inversión | 316,411.17 | (ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316411.17, modificado:316411.17)) | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL TULIPÁN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2684 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 2684 | 5 | 60 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:616.12)) | (geo1: (cve_municipio:11, localidad:670, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TULIPÁN EL IMPOSIBLE, 24347 EL TULIPÁN (EL IMPOSIBLE), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL TULIPÁN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA LA OBRA SE REALIZARA A 3 CIA, lon:-90.55679452, lat:17.96642668)) | (ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSF E/FAISM/VI/2021/008 3, contratista:Elvira del Carmen Romero Almeyda, convocante:Municipio de Candelaria, monto:316411.17, importe_modificado:316411.17)) | (meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:616.12)) | (1907018/proyecto_INICIO, 1907018/proyecto_PROCESO, 1907018/proyecto_FIN) | Terminado | Validado | Sin observaciones | (obs1: (observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou , fecha:2021-10-06)) | | | |
| 2021 | 3 | CAM2102 01907071 | Proyecto de inversión | 335,507.18 | (ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335507.18, modificado:335507.18)) | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVA DELICIAS II DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2794 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 2794 | 5 | 60 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:662.11)) | (geo1: (cve_municipio:11, localidad:360, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA DELICIAS II, 24347 NUEVA DELICIAS II, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVA DELICIAS II DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA LA OBRA SE REALIZARA A 3 CUADRAS DE, lon:-90.48390291, lat:17.90112508)) | (ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSF E/FAISM/VI/2021/008 1, contratista:Elvira del Carmen Romero Almeyda, convocante:Municipio de Candelaria, monto:335507.18, importe_modificado:335507.18)) | (meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:662.11)) | (1907071/proyecto_INICIO, 1907071/proyecto_PROCESO, 1907071/proyecto_FIN) | Terminado | Validado | Sin observaciones | (obs1: (observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou , fecha:2021-10-06)) | | |
| 2021 | 3 | CAM2102 01907098 | Proyecto de inversión | 606,819.38 | (ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606819.38, modificado:673151.63)) | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD AGUA AZUL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2828 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 2828 | 5 | 45 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:686.38)) | (geo1: (cve_municipio:11, localidad:835, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AGUA AZUL, 24344 AGUA AZUL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD AGUA AZUL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA LA OBRA SE REALIZARA A 2 CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL Y, lon:-90.51979445, lat:18.4332198)) | (ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSF E/FAISM/VI/2021/013, contratista:Grupo Corporativo U-KAY BATAAB BATELLELOB, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:606819.38, importe_modificado:673151.63)) | (meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:686.38)) | (1907098/proyecto_INICIO, 1907098/proyecto_PROCESO, 1907098/proyecto_FIN) | Terminado | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |

REPORTE DESTINO DEL GASTO SRFT
3ER TRIMESTRE 2021

| DETALLE_P ROYECTO | DETALLE_PR OYECTO | DETALLE_P FOLIO | DETALLE_PR CATEGORIA | DETALLE_PROY MONTO GLOBAL APROBADO | DETALLE_PROYECTO FUENTES FINANCIAM IENTO | DETALLE_PR ENTIDAD RESPONSA | DETALLE_PR ENTIDAD RESPONSAB | DETALLE_PR MUNICIPIO RESPONSAB | DETALLE_PR MUNICIPIO RESPONSAB | DETALLE_PR TIPO PROGRAMA | DETALLE_PR OBJETO CLASIFIC ACION | DETALLE_PR OBJETO SUBCLASIF ICACION | DETALLE_PR INSTITUCION_EJEC UTORA | DETALLE_P ROYECTO NUMERO_P | DETALLE_P ROYECTO POBLACION BENEFICIA | DETALLE_P ROYECTO MUJERES | DETALLE_P ROYECTO HOMBRES | DETALLE_P ROYECTO BENEFIC ARIOS | DETALLE_P ROYECTO METAS | DETALLE_PR OBJETO TIPO_GEOGR AFERENCIAS | DETALLE_PR OBJETO FECHA_INCI O | DETALLE_PR OBJETO FECHA_TER MINO | AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO | AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO | AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO | AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO | AVANCE_FINANCIERO PAGADO | AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS | AVANCES_FISI COS AVANCES_FISI COS | FOTOS CARPETA_FOTOS | ESTATUS ESTATUS | FLUJO FLUJO | OBSERVACIONES_CAPT URISTAS | OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISIO N | |
|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---|--|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|--|---|----------------|-------------------------------|---|--|
| 2021 | 3 | CAM2102 01907004 | Proyecto de inversión | 442,912.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442912.93, modificado:442912.93}} | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 2646 | 5 | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:864.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1401, direccion:CARRETERA FEDERAL VENTUICUATRO DE MAYO, 24346 ARROYO VENTUICUATRO DE MAYO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y . CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ARROYO 24 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA SE REALIZARA A, lon:-90.26559663, lat:17.95760262}} | 01-05-2021 | 29-07-2021 | 442,912.93 | 442,912.93 | 442,912.93 | 442,912.93 | 442,912.93 | {ccto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSF/FAISM/VIV/2021/007/1, contratista:Eliodoro Gonzalez Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:442912.93, importe_modificado:442912.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:864.49}} | {(1907004/proyecto_INICIO, 1907004/proyecto_PROCESO, 1907004/proyecto_FIN)} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observacion:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término, trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2021-10-06}} |
| 2021 | 3 | CAM2102 01907010 | Proyecto de inversión | 381,486.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381486.18, modificado:381486.18}} | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 2667 | 5 | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:747.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:427, direccion:CARRETERA FEDERAL BALANKAX, 24346 BALANKAX, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y . CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BALANKAX DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA SE REALIZARA A 5 CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL Y DE LA PRIMAR, lon:-90.3096644, lat:17.90030612}} | 01-05-2021 | 29-07-2021 | 381,486.18 | 381,486.18 | 381,486.18 | 381,486.18 | 381,486.18 | {ccto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSF/FAISM/VIV/2021/007/1, contratista:Eliodoro Gonzalez Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:381486.18, importe_modificado:381486.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:747.69}} | {(1907010/proyecto_INICIO, 1907010/proyecto_PROCESO, 1907010/proyecto_FIN)} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observacion:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término, trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2021-10-06}} |
| 2021 | 3 | CAM2102 01907096 | Proyecto de inversión | 537,694.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537694.29, modificado:541445.18}} | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 2825 | 5 | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:554.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:194, direccion:CARRETERA FEDERAL FLOR DE CHIAPAS, 24347 FLOR DE CHIAPAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y . CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD FLOR DE CHIAPAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA SE REALIZARA CERCA DE LA COMISARIA EJIDA, lon:-90.605245, lat:17.88450168}} | 03-05-2021 | 31-07-2021 | 541,445.18 | 541,445.18 | 541,445.18 | 541,445.18 | 541,445.18 | {ccto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSF/FAISM/VIV/2021/011/2, contratista:Candelaria Angela Gonzalez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:537694.29, importe_modificado:541445.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:554.06}} | {(1907096/proyecto_PROCESO, 1907096/proyecto_INICIO, 1907096/proyecto_FIN)} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2021 | 3 | CAM2102 01907155 | Proyecto de inversión | 650,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:753222.44}} | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 2920 | 5 | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:941.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CARRETERA FEDERAL CIUDAD GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 27, CALLE 16 REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 10 EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CAND, lon:-91.0398754, lat:18.18720107}} | 01-02-2021 | 30-05-2021 | 753,222.44 | 753,222.44 | 753,222.44 | 753,222.44 | 753,222.44 | {ccto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-027/2021, contratista:Eddie Danilo Rios Gaudich, convocante:Municipio de Candelaria, monto:753222.44, importe_modificado:753222.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {(1907155/proyecto_PROCESO, 1907155/proyecto_INICIO, 1907155/proyecto_FIN)} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2021 | 3 | CAM2102 01906961 | Proyecto de inversión | 1,944,899.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944899.09, modificado:1944899.09}} | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 2489 | 5 | 1200 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:725.0, meta_modificada:4398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CARRETERA FEDERAL SAN ISIDRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE RIO, CALLE 10 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 3 ENTRE 10 Y EL RIO CALLE 7 ENTRE 8 Y EL RIO CALLE 10 ENTRE 1A Y 1B CALLE 1A ENTRA, lon:-91.056884, lat:18.1876695}} | 29-03-2021 | 27-05-2021 | 1,944,899.09 | 1,944,899.09 | 1,944,899.09 | 1,944,899.09 | 1,944,899.09 | {ccto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-009/2021, contratista:MERICONSTRUYE S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:1944899.09, importe_modificado:1944899.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4398.0}} | {(1906961/proyecto_PROCESO, 1906961/proyecto_INICIO, 1906961/proyecto_PROCESO)} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observacion:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término, trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2021-10-06}} |
| 2021 | 3 | CAM2102 01907044 | Proyecto de inversión | 424,920.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424920.47, modificado:424920.47}} | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 2745 | 5 | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:858.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1273, direccion:CARRETERA FEDERAL IGNACIO ZARAGOZA EL SALVAJE, 24348 IGNACIO ZARAGOZA (EL PULGUERO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y . CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA EL SALVAJE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA LA, lon:-90.54685778, lat:18.18599118}} | 03-05-2021 | 31-07-2021 | 424,920.47 | 424,920.47 | 424,920.47 | 424,920.47 | 424,920.47 | {ccto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSF/FAISM/VIV/2021/009/3, contratista:Elvira del Carmen Romero Almeida, convocante:Municipio de Candelaria, monto:424920.47, importe_modificado:424920.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:858.81}} | {(1907044/proyecto_PROCESO, 1907044/proyecto_INICIO, 1907044/proyecto_FIN)} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

REPORTE DESTINO DEL GASTO SRFT
3ER TRIMESTRE 2021

| DETALLE_P PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_P PROYECTO | DETALLE_PR PROYECTO | DETALLE_PROY MONTO_GLOBA L APROBADO | DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENT O | DETALLE_PROYECTO NOMBRE | DETALLE_PR ID_ENTIDAD RESPONSA | DETALLE_PR ENTIDAD_R RESPONSAB | DETALLE_PR ID_MUNICIPIO RESPONSAB | DETALLE_PR MUNICIPIO RESPONSAB | DETALLE_PR TIPO_PROGRAMA | DETALLE_PR CLASIFICACION | DETALLE_PR OBJETO SUBCLASIFICACION | DETALLE_PR INSTITUCION_EJEC UTORA | DETALLE_P REYECTO NUMERO_P REYECTO | DETALLE_P REYECTO POBLACION BENEFICIA | DETALLE_P REYECTO MUJERES | DETALLE_P REYECTO HOMBRES | DETALLE_P REYECTO BENEFICI ARIOS | DETALLE_P REYECTO METAS | DETALLE_PR OBJETO TIPO_GEOGR EFERENCIA | DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS | DETALLE_PR OBJETO FECHA_INCI PIO | DETALLE_PR OBJETO FECHA_TER MINO | AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO | AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO | AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO | AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO | AVANCE_FINANCIERO PAGADO | AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS | AVANCES_FISI COS AVANCES_FISI COS | FOTOS CARPETA_FOTOS | ESTATUS ESTATUS | FLUJO FLUJO | OBSERVACIONES_CAPT URISTAS | OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISIO N |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|---|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|--|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|--|---|--------------------|------------------|-------------------------------|--|
| 2021 | 3 | CAM2102 01907065 | Proyecto de inversión | 346,255.12 | {ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346255.12, modificado:346255.12)} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAGUNA DE ORO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2790 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 2790 | 5 | 60 | 40 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:670.79)} | 1 | {geo: (cve_municipio:11, localidad:1584, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAGUNA DE ORO, 24346 LAGUNA DE ORO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAGUNA DE ORO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA LA OBRA SE REALIZARA A 3 CUADRAS DE LA COMISARIA, lon:-90.27307295, lat:17.8900969)} | 01-05-2021 | 29-07-2021 | 346,255.12 | 346,255.12 | 346,255.12 | 346,255.12 | 346,255.12 | {cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSF/FAISM/VIV/2021/007 2, contratista:Eldorado Gonzalez Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:346255.12, importe_modificado:346255.12)} | {meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:670.79)} | {1907065/proyecto_INICIO, 1907065/proyecto_PROCESO, 1907065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: (observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término, trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou , fecha:2021-10-06), obs2: (observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término, trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou , fecha:2021-10-06)} |
| 2021 | 3 | CAM2102 01907542 | Proyecto de inversión | 1,432,122.54 | {ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432122.54, modificado:1432122.54)} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 21 ENTRE 12 Y 16, CALLE 14 ENTRE 17A Y 21, EN LA COLONIA EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGE8:0401100010055 - 3981 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 3981 | 5 | 2000 | 1000 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:2359.91)} | 1 | {geo: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 21 CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 16, CALLE 14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 21 ENTRE 12 Y 16 CALLE 14 ENTRE 17A Y 21 EN LA COLONIA EN LA COLONIA CENT, lon:-91.04508928, lat:18.18746385)} | 05-04-2021 | 03-06-2021 | 1,432,122.54 | 1,432,122.54 | 1,432,122.54 | 1,432,122.54 | 1,432,122.54 | {cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-012/2021, contratista:Construcciones y Proyectos del Angel S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:1432122.54, importe_modificado:1432122.54)} | {meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:2359.91)} | {1907542/proyecto_INICIO, 1907542/proyecto_PROCESO, 1907542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: (observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término, trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou , fecha:2021-10-06)} |
| 2021 | 3 | CAM2103 01965266 | Proyecto de inversión | 89,320.19 | {ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89320.19, modificado:89320.19)} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGE8:04011000341 - 78957 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 78957 | 5 | 3 | 2 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Cuartos(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 14 LA OBRA SE HARA EN LA CALLE 10 A 300 M DE LA TIENDA LA ESQUINA, lon:-91.03758783, lat:18.18969987)} | 30-04-2021 | 28-06-2021 | 89,320.19 | 89,320.19 | 89,320.19 | 89,320.19 | 89,320.19 | {cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSF/FAISM/VIV/2021/006 5, contratista:Evelia Jimenez Borges, convocante:Municipio de Candelaria, monto:89320.19, importe_modificado:89320.19)} | {meta1: (unidad_medida:Cuartos(s), avance:1.0)} | {1965266/proyecto_INICIO, 1965266/proyecto_PROCESO, 1965266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: (observación:https://www.candelaria.gob.mx/storage/amos/contratos/2021/MCC-DDSF-FAISM-VIV-2021-006.pdf, trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou , fecha:2021-10-06)} |
| 2021 | 3 | CAM2102 01906734 | Proyecto de inversión | 1,350,000.00 | {ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1346787.35)} | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ UNO, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1533 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 1533 | 5 | 200 | 100 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:4284.0)} | 1 | {geo: (cve_municipio:11, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUAREZ UNO, 24338 BENITO JUAREZ UNO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUAREZ UNO, CP- 24338 BENITO JUAREZ UNO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , lon:-91.09989662, lat:18.27713423)} | 01-02-2021 | 30-05-2021 | 1,346,787.35 | 1,346,787.35 | 1,346,787.35 | 1,346,787.35 | 1,346,787.35 | {cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-028/2021, contratista:Infraestructura Civil Hidraulica y Electrica, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:1346787.35, importe_modificado:1346787.35)} | {meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4284.0)} | {1906734/proyecto_INICIO, 1906734/proyecto_PROCESO, 1906734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2021 | 3 | CAM2102 01906977 | Proyecto de inversión | 600,000.00 | {ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:695292.7)} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LACALLE 13 ENTRE AV EMANCIPADORES Y 12, CALLE 15 ENTRE AV EMANCIPADORES Y 12 EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA AGE8:0401100010055 - 2570 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 2570 | 5 | 1000 | 800 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:631.31)} | 1 | {geo: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 12 CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE AV. EMANCIPADORES, CALLE 13 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LACALLE 13 ENTRE AV EMANCIPADORES Y 12 CALLE 15 ENTRE AV , lon:-91.04986617, lat:18.18636526)} | 01-02-2021 | 30-05-2021 | 695,292.70 | 695,292.70 | 695,292.70 | 695,292.70 | 695,292.70 | {cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-025/2021, contratista:Infraestructura Civil Hidraulica y Electrica, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:695292.7, importe_modificado:695292.7)} | {meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:631.31)} | {1906977/proyecto_PROCESO, 1906977/proyecto_INICIO, 1906977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2021 | 3 | CAM2102 01907012 | Proyecto de inversión | 386,558.16 | {ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386558.16, modificado:386558.16)} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PARAGUAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2674 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 2674 | 5 | 60 | 40 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:761.52)} | 1 | {geo: (cve_municipio:11, localidad:401, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PARAGUAS, 24345 EL PARAGUAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PARAGUAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA LA OBRA SE REALIZARA A 300 M DE LA ENTRADA SURESTE DE, lon:-90.31713182, lat:18.05039562)} | 19-05-2021 | 17-07-2021 | 386,558.16 | 386,558.16 | 386,558.16 | 386,558.16 | 386,558.16 | {cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSF/FAISM/VIV/2021/014 1, contratista:Caryl Chan Soberano, convocante:Municipio de Candelaria, monto:386558.16, importe_modificado:386558.16)} | {meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:761.52)} | {1907012/proyecto_INICIO, 1907012/proyecto_PROCESO, 1907012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2021 | 3 | CAM2102 01907053 | Proyecto de inversión | 361,125.70 | {ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361125.7, modificado:361125.7)} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA TOMBOLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2755 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 2755 | 5 | 60 | 40 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:703.38)} | 1 | {geo: (cve_municipio:11, localidad:651, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TOMBOLA, 24345 LA TOMBOLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA TOMBOLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA SE REALIZARA A 3 CUADRAS DE LA COMISARIA DEL EJIDO, lon:-90.34816838, lat:18.00955482)} | 19-05-2021 | 17-07-2021 | 361,125.70 | 361,125.70 | 361,125.70 | 361,125.70 | 361,125.70 | {cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSF/FAISM/VIV/2021/014 1, contratista:Caryl Chan Soberano, convocante:Municipio de Candelaria, monto:361125.7, importe_modificado:361125.7)} | {meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:703.38)} | {1907053/proyecto_INICIO, 1907053/proyecto_PROCESO, 1907053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

REPORTE DESTINO DEL GASTO SRFT
3ER TRIMESTRE 2021

| DETALLE_P PROYECTO | DETALLE_PR TRIMESTRE | DETALLE_PROYECTO FOLIO | DETALLE_PROYECTO CATEGORIA | DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBA L APROBADO | DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENT O | DETALLE_PROYECTO NOMBRE | DETALLE_PR ID_ENTIDAD RESPONSA | DETALLE_PR ENTIDAD_R ESPONSAB | DETALLE_PR ID_MUNICIPIO RESPONSAB | DETALLE_PR MUNICIPIO RESPONSAB | DETALLE_PR TIPO_PROGRAMA PROYECTO | DETALLE_PR OBJETO CLASIFICACION | DETALLE_PR OBJETO SUBCLASIFICACION | DETALLE_PR O INSTITUCION_EJEC UTORA | DETALLE_P REACTIVO NUMERO_P REACTIVO | DETALLE_P REACTIVO POBLACION BENEFICIA | DETALLE_P REACTIVO MUJERES | DETALLE_P REACTIVO HOMBRES | DETALLE_P REACTIVO BENEFICIA RIS | DETALLE_P REACTIVO METAS | DETALLE_PR OBJETO TIPO_GEOGR AFERICA | DETALLE_PR DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS | DETALLE_PR OBJETO FECHA_INCI O | DETALLE_PR OBJETO FECHA_TER MINO | AVANCE_FINANCERO RECAUDADO | AVANCE_FINANCERO COMPROMETIDO | AVANCE_FINANCERO DEVENGADO | AVANCE_FINANCERO EJERCIDO | AVANCE_FINANCERO PAGADO | AVANCE_FINANCERO CONTRATOS | AVANCES_FISI COS AVANCES_FISI COS | FOTOS CARPETA_FOTOS | ESTATUS ESTATUS | FLUJO FLUJO | OBSERVACIONES_CAPT URISTA | OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISIO N |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|---|---|----------------------------------|----------------------------------|---|---|---|--|---|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|---|---|--------------------|------------------|--|---|
| 2021 | 3 | CAM2102 01906919 | Proyecto de inversión | 1,346,008.22 | {ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346008.22, modificado:1346008.22)} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 23 ENTRE LA AV. EMANCIPADORES Y CALLE 16 EN LA COLONIA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010040. - 2375 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 2375 | 5 | 1000 | 800 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:332.66)} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 23 CIUDAD GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE AV. EMANCIPADORES Y CALLE 23, CALLE 16 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 23 ENTRE LA AV. EMANCIPADORES Y CALLE 16 EN LA COLONIA GUANAJUATO, lon:-91.04327029, lat:18.18589054}} | 10-05-2021 | 08-07-2021 | 1,346,008.22 | 1,346,008.22 | 1,346,008.22 | 1,346,008.22 | 1,346,008.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-024/2021, contratista:Eliodoro Gonzalez Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1346008.22, importe_modificado:1346008.22}} | {meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:332.66)} | {(1906919/proyecto_INICIO, 1906919/proyecto_PROCESO, 1906919/proyecto_FIN)} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2021 | 3 | CAM2102 01907067 | Proyecto de inversión | 545,473.38 | {ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545473.38, modificado:545473.38)} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAGUNA LA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2792 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 2792 | 5 | 60 | 40 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:1101.12)} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:294, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDO LAGUNA LA PERDIDA, 24348 LAGUNA LA PERDIDA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAGUNA LA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA SE REALIZARA A 3 CUADRAS DE LA COMISA, lon:-90.57744429, lat:18.03049582}} | 03-05-2021 | 31-07-2021 | 545,473.38 | 545,473.38 | 545,473.38 | 545,473.38 | 545,473.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSF/FAISM/VIV/2021/009_2, contratista:Elvira del Carmen Romero Almeida, convocante:Municipio de Candelaria, monto:545473.38, importe_modificado:545473.38}} | {meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avanza:1101.12)} | {(1907067/proyecto_INICIO, 1907067/proyecto_PROCESO, 1907067/proyecto_FIN)} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2021 | 3 | CAM2102 01907077 | Proyecto de inversión | 302,359.19 | {ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302359.19, modificado:302359.19)} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TENANCINGO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2800 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 2800 | 5 | 60 | 40 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:594.6)} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:639, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDO TENANCINGO, 24348 TENANCINGO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL RIO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA LA OBRA SE REALIZARA A 3 CUADRAS DE LA COMISA, lon:-90.64837561, lat:17.97350468}} | 03-05-2021 | 31-07-2021 | 302,359.19 | 302,359.19 | 302,359.19 | 302,359.19 | 302,359.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSF/FAISM/VIV/2021/008, contratista:Elvira del Carmen Romero Almeida, convocante:Municipio de Candelaria, monto:302359.19, importe_modificado:302359.19}} | {meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avanza:594.6)} | {(1907077/proyecto_INICIO, 1907077/proyecto_PROCESO, 1907077/proyecto_FIN)} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2021-10-06}} |
| 2021 | 3 | CAM2102 01965265 | Proyecto de inversión | 89,320.19 | {ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89320.19, modificado:89320.19)} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGEB:04011010322 - 78954 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 78954 | 5 | 3 | 2 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE AV IERO DE JULIO Y CALLE 45, CALLE 41 LA OBRA SE ARA EN LA AV IERO DE JULIO 45 Y 43 Y 41 DE LA AMPLIACION INDEPENDENCIA, lon:-91.03198504, lat:18.18719586}} | 30-04-2021 | 28-06-2021 | 89,320.19 | 89,320.19 | 89,320.19 | 89,320.19 | 89,320.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSF/FAISM/VIV/2021/006_4, contratista:Evelia Jimenez Borges, convocante:Municipio de Candelaria, monto:89320.19, importe_modificado:89320.19}} | {meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avanza:1.0)} | {(1965265/proyecto_INICIO, 1965265/proyecto_PROCESO, 1965265/proyecto_FIN)} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:marianalopezr, fecha:2021-10-06}} |
| 2021 | 3 | CAM2102 01906786 | Proyecto de inversión | 1,857,029.77 | {ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857029.77, modificado:1857029.77)} | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD EL NARANJO, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 1858 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 1858 | 5 | 643 | 638 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:1.0, meta_modificada:526.0)} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:555, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDO EL NARANJO, 24336 EL NARANJO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PRINCIPAL EL NARANJO CP- 24336 EL NARANJO CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE L, lon:-91.12724284, lat:18.02359768}} | 01-05-2021 | 29-06-2021 | 1,857,029.77 | 1,857,029.77 | 1,857,029.77 | 1,857,029.77 | 1,857,029.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-017/2021, contratista:Infraestructura civil hidraulica y electrica, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:1857029.77, importe_modificado:1857029.77}} | {meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal, avanza:526.0)} | {(1906786/proyecto_INICIO, 1906786/proyecto_PROCESO)} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La meta real definitiva son 4,723 m2, trimestre:3.0, usuario:marianalopezr, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones |
| 2021 | 3 | CAM2102 01907081 | Proyecto de inversión | 257,528.15 | {ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257528.15, modificado:257528.15)} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TRES REYES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2807 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 2807 | 5 | 60 | 40 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:487.75)} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:666, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDO TRES REYES, 24346 TRES REYES, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TRES REYES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA LA OBRA SE REALIZARA A 3 CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL, lon:-90.383291, lat:17.8810608}} | 03-05-2021 | 31-07-2021 | 257,528.15 | 257,528.15 | 257,528.15 | 257,528.15 | 257,528.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSF/FAISM/VIV/2021/008_4, contratista:Elvira del Carmen Romero Almeida, convocante:Municipio de Candelaria, monto:257528.15, importe_modificado:257528.15}} | {meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avanza:487.75)} | {(1907081/proyecto_INICIO, 1907081/proyecto_PROCESO, 1907081/proyecto_FIN)} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:marianalopezr, fecha:2021-10-06}} |
| 2021 | 3 | CAM2102 01907112 | Proyecto de inversión | 488,200.60 | {ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488200.6, modificado:521776.4)} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD NARCIZO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2837 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 2837 | 5 | 60 | 30 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:530.58)} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:358, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDO NARCIZO MENDOZA, 24347 NARCIZO MENDOZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD NARCIZO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA LA OBRA SE REALIZARA A 3 CUADRAS DE LA C, lon:-90.6011876, lat:17.83351543}} | 03-05-2021 | 31-07-2021 | 521,776.40 | 521,776.40 | 521,776.40 | 521,776.40 | 521,776.40 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSF/FAISM/VIV/2021/011, contratista:Candelaria Angela Gonzalez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:488200.6, importe_modificado:521776.4}} | {meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avanza:530.58)} | {(1907112/proyecto_INICIO, 1907112/proyecto_PROCESO, 1907112/proyecto_FIN)} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

REPORTE DESTINO DEL GASTO SRFT
3ER TRIMESTRE 2021

| DETALLE_P ROYECTO | DETALLE_PR OYECTO | DETALLE_P PROYECTO | DETALLE_PR OYECTO | DETALLE_PROY ECTO | DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBA L_APROBADO | DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENT O | DETALLE_PROYECTO NOMBRE | DETALLE_PR OYECTO ID_ENTIDAD RESPONSA | DETALLE_PR OYECTO ENTIDAD_R ESPONSA | DETALLE_PR OYECTO ID_MUNICI PIO_RESPONSA | DETALLE_PR OYECTO MUNICIPIO RESPONSA | DETALLE_PROYEC TO TIPO_PROGRAMA PROYECTO | DETALLE_PR OYECTO CLASIFICAC ION | DETALLE_PR OYECTO SUBCLASIFIC ACION | DETALLE_PROYECT O INSTITUCION_EJEC UTORA | DETALLE_P ROYECTO NUMERO_P ROYECTO | DETALLE_P ROYECTO POBLACION BENEFICIA | DETALLE_P ROYECTO MUJERES | DETALLE_P ROYECTO HOMBRES | DETALLE_P ROYECTO BENEFICIA RIDS | DETALLE_PROY ECTO METAS | DETALLE_PR OYECTO TIPO_GEORE FERENCIA | DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS | DETALLE_PR OYECTO FECHA_INCI O | DETALLE_PR OYECTO FECHA_TER MINO | AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO | AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO | AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO | AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO | AVANCE_FINANCIERO PAGADO | AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS | AVANCES_FISI COS AVANCES_FISI COS | FOTOS CARPETA_FOTOS | ESTATUS ESTATUS | FLUJO FLUJO | OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPT URISTA | OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISIO N |
|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|---|---|--|---|---|--|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|--|------------------------|---------------------|-------------------|---|---|
| 2021 | 3 | CAM2102 01907139 | Proyecto de inversión | 870,735.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870735.16, modificado:870735.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 27 ENTRE 4 Y 8, EN LA COLONIA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010021. - 2881 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y Viabilidades | Sin Identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 2881 | 5 | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_med ida:Metros cuadrados de construcción, meta:224.0, meta_modific ada:1347.95}} } | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 27 CIUDAD SAN MARTIN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 8, CALLE 27 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 27 ENTRE 4 Y 8 EN LA COLONIA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO, lon:- 91.04360886, lat:18.19226824}} | 05-04-2021 | 03-06-2021 | 870,735.16 | 870,735.16 | 870,735.16 | 870,735.16 | 870,735.16 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/F AISM-011/2021, contratista:Construcciones y Proyectos del Angel S.A. de C.V., convocado:Municipio de Candelaria, monto:870735.16, importe_modificado:870735. 16}} | {meta1: {unidad_med ida:Metros cuadrados de construcción, avance:1347. 95}} | {1907139/proyec to_FIN, 1907139/proyec to_PROCESO, 1907139/proyec to_INICIO} | Terminad o | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou , fecha:2021-10-06}} | |
| 2021 | 3 | CAM2103 01965260 | Proyecto de inversión | 267,945.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267945.68, modificado:267945.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:040110100117 - 78940 | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 78940 | 5 | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_med ida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modific ada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD SAN ISIDRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 12, CALLE 10 LA OBRA SE REALIZARA A 800 M DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAÑEGROS, lon:- 91.0526731, lat:18.18780005}} | 30-04-2021 | 28-06-2021 | 267,945.68 | 267,945.68 | 267,945.68 | 267,945.68 | 267,945.68 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSF E/PAISM/VI/2021/006.1, contratista:Evelia Jimenez Borges, convocado:Municipio de Candelaria, monto:267945.68, importe_modificado:267945. 68}} | {meta1: {unidad_med ida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1965260/proyec to_FIN, 1965260/proyec to_INICIO, 1965260/proyec to_PROCESO, 1965260/proyec to_INICIO, 1965260/proyec to_PROCESO} | Terminad o | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou , fecha:2021-10-06}} | |