

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
2021-2024

REPORTE DESTINO DEL GASTO SRFT
4TO. TRIMESTRE 2021

DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_P TRIMESTRE	DETALLE_P FOLIO	DETALLE_P CATEGORIA	DETALLE_P MONTO_GLOBAL APROBADO	DETALLE_P FUENTES_FINANCIARIAS	DETALLE_P NOMBRE	DETALLE_P ID_ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE_P ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE_P ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_P MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_P TIPO_PROGRAMA PROYECTO	DETALLE_P CLASIFICACION	DETALLE_P SUBCLASIFICACION	DETALLE_P INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE_P NUMERO_P PROYECTO	DETALLE_P POBLACION BENEFICIARIA	DETALLE_P MUJERES	DETALLE_P HOMBRES	DETALLE_P BENEFICIARIOS	DETALLE_P METAS	DETALLE_P TIPO_GEOGRAFICO	DETALLE_P COORDENADAS	DETALLE_P FECHA_INICIO	DETALLE_P FECHA_TERMINO	DETALLE_P RECAUDADO	DETALLE_P COMPROMETIDO	DETALLE_P DEVENGADO	DETALLE_P EJERCIDO	DETALLE_P PAGADO	DETALLE_P CONTRATOS	DETALLE_P AVANCES_FISICOS	DETALLE_P FOTOS	DETALLE_P ESTATUS	DETALLE_P FLUJO	DETALLE_P OBSERVACIONES	DETALLE_P OBSERVACIONES
	2021	4	CAM2102019 07552		50000	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 4016	4	Campeche	11	Candelaria	Otros Proyectos	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	4016	N	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida: Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}		{geo1: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:0400 QUE ES GASTO INDEBIDO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, tel: 01 046294, tel:18.1834313)}	21-02-2021	31-12-2021	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	{(cto: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101810, contratista:Municipio de Candelaria, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0)}	{meta1: (unidad_medida: Vehiculos, avance:1.0)}	{1907552/proyecto_INICIO, 1907552/proyecto_PROCESO, 1907552/proyecto_FINICIO, 1907552/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{(ob1: (observación:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:marianoapeam, fecha:2022-01-14)})	{(ob1: (observación:El link de la liga de acuerdo de restitución de Cuenta suspendida, trimestre:4.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2022-01-13)})	
	2021	4	CAM2102019 06939		1936835.34	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 13 ENTRE 12 Y 16, CALLE 14 ENTRE EL MALECON Y CALLE 15, CALLE 17A ENTRE AV EMANCIPADORES Y CALLE 12, CALLE 12 ENTRE AV EMANCIPADORES Y 7, EN LA COLONIA CENTRO Y SAN SIDONIO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010055.2446	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	2466	S	1200	1000	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:721.0, meta_modificada: 3624.42)}		{geo1: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE 22 CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 14, CALLE 7 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 09 ENTRE 12 Y 16, CALLE 14 ENTRE EL MALECON Y CALLE 15, CALLE 17A ENTRE AV EMANCIPADORES, tel:18.186378813)}	29-03-2021	27-05-2021	1,936,835.34	1,936,385.34	1,936,385.34	1,733,820.27	{(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAI SM-008/2021, contratista:FF Construcciones y Supervisores, S.A. de C.V., convocado:Municipio de Candelaria, monto:1936835.34, importe_modificado:1936835.34)}	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:3624.42)}	{1906939/proyecto_INICIO, 1906939/proyecto_PROCESO, 1906939/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{(ob1: (observación:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:marianoapeam, fecha:2022-01-14)})	{(ob1: (observación:El link del contrato no lleva al documento, trimestre:4.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2022-01-13)})	
	2021	4	CAM2102019 06949		885000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 13 ENTRE AV EMANCIPADORES Y 12, CALLE 15 ENTRE AV EMANCIPADORES Y 12, CALLE 12 ENTRE 15 Y 19, EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010055.2466	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	2466	S	1200	1000	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:354.0, meta_modificada: 1367.0)}		{geo1: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE 15 CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 14, CALLE 7 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 13 ENTRE AV EMANCIPADORES Y 12, CALLE 15 ENTRE AV EMANCIPADORES, tel:18.186378813)}	01-02-2021	30-05-2021	1,204,862.49	1,204,862.49	1,204,862.49	969,604.56	{(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAI SM-026/2021, contratista:Marcos Rafael Cob Mendoza, convocado:Municipio de Candelaria, monto:1204862.49, importe_modificado:1204862.49)}	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:1367.0)}	{1906949/proyecto_INICIO, 1906949/proyecto_PROCESO, 1906949/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{(ob1: (observación:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:marianoapeam, fecha:2022-01-14)})	{(ob1: (observación:El link no lleva al contrato, trimestre:4.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2022-01-13), ob2: (observación:El link que lleva al contrato está suspendido, trimestre:4.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2022-01-13)})	
	2021	4	CAM2102019 06955		200000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 17A ENTRE AV EMANCIPADORES Y PUENTE, EN LA COLONIA ALEJANDRIA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010017 - 2473	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	2473	S	250	200	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada: 337.4)}		{geo1: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE 17A CIUDAD ALEJANDRIA, 24330 CANDELARIA, CAMPECHE ENTRE CALLE AV EMANCIPADORES Y CALLE PUENTE, CALLE 17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 17A ENTRE AV EMANCIPADORES Y PUENTE EN LA COLONIA ALEJANDRIA, tel:01.0471109, tel:18.18792771)}	01-02-2021	30-05-2021	296,714.37	296,714.37	296,714.37	-	{(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAI SM-023/2021, contratista:Jose Dolores Cob Mendoza, convocado:Municipio de Candelaria, monto:296714.37, importe_modificado:296714.37)}	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:337.4)}	{1906955/proyecto_INICIO, 1906955/proyecto_PROCESO, 1906955/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{(ob1: (observación:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:marianoapeam, fecha:2022-01-14)})	{(ob1: (observación:El link del contrato y de la entrega recepción no lleva al documento, trimestre:4.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2022-01-13)})	
	2021	4	CAM2103019 70891		1569114.48	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 23 ENTRE LA AV. 1 DE JULIO Y LA CALLE 24 DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:040110001006A-113903	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	113903	S	850	500	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro lineal, meta:4.0, meta_modificada: 2460.73)}		{geo1: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE AV 2800 DE JULIO CIUDAD INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 24, CALLE AV 1800 DE JULIO CIUDAD INDEPENDENCIA, CALLE 23 ENTRE AV EMANCIPADORES Y PUENTE EN LA COLONIA ALEJANDRIA, tel:01.04333661, tel:18.18464044)}	20-08-2021	18-10-2021	1,569,114.48	1,569,114.48	1,569,114.48	470,734.34	{(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-DOP-FAISM-036-2021, contratista:Marcos Rafael Cob Mendoza, convocado:Municipio de Candelaria, monto:1569114.48, importe_modificado:1569114.48)}	{meta1: (unidad_medida: Kilometro lineal, avance:2460.73)}	{1970891/proyecto_INICIO, 1970891/proyecto_PROCESO, 1970891/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{(ob1: (observación:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:marianoapeam, fecha:2022-01-14)})	{(ob1: (observación:El link del contrato no lleva al documento, trimestre:4.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2022-01-13)})	
	2021	4	CAM2103019 89457		389647.07	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 14 ENTRE 21 Y 23 EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB: 0401100010040-187291	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	187291	S	260	250	0	{meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:589.0, meta_modificada: 589.0)}		{geo1: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE 14 CIUDAD INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 24 ENTRE AV EMANCIPADORES Y PUENTE EN LA COLONIA CENTRO, PARRIDO DEL VINO DE ESPAÑA, CON DIRECCION HAC A LA IZQUIERDA DEL VINO, tel:18.18464044)}	01-09-2021	29-11-2021	389,745.71	389,745.71	389,745.71	-	{(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-DOP-FAISM-038-2021, contratista:Construcciones y Proyectos del Angel S.A. de C.V., convocado:Municipio de Candelaria, monto:389745.71, importe_modificado:389745.71)}	{meta1: (unidad_medida: Cuadrados, avance:589.0)}	{1989457/proyecto_INICIO, 1989457/proyecto_PROCESO, 1989457/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{(ob1: (observación:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:marianoapeam, fecha:2022-01-14)})	{(ob1: (observación:El link del contrato no lleva al documento, trimestre:4.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2022-01-13)})	
	2021	4	CAM2103019 9462		1366555.12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 29 DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB: 040110001006A-187309	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	187309	S	268	258	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2446.0, meta_modificada: 2446.0)}		{geo1: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE 22 CIUDAD INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 23, CALLE 29 ENTRE AV EMANCIPADORES Y PUENTE EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, HACIA CON DIRECCION A LA IZQUIERDA DEL VINO, tel:18.18464044)}	01-09-2021	29-11-2021	1,299,151.50	1,299,151.50	1,299,151.50	-	{(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-DOP-FAISM-037-2021, contratista:Infraestructura Civil Hidraulica y Electrica, S.A. de C.V., convocado:Municipio de Candelaria, monto:1299151.5, importe_modificado:1299151.5)}	{meta1: (unidad_medida: Cuadrados, avance:2446.0)}	{1989462/proyecto_INICIO, 1989462/proyecto_PROCESO, 1989462/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{(ob1: (observación:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:marianoapeam, fecha:2022-01-14)})	{(ob1: (observación:El link del contrato no lleva al documento, trimestre:4.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2022-01-13)})	

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
2021-2024

REPORTE DESTINO DEL GASTO SRFT
4TO. TRIMESTRE 2021

DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_P TRIMESTRE	DETALLE_P FOLIO	DETALLE_P CATEGORIA	DETALLE_P MONTO_GLOBAL APROBADO	DETALLE_P FUENTES_FINANCIAM IENTOS	DETALLE_P NOMBRE	DETALLE_P ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	DETALLE_P ENTIDAD_RESPON SABLE	DETALLE_P ID_MUNICIPIO_RESPON SABLE	DETALLE_P MUNICIPIO_RESPON SABLE	DETALLE_P TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	DETALLE_P CLASIFICACION	DETALLE_P SUBCLASIFICACION	DETALLE_P INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE_P NUMERO_P ROYECTO	DETALLE_P POBLACION_BENEFI CIARIA	DETALLE_P MUJERES	DETALLE_P HOMBRES	DETALLE_P BENEFICI ARIOS	DETALLE_P METAS	DETALLE_P TIPO_GEOGR AFERENCIA	DETALLE_P COORDENADAS	DETALLE_P FECHA_INICIO	DETALLE_P FECHA_TERMI NO	DETALLE_P RECAUDADO	DETALLE_P COMPROMETIDO	DETALLE_P DEVENGADO	DETALLE_P EJERCIDO	DETALLE_P PAGADO	DETALLE_P CONTRATOS	DETALLE_P AVANCES_FISC ALES	DETALLE_P FOTOS	DETALLE_P ESTATUS	DETALLE_P FLUJO	DETALLE_P OBSERVACIONES	DETALLE_P OBSERVACIONES		
	2021		4	CAM21031019	70885	Proyecto de Inversión		4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	113888	5	300	200	0	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada: 15.0)}		{geot: (low_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE PRINCIPAL CUAJTES TRES PODERES, PISO CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 2, CALLE 2 PARRONDO DEL ENTONQUE CON LA AVENIDA PRIMERA DE JULIO Y LA PRIMERA CALLE DE LA COLONIA TRES PODERES HACIA C. Lote: 90.032957, lat:18.58374763}	16-08-2021	14-10-2021	1,400,000.00		1,400,000.00	1,200,713.64	1,200,713.64	{(tto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-DOP- FASIM-035-2021, contratista:Eddie Danilo Rios Cañul, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0)}	{(meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:15.0)}	{1970885/proy cto_INICIO, 1970885/proy cto_PROCESO, 1970885/proy cto_FIN}	En Ejecución	Validado avances		{(obs1: (observación:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción. - trimestre 4.0, usuario:marianalopezam, fecha:2022-01-14)}	{(obs1: (observación:El link del contrato no lleva al documento. Cuenta suspendida. - trimestre 4.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2022-01-13)}
	2021		4	CAM21031019	70910	Proyecto de Inversión		4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	113934	5	300	200	0	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada: 15.0)}		{geot: (low_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE AV LEJO DE JUJO CUAJTES INDIVIDUALIZADO, 24300 CANDELAIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE AV LEJO DE JULIO Y CALLE 23, CALLE 24 SERIE LA CALLE 23 PARTIDO DEL CAMPO DE REBOLADO HACIA CON DIRECCION A LA CAJONIA FRONTERA DE SAN FELIX 24093931, lat:18.18449944)}	16-08-2021	14-10-2021	857,946.22	857,946.22	857,946.22	257,383.87	257,383.87	{(tto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-DOP- FASIM-034-2021, contratista:Jose Dolores Cob Mendoza, convocante:Municipio de Candelaria, monto:857946.22, importe_modificado:857946.22)}	{(meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:15.0)}	{1970910/proy cto_PROCESO, 1970910/proy cto_INICIO, 1970910/proy cto_FIN}	En Ejecución	Validado avances		{(obs1: (observación:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción. - trimestre 4.0, usuario:marianalopezam, fecha:2022-01-14)}	{(obs1: (observación:El link del contrato no lleva al documento. Cuenta suspendida. - trimestre 4.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2022-01-13)}
	2021		4	CAM21010118	83123	Proyecto de Inversión		4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1288	5	300	200	0	{(meta1: (unidad_medida: Kilómetros lineal, meta:4.0, meta_modificada: 3.5)}		{geot: (low_municipio:11, localidad:24, direccion:CALE PRINCIPAL EDO LAZARO CARDENAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE AV LEJO DE JULIO Y CALLE 23, CALLE 24 SERIE LA CALLE 23 PARTIDO DEL CAMPO DE REBOLADO HACIA CON DIRECCION A LA CAJONIA FRONTERA DE SAN FELIX 24093931, lat:18.18449944)}	01-02-2021	30-05-2021	2,211,712.76	2,211,712.76	2,211,712.76	1,587,284.12	1,587,284.12	{(tto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FA SM-004/2021, contratista:Marcos Rafael Cob Mendoza, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2211712.76, importe_modificado:2211712.76)}	{(meta: (unidad_medid a:kilómetro lineal, avance:3.5)}	{1883123/proy cto_INICIO, 1883123/proy cto_PROCESO, 1883123/proy cto_FIN}	En Ejecución	Validado avances		{(obs1: (observación:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán al próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción. El monto total del proyecto se encuentra devengado para cubrir el pago total durante el primer trimestre (enero-marzo) 2022, trimestre 4.0, usuario:marianalopezam, fecha:2022-01-14)}	{(obs1: (observación:El link del contrato no lleva al documento. Se deben actualizar todos los momentos contables igual al pagado, trimestre 4.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2022-01-13)}
	2021		4	CAM21021019	47079	Proyecto de Inversión		4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	2803	5	60	40	0	{(meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada: 783.0)}		{geot: (low_municipio:11, localidad:140, direccion:CALE PRINCIPAL CUAJTES TRES DE MAYO TRES, 24345 TRES DE MAYO TRES, CANDELAIA CAMPECHE ENTRE Y CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO III DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, Lote:90.47232954, lat:18.517418244)}	01-02-2021	30-05-2021	416,735.43	416,735.43	416,735.43	316,522.55	316,522.55	{(tto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/ODSFE/ FASIM/VV/2021/017_2, contratista:Carlos de Jesus Ortega Alvarez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:416735.43, importe_modificado:416735.43)}	{(meta1: (unidad_medid a:Metros cuadrados de construcción, avance:783.0)}	{1907079/proy cto_INICIO, 1907079/proy cto_PROCESO, 1907079/proy cto_FIN}	En Ejecución	Validado avances		{(obs1: (observación:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán al próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción. - trimestre 4.0, usuario:marianalopezam, fecha:2022-01-14)}	{(obs1: (observación:El link del contrato no lleva al documento. Cuenta suspendida. - trimestre 4.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2022-01-13)}
	2021		4	CAM21021019	46697	Proyecto de Inversión		4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1317	5	30	20	0	{(meta1: (unidad_medida: meta:10.0, meta_modificada: 10.0)}		{geot: (low_municipio:11, localidad:1402, direccion:CALE PRINCIPAL EDO SAN DIMAS ALANCANITO, 24485 ALANCANITO, CANDELAIA CAMPECHE ENTRE Y CALLE 2 CUADROS DE LA CONDOMINIO ESCAL, Lote: 90.4242312, lat:18.03519337)}	01-02-2021	30-05-2021	920,913.49	920,913.49	920,913.49	734,539.16	734,539.16	{(tto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/ODSFE/ FASIM/VV/2021/016, contratista:Candelaria Angela Gonzalez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:920913.49, importe_modificado:920913.49)}	{(meta1: (unidad_medid a:Cuartos), avance:10.0)}	{1906697/proy cto_INICIO, 1906697/proy cto_PROCESO, 1906697/proy cto_FIN}	En Ejecución	Validado avances		{(obs1: (observación:Se deben actualizar todos los momentos contables igual al pagado, trimestre 4.0, usuario:marianalopezam, fecha:2022-01-14)}	{(obs1: (observación:Se deben actualizar todos los momentos contables igual al pagado, trimestre 4.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2022-01-13)}
	2021		4	CAM21021019	46889	Proyecto de Inversión		4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	2599	5	60	40	0	{(meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada: 800.0)}		{geot: (low_municipio:11, localidad:803, direccion:CALE PRINCIPAL EDO AGUA AZUL, 24344 AGUA AZUL, CANDELAIA CAMPECHE ENTRE Y CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD AGUA AZUL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA LA CABA DE REALIZADA A 2 CUADROS DE LA CONDOMINIO ESCAL, Lote: 90.51982775, lat:18.435464083)}	01-02-2021	30-05-2021	424,511.19	424,511.19	424,511.19	322,428.48	322,428.48	{(tto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/ODSFE/ FASIM/VV/2021/017, contratista:Carlos de Jesus Ortega Alvarez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:424511.19, importe_modificado:424511.19)}	{(meta1: (unidad_medid a:Metros cuadrados de construcción, avance:800.0)}	{1906989/proy cto_INICIO, 1906989/proy cto_PROCESO, 1906989/proy cto_FIN}	En Ejecución	Validado avances		{(obs1: (observación:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán al próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción. - trimestre 4.0, usuario:marianalopezam, fecha:2022-01-14)}	{(obs1: (observación:El link del contrato no lleva al documento. Cuenta suspendida. - trimestre 4.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2022-01-13)}
	2021		4	CAM21021019	46701	Proyecto de Inversión		4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1322	5	30	20	0	{(meta1: (unidad_medida: Cuartos), meta:10.0, meta_modificada: 10.0)}		{geot: (low_municipio:11, localidad:517, direccion:CALE PRINCIPAL EDO SAN DIMAS ALANCANITO, 24345 SAN DIMAS, CANDELAIA CAMPECHE ENTRE Y CALLE 2 CUADROS DE LA CONDOMINIO ESCAL, Lote: 90.36634009, lat:17.93399443)}	01-02-2021	30-05-2021	921,666.41	921,666.41	921,666.41	735,139.70	735,139.70	{(tto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/ODSFE/ FASIM/VV/2021/016_1, contratista:Candelaria Angela Gonzalez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:921666.41, importe_modificado:921666.41)}	{(meta: (unidad_medid a:Cuartos), avance:10.0)}	{1906701/proy cto_INICIO, 1906701/proy cto_PROCESO, 1906701/proy cto_FIN}	En Ejecución	Validado avances		{(obs1: (observación:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán al próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción. El monto total del proyecto se encuentra devengado para cubrir el pago total durante el primer trimestre (enero-marzo) 2022, trimestre 4.0, usuario:marianalopezam, fecha:2022-01-14)}	{(obs1: (observación:El link del contrato no lleva al documento. Se deben actualizar todos los momentos contables igual al pagado, trimestre 4.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2022-01-13)}

**H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
2021-2024**

**REPORTE DESTINO DEL GASTO SRF
4TO. TRIMESTRE 2021**

DETALLE_P PROYECTO		DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
2021	4	CAM21010319	Proyecto de Inversión	89320.19	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:31, modalidad: F, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89320.19, modificado:89320.19)	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGER:04011010036 - 78950	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	78950	5	3	2	0	(meta:1: (unidad_medida: Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada: 1.0))		(geo:1: (w: municipio: 11, localidad: 11, direccion: CALLE 37 CIUDAD SAN MARTIN, 24310 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, COLA DE LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE 37 A 300 M DE LA TERMINAL DEL EJERCIO, IM: 18.03803643, IM: 18.134804513))	30-04-2021	28-06-2021	89,320.19	89,320.19	89,320.19	89,320.19	89,320.19	0	(tito: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-VIV/2021/006), contratista:Evelia Jimenez Borges, convocante:Municipio de Candelaria, monto:89320.19, importe_modificado:89320.19))	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(1965264/proyecto_FIN, 1965264/proyecto_INICIO)		Terminado	Validado avances	(obj:1: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:veronicabobidou, fecha:2022-01-13))	(obj:1: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:veronicabobidou, fecha:2022-01-13))					
2021	4	CAM2102019	Proyecto de Inversión	757773.61	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:31, modalidad: F, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757773.61, modificado:757773.61)	CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD EL LUNAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 1625	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1625	5	200	100	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada: 2148.0))		(geo:1: (w: municipio: 11, localidad: 117, direccion: CALLE PRINCIPAL, EJIDO LUNAL, 24310 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, COLA DE LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE 37 A 300 M DE LA TERMINAL DEL EJERCIO, IM: 18.0402022))	26-04-2021	24-07-2021	757,773.61	757,773.61	757,773.61	757,773.61	757,773.61	0	(tito: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-014/2021, contratista:Jose Dolores Cob Mendoza, convocante:Municipio de Candelaria, monto:757773.61, importe_modificado:757773.61))	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:2148.0))	(1906752/proyecto_INICIO, 1906752/proyecto_FIN, 1906752/proyecto_AVANCE)	(1906752/proyecto_INICIO, 1906752/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	(obj:1: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13), obj:2: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13), obj:3: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13), obj:4: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13))	(obj:1: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13), obj:2: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13), obj:3: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13), obj:4: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13))					
2021	4	CAM2102019	Proyecto de Inversión	953439.52	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:31, modalidad: F, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953439.52, modificado:953439.52)	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 12 ENTRE 19 Y 21, CALLE 14 ENTRE 19 Y 21, CALLE 21 ENTRE 12 Y 16 EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGER:0401100010055 - 2388	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	2388	5	1000	800	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada: 276.01))		(geo:1: (w: municipio: 11, localidad: 1, direccion: CALLE 12 CIUDAD CANDELARIA CENTRO, JARDIN CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALA 23 (CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 12 ENTRE 19 Y 21, CALLE 14 ENTRE 19 Y 21, CALLE 21 ENTRE 12 Y 16 EN LA COL. IM: 18.0402022))	06-05-2021	04-07-2021	953,439.52	953,439.52	953,439.52	953,439.52	953,439.52	0	(tito: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-018/2021, contratista:Lily Monserrat del Angel Torres, convocante:Municipio de Candelaria, monto:953439.52, importe_modificado:953439.52))	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:276.01))	(1906921/proyecto_INICIO, 1906921/proyecto_FIN, 1906921/proyecto_AVANCE)	(1906921/proyecto_INICIO, 1906921/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	(obj:1: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13), obj:2: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13), obj:3: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13))	(obj:1: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13), obj:2: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13), obj:3: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13), obj:4: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13))					
2021	4	CAM2102019	Proyecto de Inversión	1237247.73	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:31, modalidad: F, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237247.73, modificado:1237247.73)	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 28 ENTRE 19 Y 21, CALLE 19 ENTRE 26 Y 28 EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. AGER:040110001006A - 8198	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	2188	5	380	350	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada: 357.75))		(geo:1: (w: municipio: 11, localidad: 1, direccion: CALLE 28 CIUDAD INDEPENDENCIA, 24310 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 26 (CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 28 ENTRE 19 Y 21, CALLE 19 ENTRE 26 Y 28 EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN LA L. IM: 18.0409012, IM: 18.13791021))	10-05-2021	08-07-2021	1,237,247.73	1,237,247.73	1,237,247.73	1,237,247.73	1,237,247.73	0	(tito: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-DOP-FAISM-022-2021, contratista:Gilberto del Angel del Angel Felix, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1237247.73, importe_modificado:1237247.73))	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:357.75))	(1906867/proyecto_INICIO, 1906867/proyecto_FIN, 1906867/proyecto_AVANCE)	(1906867/proyecto_INICIO, 1906867/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	(obj:1: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13), obj:2: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13), obj:3: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13), obj:4: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13))	(obj:1: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13), obj:2: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13), obj:3: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13), obj:4: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13))					
2021	4	CAM2102019	Proyecto de Inversión	1350000.0	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:31, modalidad: F, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:982605.96)	CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MENDEZ, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 1893	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1893	5	200	100	0	(meta:1: (unidad_medida: kilometro lineal, meta:1.0, meta_modificada: 3000.0))		(geo:1: (w: municipio: 11, localidad: 102, direccion: CALLE PRINCIPAL EJIDO JUSTO SIERRA MENDEZ, 2438 DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, COLA DE LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE 37 A 300 M DE LA TERMINAL DEL EJERCIO, IM: 18.03803643, IM: 18.134804513))	01-02-2021	30-05-2021	982,605.96	982,605.96	982,605.96	982,605.96	982,605.96	0	(tito: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-029/2021, contratista:Oswaldo Omar Tec Estrella, convocante:Municipio de Candelaria, monto:982605.96, importe_modificado:982605.96))	(meta:1: (unidad_medida:kilometro lineal, avance:3000.0))	(1906798/proyecto_INICIO, 1906798/proyecto_FIN, 1906798/proyecto_AVANCE)	(1906798/proyecto_INICIO, 1906798/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	(obj:1: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13), obj:2: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13), obj:3: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13), obj:4: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13))	(obj:1: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13), obj:2: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13), obj:3: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13), obj:4: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13))					
2021	4	CAM2102019	Proyecto de Inversión	600000.0	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:31, modalidad: F, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:773450.22))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD PEJELAGARTO, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 2595	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	2595	5	300	200	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada: 404.68))		(geo:1: (w: municipio: 11, localidad: 417, direccion: CALLE PRINCIPAL EJIDO PEJELAGARTO, 2433 PEJELAGARTO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, COLA DE LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE 37 A 300 M DE LA TERMINAL DEL EJERCIO, IM: 18.03803643, IM: 18.134804513))	01-02-2021	30-05-2021	773,450.22	773,450.22	773,450.22	773,450.22	773,450.22	773,450.22	773,450.22	0	(tito: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-020/2021, contratista:Marcos Rafael Cob Mendoza, convocante:Municipio de Candelaria, monto:773450.22, importe_modificado:773450.22))	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:404.68))	(1906983/proyecto_INICIO, 1906983/proyecto_FIN, 1906983/proyecto_AVANCE)	(1906983/proyecto_INICIO, 1906983/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	(obj:1: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13), obj:2: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13), obj:3: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13), obj:4: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13))	(obj:1: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13), obj:2: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13), obj:3: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13), obj:4: (observacion:El link del contrato y acta de entrega se actualizarán el próximo trimestre, a la presente fecha la página se encuentra inhabilitada y la nueva página se encuentra en construcción, trimestre:4.0, usuario:manlanapeam, fecha:2022-01-13))			

