

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021
REPORTE DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2019

DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_P TRIMESTRE	DETALLE_PROY FOLIO	DETALLE_PROY CATEGORIA	DETALLE_PROY MONTO_GLOBA L_APROBADO	DETALLE_PROY FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROY NOMBRE	DETALLE_PROY ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROY ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROY ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROY MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROY AL_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROY CLASIFICACION	DETALLE_PROY SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROY INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROY NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROY POBLACION_ENFERECIDA	DETALLE_PROY MUJERES	DETALLE_PROY HOMBRES	DETALLE_PROY BENEFICIARIOS	DETALLE_PROY METAS	DETALLE_PROY TIPO_GEOGRAFICA	DETALLE_PROY GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROY FECHA_INICIO	DETALLE_PROY FECHA_TERMINO	DETALLE_PROY RECAUDADO	DETALLE_PROY COMPROMETIDO	DETALLE_PROY DEVENGADO	DETALLE_PROY EJERCIDO	DETALLE_PROY PAGADO	DETALLE_PROY CONTRATOS	DETALLE_PROY AVANCES_FISICOS	DETALLE_PROY FOTOS	DETALLE_PROY ESTATUS	DETALLE_PROY FLUIJO	DETALLE_PROY OBSERVACIONES	DETALLE_PROY OBSERVACIONES_REVISION	
2019	5	CAM19020153 1856	Proyecto de inversión	1722609.57	(fii: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722609.57, modificado:1722609.57))	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS - 4947	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	4947	5	111	111	0	(meta:1:unidad_medida:0 tros, meta:120.0, meta_modificada:2.0.0)	1	(geo: (eve_municipio:11, localidad:110, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS DELICIAS, 24336 LAS DELICIAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN LA OBRA SE REALIZARA A TRES CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL, lon: -90.94530984, lat:18.09845729))	03-05-2019	07-07-2019	1,722,609.57	1,722,609.57	1,722,609.57	1,722,609.57	1,722,609.57	(fctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-DOP-FAISM-017-2019, contratista:Ediee Danilo Ries Cautib, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1722609.57, importe_modificado:1722609.57))	(meta:1:unidad_medida:Otros, avance:20.0)	(f531856/proyecto_PROCESO, f531856/proyecto_PROCESO, f531856/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	CAM19020153 1872	Proyecto de inversión	4066066.23	(fii: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4066066.23, modificado:4066066.23))	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL NARANJO - 41780	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	41780	5	113	150	0	(meta:1:unidad_medida:0 tros, meta:2256.0, meta_modificada:4.3.0)	1	(geo: (eve_municipio:11, localidad:955, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL NARANJO, 24336 EL NARANJO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN LA OBRA SE REALIZARA A TRES CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL, lon: -91.12936469, lat:18.02074304))	18-03-2019	16-05-2019	4,066,066.23	4,066,066.23	4,066,066.23	4,066,066.23	4,066,066.23	(fctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-020/2019, contratista:Ferreconstrucciones de Candelaria, S.A de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:4066066.23, importe_modificado:4066066.23))	(meta:1:unidad_medida:Otros, avance:43.0)	(f530872/proyecto_PROCESO, f530872/proyecto_PROCESO, f530872/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	CAM19020153 1861	Proyecto de inversión	1550957.0	(fii: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550957.0, modificado:1550957.0))	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD CORTÉ PAJARAL - 41764	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	41764	5	111	104	0	(meta:1:unidad_medida:0 tros, meta:24.0, meta_modificada:2.4.0)	1	(geo: (eve_municipio:11, localidad:115, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CORTÉ PAJARAL, 24337 CORTÉ PAJARAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN LA OBRA SE REALIZARA A TRES CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL, lon:-91.0785487, lat:18.11917))	15-03-2019	15-05-2019	1,550,957.00	1,550,957.00	1,550,957.00	1,550,957.00	1,550,957.00	(fctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-008/2019, contratista:Ediee Danilo Ries Cautib, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1550957.0, importe_modificado:1550957.0))	(meta:1:unidad_medida:Otros, avance:24.0)	(f530861/proyecto_PROCESO, f530861/proyecto_PROCESO, f530861/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	CAM19020153 1863	Proyecto de inversión	4038213.23	(fii: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4038213.23, modificado:4038213.23))	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO - 44579	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	44579	5	111	88	38	0	(meta:1:unidad_medida:0 tros, meta:2070.0, meta_modificada:3.0.0)	1	(geo: (eve_municipio:11, localidad:341, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), 24435 MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN LA OBRA SE REALIZARA A TRES CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL, lon:-90.40788057, lat:17.99308182))	01-05-2019	29-06-2019	4,038,213.23	4,038,213.23	4,038,213.23	4,038,213.23	4,038,213.23	(fctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-DOP-FAISM-015-2019, contratista:Ferreconstrucciones e Inmobiliaria de Candelaria, S.A de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:4038213.23, importe_modificado:4038213.23))	(meta:1:unidad_medida:Otros, avance:30.0)	(f531863/proyecto_PROCESO, f531863/proyecto_PROCESO, f531863/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	CAM19020153 1777	Proyecto de inversión	1356317.53	(fii: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356317.53, modificado:1356317.53))	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD ESPERANZA - 44563	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	44563	5	111	111	0	(meta:1:unidad_medida:0 tros, meta:24.0, meta_modificada:2.4.0)	1	(geo: (eve_municipio:11, localidad:109, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ESPERANZA, 24334 ESPERANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN LA OBRA SE REALIZARA A TRES CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL, lon:-90.78862678, lat:18.01197966))	15-03-2019	13-05-2019	1,356,317.53	1,356,317.53	1,356,317.53	1,356,317.53	1,356,317.53	(fctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-009/2019, contratista:Silvestre Hernandez Perez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1356317.53, importe_modificado:1356317.53))	(meta:1:unidad_medida:Otros, avance:24.0)	(f531777/proyecto_PROCESO, f531777/proyecto_PROCESO, f531777/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	CAM19020153 6884	Proyecto de inversión	2149451.59	(fii: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149451.59, modificado:2149451.59))	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LAGUNA LA PERDIDA - 52364	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	52364	5	11	10	10	0	(meta:1:unidad_medida:0 tros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	(geo: (eve_municipio:11, localidad:234, direccion:EJIDO, 00000 LAGUNA LA PERDIDA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN LA OBRA SE REALIZARA POR LA COMISARIA EJIDAL A 300 METROS DEL POZO DE AGUA POTABLE, lon:-90.57347406, lat:18.02992112))	01-05-2019	29-06-2019	2,149,451.59	2,149,451.59	2,149,451.59	2,149,451.59	2,149,451.59	(fctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-DOP-FAISM-016-2019, contratista:Luis Alberto Cano y Poot, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2149451.59, importe_modificado:2149451.59))	(meta:1:unidad_medida:Otros, avance:1.0)	(f536884/proyecto_PROCESO, f536884/proyecto_PROCESO, f536884/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	CAM19020150 4512	Proyecto de inversión	2264408.86	(fii: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264408.86, modificado:2264408.86))	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS MONTAÑAS - 2870	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	2870	5	102	145	0	(meta:1:unidad_medida:0 tros, meta:26.0, meta_modificada:2.6.0)	1	(geo: (eve_municipio:11, localidad:546, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JOSE DE LAS MONTAÑAS, 24143 SAN JOSE DE LAS MONTAÑAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN LA OBRA SE REALIZARA A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA CATHOLICA DEL EJIDO, lon:-90.63298257, lat:18.1706892))	11-03-2019	09-05-2019	2,264,408.86	2,264,408.86	2,264,408.86	2,264,408.86	2,264,408.86	(fctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-007/2019, contratista:Luis Alberto Cano y Poot, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2264408.86, importe_modificado:2264408.86))	(meta:1:unidad_medida:Otros, avance:26.0)	(f504512/proyecto_PROCESO, f504512/proyecto_PROCESO, f504512/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	CAM19040167 1450	Proyecto de inversión	648429.56	(fii: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648429.56, modificado:648429.56))	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA NUEVA LUCHA - 155779	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	155779	5	164	154	0	(meta:1:unidad_medida:0 tros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	(geo: (eve_municipio:11, localidad:816, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA NUEVA LUCHA, 24338 LA NUEVA LUCHA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN LA OBRA SE REALIZARA EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LA NUEVA LUCHA, lon:-90.95411279, lat:18.29084154))	24-09-2019	31-12-2019	648,429.56	648,429.56	648,429.56	648,429.56	648,429.56	(fctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-041/2019, contratista:Joel Martinez Morales, convocante:Municipio de Candelaria, monto:648429.56, importe_modificado:648429.56))	(meta:1:unidad_medida:Otros, avance:1.0)	(f674450/proyecto_PROCESO, f674450/proyecto_PROCESO, f674450/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	5	CAM19040167 5534	Proyecto de inversión	761860.9	(fii: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761860.9, modificado:761860.9))	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN JUAN - 197057	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	197057	5	1000	1245	0	(meta:1:unidad_medida:0 tros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	(geo: (eve_municipio:11, localidad:551, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN, 24144 SAN JUAN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN LA OBRA SE REALIZARA A TRES CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL, lon:-90.50187104, lat:18.44893605))	18-11-2019	31-12-2019	761,860.90	761,860.90	761,860.90	761,860.90	761,860.90	(fctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-045/2019, contratista:Constructor y Arrendadora de Campeche SA de CV, convocante:Municipio de Candelaria, monto:761860.9, importe_modificado:761860.9))	(meta:1:unidad_medida:Otros, avance:1.0)	(f675534/proyecto_PROCESO, f675534/proyecto_PROCESO, f675534/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

