

REPORTE DESTINO DEL GASTO SRFT
3ER TRIMESTRE 2021

DETALLE PROYECTO	DETALLE_PR_OYECTO	DETALLE_PR_OYECTO	DETALLE_PR_OYECTO	DETALLE_PROYECTO_CTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PR_OYECTO	DETALLE_PR_OYECTO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOABAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2021		CAM210302001558	Proyecto de inversión	606,974.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86023.01, modificado:86023.01}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539951.57, modificado:520951.44}}	Bacheo de Calles en la Cabeceza Municipal	4	Campeche	11	Candelaria	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	H. Ayuntamiento de Candelaria (Obras Publicas)	FONDO PETROLERO-M-21-APR011001	N	0	0	9812	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2878.18, meta_modificada:2878.18}}	1	{@eo: {eo_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 16 entre 17 y 19, calle 15 entre 10 y 14 colonia centro, linc: 91.046294, lat:18.183451}}	09-08-2021	30-09-2021	606,974.45	606,974.45	606,974.45	606,974.45	606,974.45	{cto1: {tipoobra:Administración directa, numero_contrato:104673, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:606974.58, importe_modificado:606974.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2878.18}}	{2001558/proyecto_JNICO, 2001558/proyecto_PROCESO, 2001558/proyecto_PROCESO, 2001558/proyecto_PROCESO, 2001558/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones