







H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA  
ESTADO DE CAMPECHE  
2018-2021  
REPORTE DESTINO DEL GASTO  
4TO.TRIMESTRE 2019

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBA_L_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	DETALLE_PROYECTO_TIPO_GEOGRAFICO	DETALLE_PROYECTO_GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	AVANCE_FINAL_RECIBIDO	AVANCE_FINAL_COMPROMETIDO	AVANCE_FINAL_DEVENGADO	AVANCE_FINAL_EJERCIDO	AVANCE_FINAL_PAGADO	AVANCE_FINAL_CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2019	4	CAM190201532703	Proyecto de inversión	68800	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:48800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CON LA MECANIZACION DE TIERRAS EN LA LOCALIDAD EL MAMEY - 46493		Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	46493	5	60	40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:0.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:325, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MAMEY, 24335 EL MAMEY, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN LA OBRA SE REALIZARA A TRES CUADRAS DEL EJIDO, lon:-90.936029, lat:17.99015623}}	01-04-2019	30-04-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1532703/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CAM190201535934	Proyecto de inversión	137600	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:48000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89600.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CON LA MECANIZACION DE TIERRAS EN LA LOCALIDAD PABLO GARCIA - 50584		Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	50584	5	111	111	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:0.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:382, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PABLO GARCIA, 24333 PABLO GARCIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN LA OBRA SE REALIZARA A TRES CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL RUMBO A LOS RANCHOS, lon:-90.69714593, lat:18.29690184}}	01-04-2019	30-04-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1535934/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CAM190201536072	Proyecto de inversión	344000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:120000.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CON LA MECANIZACION DE TIERRAS EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ UNO - 50834		Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	50834	5	12	8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:0.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUAREZ UNO, 24338 BENITO JUAREZ UNO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN LA OBRA SE REALIZARA A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD, lon:-91.09544965, lat:18.27335746}}	08-04-2019	30-04-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1536072/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CAM190201536064	Proyecto de inversión	68800	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:24000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44800.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CON LA MECANIZACION DE TIERRAS EN LA LOCALIDAD EL TIGRE - 50826		Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	50826	5	12	8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:0.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:642, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TIGRE, 24333 EL TIGRE, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN LA OBRA SE REALIZARA A LAS AFUERAS DEL EJIDO, lon:-90.83489973, lat:18.13308189}}	01-04-2019	30-04-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1536064/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CAM190401673490	Proyecto de inversión	358058.67	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358058.67, modificado:358058.67}}	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO - 140314		Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	140314	5	90	60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL DESENGAÑO, 24346 EL DESENGAÑO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN LA OBRA DE BORDOS SE EJECUTARA AL REDOR DE LA COMUNIDAD EL DESENGAÑO, lon:-90.462321, lat:17.86669388}}	22-07-2019	04-09-2019	358,058.67	358,058.67	358,058.67	358,058.67	358,058.67	{etto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/ DDFSE/FAISM/OP/2019/ 019, contratista:Construcción e Ingeniería Especializada en Carreteras del Sureste SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA, monto:358058.67, importe_modificado:358058.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	(1673490/proyecto_PROCESO, 1673490/proyecto_INICIO, 1673490/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CAM190201536623	Proyecto de inversión	307513.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307513.97, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO - 51963		Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	51963	5	45	23	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:0.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TRES DE MAYO, 00000 TRES DE MAYO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y DDFSFDFSDSDFSDSDF, lon:-90.95930871, lat:17.93062943}}	08-04-2019	30-04-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(1536623/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CAM190401675838	Proyecto de inversión	41542.81	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41542.81, modificado:41242.86}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA AGE8 0039 EN LA LOCALIDAD CANDELARIA CM DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 207170		Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	207170	5	8	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:87.61}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD SAN MARTIN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN LA OBRA SE EJECUTARA, lon:-91.03779863, lat:18.19457244}}	30-10-2019	13-12-2019	41,242.86	41,242.86	41,242.86	41,242.86	41,242.86	{etto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/ DDFSE/FAISM/OP/2019/ 0213, contratista:Caryl Chan Soberano, convocante:Municipio de Candelaria, monto:41542.81, importe_modificado:41242.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.61}}	(1675838/proyecto_FIN, 1675838/proyecto_INICIO, 1675838/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CAM190401675839	Proyecto de inversión	6896.44	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6896.44, modificado:6896.44}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA AGE8 0040 EN LA LOCALIDAD CANDELARIA CM DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 207177		Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	207177	5	4	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:14.52}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN LA OBRA SE EJECUTARA, lon:-91.04207634, lat:18.18779008}}	30-10-2019	13-12-2019	6,896.44	6,896.44	6,896.44	6,896.44	6,896.44	{etto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/ DDFSE/FAISM/OP/2019/ 0214, contratista:Caryl Chan Soberano, convocante:Municipio de Candelaria, monto:6896.44, importe_modificado:6896.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.52}}	(1675839/proyecto_FIN, 1675839/proyecto_INICIO, 1675839/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA  
ESTADO DE CAMPECHE  
2018-2021  
REPORTE DESTINO DEL GASTO  
4TO.TRIMESTRE 2019**

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIARIA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	DETALLE_PROYECTO RECAUDADO	DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINAL COMPROMETIDO	DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINAL DEVENGADO	DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINAL EJERCIDO	DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINAL PAGADO	DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINAL CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
2019	4	CAM190401675841	Proyecto de inversión	24143.46	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24143.46, modificado:24143.46}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA AGEB 0055 EN LA LOCALIDAD CANDELARIA CM DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 207226		Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	207226	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:50.93}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD CANDELARIA, CENTRO: 2430 CANDELARIA, CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 13, CALLE 15 LA OBRA SE EJECUTARA CALLE 12 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15 COL. CENTRO, lon:-91.04756668, lat:18.18604967}}	30-10-2019	13-12-2019	24,143.46	24,143.46	24,143.46	24,143.46	24,143.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSE/FAISM/OP/2019/0215, contratista:Caryl Chan Soberano, convocante:Municipio de Candelaria, monto:24143.46, importe_modificado:24143.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.93}}	(1675841/proyecto_FIN, 1675841/proyecto_INICIO, 1675841/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CAM190401675842	Proyecto de inversión	45671.78	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45671.78, modificado:31143.03}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA AGEB 0089 EN LA LOCALIDAD CANDELARIA CM DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 207248		Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	207248	5	12	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.0, meta_modificada:65.67}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD CANDELARIA, CENTRO: 2430 CANDELARIA, CAMPECHE ENTRE CALLE 29B Y CALLE 29A, CALLE SN LA OBRA SE EJECUTARA CALLE 29B A 100 MTS. DEL SALÓN EJIBAL COL. INDEPENDENCIA, lon:-91.03834056, lat:18.1832026}}	30-10-2019	13-12-2019	31,143.03	31,143.03	31,143.03	31,143.03	31,143.03	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSE/FAISM/OP/2019/0216, contratista:Caryl Chan Soberano, convocante:Municipio de Candelaria, monto:45671.78, importe_modificado:31143.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.67}}	(1675842/proyecto_FIN, 1675842/proyecto_INICIO, 1675842/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CAM190401675844	Proyecto de inversión	30116.65	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30116.65, modificado:30111.99}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA AGEB 0341 EN LA LOCALIDAD CANDELARIA CM DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 207278		Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	207278	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.0, meta_modificada:63.86}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD CANDELARIA, CENTRO: 2430 CANDELARIA, CAMPECHE ENTRE CALLE 39 Y CALLE 39A, CALLE SN LA OBRA SE EJECUTARA CALLE 39 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 16A COL. VIENTE FOX, lon:-91.03457658, lat:18.18763829}}	30-10-2019	13-12-2019	30,111.99	30,111.99	30,111.99	30,111.99	30,111.99	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSE/FAISM/OP/2019/0218, contratista:Caryl Chan Soberano, convocante:Municipio de Candelaria, monto:30116.65, importe_modificado:30111.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.86}}	(1675844/proyecto_FIN, 1675844/proyecto_INICIO, 1675844/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CAM190401675848	Proyecto de inversión	53207.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53207.97, modificado:41608.42}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA AGEB 0356 EN LA LOCALIDAD CANDELARIA CM DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 207314		Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	207314	5	8	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.0, meta_modificada:88.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD CANDELARIA, CENTRO: 2430 CANDELARIA, CAMPECHE ENTRE CALLE 39 Y CALLE 39A, CALLE SN LA OBRA SE EJECUTARA AL INTERIOR DE LA CIUDAD CANDELARIA, lon:-91.03114612, lat:18.18832282}}	30-10-2019	13-12-2019	41,608.42	41,608.42	41,608.42	41,608.42	41,608.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSE/FAISM/OP/2019/0219, contratista:Caryl Chan Soberano, convocante:Municipio de Candelaria, monto:53207.97, importe_modificado:41608.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}}	(1675848/proyecto_PROCESO, 1675848/proyecto_FIN, 1675848/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CAM190401673534	Proyecto de inversión	160500.48	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160500.48, modificado:160500.48}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS PELLUSA - 140669		Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	140669	5	40	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.0, meta_modificada:301.62}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:418, direccion:CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD LAS PELLUSA, 2435 LAS PELLUSA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COMUNIDAD LA PELLUSA CERCA DE VIVÉ A 20 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-90.97478764, lat:17.84040827}}	25-07-2019	22-10-2019	160,500.48	160,500.48	160,500.48	160,500.48	160,500.48	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSE/FAISM/VV/2019/0183, contratista:Elidoro González Hernández, convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA, monto:160500.48, importe_modificado:160500.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.62}}	(1673534/proyecto_FIN, 1673534/proyecto_PROCESO, 1673534/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CAM190401673535	Proyecto de inversión	246720.53	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246720.53, modificado:246720.53}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 140685		Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	140685	5	42	28	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:494.55}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:342, direccion:CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 2434 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE PLAN DE AYUTAL Y CALLE ALDANA, CALLE MORELOS LA OBRA PUNTO MEDIO ES EN LA CALLE PLAN DE AYUTAL ENTRE CALLE ALDANA, lon:-90.84482027, lat:17.89014313}}	25-07-2019	22-10-2019	246,720.53	246,720.53	246,720.53	246,720.53	246,720.53	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSE/FAISM/VV/2019/0182, contratista:Elidoro González Hernández, convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA, monto:246720.53, importe_modificado:246720.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.55}}	(1673535/proyecto_PROCESO, 1673535/proyecto_FIN, 1673535/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CAM190401673536	Proyecto de inversión	253436.88	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253436.88, modificado:253436.88}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS - 140692		Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	140692	5	39	23	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:507.8}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:212, direccion:CARRETERA FEDERAL EN LAS GOLONDRINAS, 2434 LAS GOLONDRINAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN LA OBRA SE EJECUTARA ENTRE CARRETERA ESTATAL Y CALLE CARLOS SALINAS DE GÓTTARI A 20 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-90.81593445, lat:17.88587548}}	25-07-2019	22-10-2019	253,436.88	253,436.88	253,436.88	253,436.88	253,436.88	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSE/FAISM/VV/2019/0183, contratista:Elidoro González Hernández, convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA, monto:253436.88, importe_modificado:253436.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.8}}	(1673536/proyecto_FIN, 1673536/proyecto_PROCESO, 1673536/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CAM190401673541	Proyecto de inversión	240625.52	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240625.52, modificado:230463.75}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA OLLA - 140765		Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	140765	5	51	34	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:446.45}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:381, direccion:CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD LA OLLA, 2434 LA OLLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DEL PUEBLO CASA DE MADERA COLOR VERDE, lon:-90.6679226, lat:18.17376560}}	23-07-2019	20-10-2019	230,463.75	230,463.75	230,463.75	230,463.75	230,463.75	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSE/FAISM/VV/2019/017, contratista:Evelia Jimenez Borges, convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA, monto:240625.52, importe_modificado:230463.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.45}}	(1673541/proyecto_FIN, 1673541/proyecto_INICIO, 1673541/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones













**H. AYUNTAMIENTO DE CANDELERIA  
ESTADO DE CAMPECHE  
2018-2021  
REPORTE DESTINO DEL GASTO  
4TO.TRIMESTRE 2019**

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBA_L_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	DETALLE_PROYECTO_TIPO_GEOGRAFICO	DETALLE_PROYECTO_GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	AVANCE_FINAL_AVANCE_FINAL_RECIBIDO	AVANCE_FINAL_AVANCE_FINAL_COMPROMETIDO	AVANCE_FINAL_AVANCE_FINAL_DEVENGADO	AVANCE_FINAL_AVANCE_FINAL_EJERCIDO	AVANCE_FINAL_AVANCE_FINAL_PAGADO	AVANCE_FINAL_AVANCE_FINAL_CONTRATOS	AVANCES_FISICOS_AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS_ESTATUS	FLUJO_FLUJO	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES_CAPTURADAS	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES_REVISIONES
2019	4	CAM190201531890	Proyecto de Inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000, modificado:1055576.05}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA COMUNIDAD EL TIGRE - 45068	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CANDELERIA	45068	S	158	147	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:11, localidad:642, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TIGRE, 24333 EL TIGRE, CANDELERIA CAMPECHE ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DE LA ESCUELA DEL EJIDO, lom:90.83406288, lat:18.13361208}}	01-04-2019	30-04-2019	1,055,576.05	1,055,576.05	1,055,576.05	1,055,576.05	1,055,576.05	{etto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/D OP/FAISM-036/2019, contratista:Elodoro Gonzalez Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1055576.05, importe_modificado:105576.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{fotos: {carpeta_fotos:1531890/proyecto_INICIO, 1531890/proyecto_PROCESO, 1531890/proyecto_FINICO, 1531890/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CAM190201531890	Proyecto de Inversión	464258.99	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464258.99, modificado:464258.99}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD TORRES BURGOS - 45340	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CANDELERIA	45340	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo: {cve_municipio:11, localidad:383, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PABLO TORRES BURGOS, 24343 PABLO TORRES BURGOS, CANDELERIA CAMPECHE ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN LA OBRA SE REALIZARA A TRES CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL, lom:90.69802569, lat:18.29690184}}	06-05-2019	03-08-2019	464,258.99	464,258.99	464,258.99	464,258.99	464,258.99	{etto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSE/FAISM/VIV/2019/012, contratista:Regelio Balan Mendes, convocante:Municipio de Candelaria, monto:464258.99, importe_modificado:464258.99}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{fotos: {carpeta_fotos:1531980/proyecto_INICIO, 1531980/proyecto_PROCESO, 1531980/proyecto_FINICO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CAM190201532728	Acción	1257576.13	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257576.13, modificado:1257576.16}}	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 72125	4	Campeche	11	Candelaria	PRODIM		Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELERIA	72125	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lom:-91.046294, lat:18.1834511}}	01-04-2019	31-12-2019	1,257,576.16	1,257,576.16	1,257,576.16	1,257,576.16	1,257,576.16	{etto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64531, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1257576.13, importe_modificado:1257576.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{fotos: {carpeta_fotos:1532728/proyecto_INICIO, 1532728/proyecto_PROCESO, 1532728/proyecto_FINICO, 1532728/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CAM190401677196	Proyecto de Inversión	616073.85	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616073.85, modificado:616073.85}}	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELERIA EN LA AGEB 006A - 239298	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELERIA	239298	S	1005	1000	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}	1	{geo: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 21 CIUDAD INDEPENDENCIA, 24330 CANDELERIA, CANDELERIA CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 28 LA OBRA DE LUMINARIAS SE EJECUTARA EN LA CIUDAD DE CANDELERIA EN LA AGEB 006A, lom:-91.04254555, lat:18.18135431}}	23-09-2019	21-11-2019	616,073.85	616,073.85	616,073.85	616,073.85	616,073.85	{etto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70618, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:616073.85, importe_modificado:616073.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:135.0}}	{fotos: {carpeta_fotos:1677196/proyecto_INICIO, 1677196/proyecto_PROCESO, 1677196/proyecto_FINICO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CAM190201531994	Proyecto de Inversión	457097.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457097.97, modificado:457097.97}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD ESPERANZA - 45367	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CANDELERIA	45367	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo: {cve_municipio:11, localidad:169, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ESPERANZA, 24334 ESPERANZA, CANDELERIA CAMPECHE ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN LA OBRA SE REALIZARA CERCA DE LA CAPILLA, lom:-90.78802604, lat:18.01557641}}	06-05-2019	03-08-2019	457,097.97	457,097.97	457,097.97	457,097.97	457,097.97	{etto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSE/FAISM/VIV/2019/0123, contratista:Regelio Balan Mendes, convocante:Municipio de Candelaria, monto:457097.97, importe_modificado:457097.97}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{fotos: {carpeta_fotos:1531994/proyecto_INICIO, 1531994/proyecto_PROCESO, 1531994/proyecto_FINICO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CAM190401673500	Proyecto de Inversión	937833.91	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937833.91, modificado:937833.91}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SOLIDARIDAD - 140398	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELERIA	140398	S	125	100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:11, localidad:629, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SOLIDARIDAD, 24346 SOLIDARIDAD, CANDELERIA CAMPECHE ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN LA OBRA SE REALIZARA EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COMUNIDAD SOLIDARIDAD, lom:-90.40889077, lat:17.84608584}}	29-07-2019	26-09-2019	937,833.91	937,833.91	937,833.91	937,833.91	937,833.91	{etto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/D OP/FAISM-029/2019, contratista:Elsa Alvarez Mendoza, convocante:MUNICIPIO DE CANDELERIA, monto:937833.91, importe_modificado:937833.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{fotos: {carpeta_fotos:1673500/proyecto_FINICO, 1673500/proyecto_INICIO, 1673500/proyecto_PROCESO, 1673500/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CAM190401673503	Proyecto de Inversión	87382.81	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87382.81, modificado:87382.81}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CON LA MECANIZACION DE TIERRAS EN LA LOCALIDAD NUEVO COAHUILA - 140431	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELERIA	140431	S	60	30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo: {cve_municipio:11, localidad:371, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO COAHUILA, 24334 NUEVO COAHUILA, CANDELERIA CAMPECHE ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN LA OBRA DE MECANIZADOS SE EJECUTARA EN LA DISTANCIA AL PUNTO 6 ES DE 950 MTS APROXIMADAMENTE RUMBO A EL PANTON, lom:-90.77605585, lat:17.89100506}}	13-07-2019	17-09-2019	87,382.81	87,382.81	87,382.81	87,382.81	87,382.81	{etto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66025, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:87382.81, importe_modificado:87382.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{fotos: {carpeta_fotos:1673503/proyecto_INICIO, 1673503/proyecto_PROCESO, 1673503/proyecto_FINICO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones







H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA  
ESTADO DE CAMPECHE  
2018-2021  
REPORTE DESTINO DEL GASTO  
4TO.TRIMESTRE 2019

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBA_L_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	DETALLE_PROYECTO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	AVANCE_FINAL_RECIBIDO	AVANCE_FINAL_COMPROMETIDO	AVANCE_FINAL_DEVENGADO	AVANCE_FINAL_EJERCIDO	AVANCE_FINAL_PAGADO	AVANCE_FINAL_CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
2019	4	CAM190201530861	Proyecto de inversión	1550957	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550957.0, modificado:1550957.0}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD CORTE PAJARAL - 41764		Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	41764	S	111	104	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:125, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CORTE PAJARAL, 2437 CORTE PAJARAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN LA OBRA SE REALIZARA A TRES CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL, lon:-91.0785487, lat:18.11917}}	15-03-2019	15-05-2019	1,550,957.00	1,550,957.00	1,550,957.00	1,550,957.00	1,550,957.00	{etto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/D OP/FAISM-008/2019, contratista:Edie Danilo Rios Cauch, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1550957.0, importe_modificado:1550957.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}	{unidad_medida:Otros, avance:24.0}}	1530861/proyecto_PROCESO, 1530861/proyecto_FIN, 1530861/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CAM190401673493	Proyecto de inversión	1063199.59	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063199.59, modificado:1063199.59}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA - 140330		Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	140330	S	380	350	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:602, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA LUCIA, 24343 SANTA LUCIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN LA OBRA SE EJECUTARA EN EL POZO ELEVADO DE LA COMUNIDAD SANTA LUCIA, lon:-90.73626665, lat:18.235340161}}	01-08-2019	29-09-2019	1,063,199.59	1,063,199.59	1,063,199.59	1,063,199.59	1,063,199.59	{etto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/D OP/FAISM-031/2019, contratista:SERINCO, SERVICIOS, SUMINISTROS Y COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA, monto:1063199.59, importe_modificado:1063199.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	1673493/proyecto_PROCESO, 1673493/proyecto_FIN, 1673493/proyecto_INICIO, 1673493/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CAM190401673523	Proyecto de inversión	182096.1	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182096.1, modificado:182096.1}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS PALMITAS - 140588		Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	140588	S	45	26	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.0, meta_modificada:369.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:396, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS PALMITAS, 24337 LAS PALMITAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN LA OBRA DE PISO FIRME SE REALIZARA EN EL EJIDO LAS PALMITAS ESPECIFICAMENTE A 100 METROS DE LA CASA DE SALUD, lon:-91.33683045, lat:18.142650181}}	22-07-2019	19-10-2019	182,096.10	182,096.10	182,096.10	182,096.10	182,096.10	{etto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/ DDFSE/FAISM/VIV/2019/016, contratista:Caryl Chan Soberano, convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA, monto:182096.1, importe_modificado:182096.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.0}}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.0}}	1673523/proyecto_FIN, 1673523/proyecto_INICIO, 1673523/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CAM190401673531	Proyecto de inversión	255916.73	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255916.73, modificado:255916.73}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA CALLE 4 CALLE 2 LA OBRA SE REALIZARA EN EL EJIDO LAS PALMITAS ESPECIFICAMENTE A 100 METROS DE LA CASA DE SALUD, lon:-91.33683045, lat:18.142650181		Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	140651	S	45	30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:334, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA LUCHA, 24337 LA LUCHA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 7 LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 7 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2 VIVE A 50 MTS DEL PANTEON, lon:-91.2475902, lat:18.08945241}}	22-07-2019	19-10-2019	255,916.73	255,916.73	255,916.73	255,916.73	255,916.73	{etto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/ DDFSE/FAISM/VIV/2019/016, contratista:Caryl Chan Soberano, convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA, monto:255916.73, importe_modificado:255916.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.12}}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.12}}	1673531/proyecto_INICIO, 1673531/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CAM190401673549	Proyecto de inversión	218990.64	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218990.64, modificado:234146.38}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL MACHETADO - 140884		Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	140884	S	30	15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.0, meta_modificada:437.38}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:329, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MACHETADO, 24336 EL MACHETADO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FRANCISCO IMADEDO LA OBRA SE REALIZARA CALLE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE CALLE NIÑO, lon:-91.19947005, lat:18.02071872}}	22-07-2019	19-10-2019	234,146.38	234,146.38	234,146.38	234,146.38	234,146.38	{etto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/ DDFSE/FAISM/VIV/2019/016, contratista:Caryl Chan Soberano, convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA, monto:218990.64, importe_modificado:234146.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.38}}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.38}}	1673549/proyecto_PROCESO, 1673549/proyecto_FIN, 1673549/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CAM190401673558	Proyecto de inversión	449601.73	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449601.73, modificado:462360.33}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR - 141083		Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	141083	S	90	60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.0, meta_modificada:908.95}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:343, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MIRADOR PRIMERO, 24345 EL MIRADOR PRIMERO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE Y CALLE CALLE MIGUEL TI PUNTO MEDIO DE LA OBRA EL BENEFICARIO VIVE A 30 MTS DE LA COMISARIA EJIDAL Y EL CENTRO DE SALUD A, lon:-90.31853249, lat:18.02261189}}	23-07-2019	20-10-2019	462,360.33	462,360.33	462,360.33	462,360.33	462,360.33	{etto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/ DDFSE/FAISM/VIV/2019/017, contratista:Evelia Jimenez Borges, convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA, monto:449601.73, importe_modificado:462360.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:908.95}}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:908.95}}	1673558/proyecto_INICIO, 1673558/proyecto_FIN, 1673558/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CAM190401677193	Proyecto de inversión	96027.75	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96027.75, modificado:96027.75}}	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA EN LA AGE8 D089 - 239168		Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	239168	S	285	250	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 33 CIUDAD NUEVA CREACION, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 33 Y CALLE 20A, CALLE 22 LA OBRA DE LUMINARIAS SE REALIZARA EN LA AGE8 0089, lon:-91.03760798, lat:18.18514947}}	23-09-2019	21-11-2019	96,027.75	96,027.75	96,027.75	96,027.75	96,027.75	{etto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70610, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:96027.75, importe_modificado:96027.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	1677193/proyecto_FIN, 1677193/proyecto_INICIO, 1677193/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CAM190401677241	Proyecto de inversión	145912.64	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145912.64, modificado:145912.64}}	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA EN LA AGE8 D032 - 240355		Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	240355	S	100	145	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE AV. HERO DE JULIO CIUDAD NUEVA CREACION, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE AV. HERO DE JULIO Y CALLE 22, CALLE 48 LA OBRA SE INSTALARA EN LAS CALLES 41B ENTRE 22 Y AV SED DE JULIO, lon:-91.03187903, lat:18.18215666}}	23-09-2019	21-11-2019	145,912.64	145,912.64	145,912.64	145,912.64	145,912.64	{etto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70621, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:145912.64, importe_modificado:145912.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}	{unidad_medida:Otros, avance:32.0}}	1677241/proyecto_PROCESO, 1677241/proyecto_INICIO, 1677241/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

