

**H. AYUNTAMIENTO DE CANDELAERIA
ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021
REPORTE DESTINO DEL GASTO
4TO.TRIMESTRE 2020**

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	IDENTIFICACION	RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	RID_MUNICIPIO	POBESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR								
2020		CAM200201 705779	Proyecto de inversión	152960		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), DEL MUNICIPIO DE CANDELAERIA. - 6940	Urbanización	Identificar	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELAERIA	6940	300	200		[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:56.0]]		[geo1: [cve_municipio:11, localidad:341, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDO MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), 24345 MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), CANDELAERIA CAMPECHE ENTRE Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), DEL MU. Ior: 90.40744927, Iat:17.99300272]]	15-06-2020	15-09-2020	151,462.32	151,462.32	151,462.32	151,462.32	151,462.32		[ctto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87492, contrastista, convocaante:Municipio de Candelaria, monto:134815.2, importe_modificado:134815.2]]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:56.0]]	[1705779/proyecto_J_NICIO, 1705779/proyecto_PR_OCESO, 1705779/proyecto_FI_N]	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							
2020		CAM200201 705780	Proyecto de inversión	152960		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL DESENGAÑO, DEL MUNICIPIO DE CANDELAERIA. - 6941	Urbanización	Identificar	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELAERIA	6941	300	200		[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:56.0]]		[geo1: [cve_municipio:11, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDO EL DESENGAÑO, 24346 EL DESENGAÑO, CANDELAERIA CAMPECHE ENTRE Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL DESENGAÑO, DEL MUNICIPIO DE CANDELAERIA, Ior: 90.44540305, Iat:17.86570851]]	15-06-2020	15-09-2020	151,462.32	151,462.32	151,462.32	151,462.32	151,462.32		[ctto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87494, contrastista, convocaante:Municipio de Candelaria, monto:134815.2, importe_modificado:134815.2]]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:56.0]]	[1705780/proyecto_J_NICIO, 1705780/proyecto_PR_OCESO, 1705780/proyecto_FI_N]	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							
2020		CAM200201 705781	Proyecto de inversión	152960		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO COAHUILA, DEL MUNICIPIO DE CANDELAERIA. - 6942	Urbanización	Identificar	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELAERIA	6942	300	200		[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:56.0]]		[geo1: [cve_municipio:11, localidad:371, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDO NUEVO COAHUILA, 24344 NUEVO COAHUILA, CANDELAERIA CAMPECHE ENTRE Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO COAHUILA, DEL MUNICIPIO DE CANDELAERIA, Ior: 90.77666447, Iat:17.89919699]]	15-06-2020	15-09-2020	151,462.32	151,462.32	151,462.32	151,462.32	151,462.32		[ctto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87495, contrastista, convocaante:Municipio de Candelaria, monto:134815.2, importe_modificado:134815.2]]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:56.0]]	[1705781/proyecto_J_NICIO, 1705781/proyecto_PR_OCESO, 1705781/proyecto_FI_N]	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							
2020		CAM200201 705782	Proyecto de inversión	152960		MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PEDRO BARRANDA, DEL MUNICIPIO DE CANDELAERIA. - 6943	Urbanización	Identificar	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELAERIA	6943	300	200		[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:56.0]]		[geo1: [cve_municipio:11, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDO PEDRO BARRANDA, 24344 PEDRO BARRANDA, CANDELAERIA CAMPECHE ENTRE Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PEDRO BARRANDA, DEL MUNICIPIO DE CANDELAERIA, Ior: 90.96709956, Iat:17.96942974]]	15-06-2020	15-09-2020	151,462.32	151,462.32	151,462.32	151,462.32	151,462.32		[ctto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87500, contrastista, convocaante:Municipio de Candelaria, monto:134815.2, importe_modificado:134815.2]]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:56.0]]	[1705782/proyecto_J_NICIO, 1705782/proyecto_PR_OCESO, 1705782/proyecto_FI_N]	En ejecución	Validado avances	[obs1: (observacion:Se considera la aperturación municipal de la mano de obra para la ejecución de los trabajos, trimestre:4.0, usuario:marianalopezm, fecha:2021-01-14)]	Sin observaciones	Sin observaciones						
2020		CAM200201 705783	Proyecto de inversión	681207.44		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE CANDELAERIA. - 6944	Urbanización	Identificar	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELAERIA	6944	300	200		[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:56.0]]		[geo1: [cve_municipio:11, localidad:680, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24331 VENUSTIANO CARRANZA, CANDELAERIA CAMPECHE ENTRE Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE CANDELAERIA, Ior: 91.02724354, Iat:18.15090984]]	15-06-2020	15-09-2020	151,462.32	151,462.32	151,462.32	151,462.32	151,462.32		[ctto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87506, contrastista, convocaante:Municipio de Candelaria, monto:134815.2, importe_modificado:134815.2]]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:56.0]]	[1705783/proyecto_J_NICIO, 1705783/proyecto_PR_OCESO, 1705783/proyecto_FI_N]	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							
2020		CAM200201 705784	Proyecto de inversión	757687.44		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DEL MUNICIPIO DE CANDELAERIA. - 6945	Urbanización	Identificar	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELAERIA	6945	450	300		[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:84.0]]		[geo1: [cve_municipio:11, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24334 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CANDELAERIA CAMPECHE ENTRE Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELAERIA, Ior: 90.84752394, Iat:17.88421381]]	15-06-2020	15-09-2020	227,045.00	227,045.00	227,045.00	227,045.00	227,045.00		[ctto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87497, contrastista, convocaante:Municipio de Candelaria, monto:202074.32, importe_modificado:202074.32]]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:84.0]]	[1705784/proyecto_J_NICIO, 1705784/proyecto_PR_OCESO, 1705784/proyecto_FI_N]	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							
2020		CAM200201 705785	Proyecto de inversión	645191.94		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MONCLOVA, DEL MUNICIPIO DE CANDELAERIA. - 6946	Urbanización	Identificar	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELAERIA	6946	450	300		[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:84.0]]		[geo1: [cve_municipio:11, localidad:348, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDO MONCLOVA, 24334 MONCLOVA, CANDELAERIA CAMPECHE ENTRE Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MONCLOVA DEL MUNICIPIO DE CANDELAERIA, Ior: 90.82607674, Iat:18.06615942]]	15-06-2020	15-09-2020	227,045.00	227,045.00	227,045.00	227,045.00	227,045.00		[ctto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87503, contrastista, convocaante:Municipio de Candelaria, monto:202074.32, importe_modificado:202074.32]]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:84.0]]	[1705785/proyecto_J_NICIO, 1705785/proyecto_PR_OCESO, 1705785/proyecto_FI_N]	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							
2020		CAM200201 723836	Proyecto de inversión	152960		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN, DEL MUNICIPIO DE CANDELAERIA. - 6930	Urbanización	Identificar	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELAERIA	6930	400	200		[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:56.0]]		[geo1: [cve_municipio:11, localidad:340, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDO MIGUEL ALEMAN, 31930 MIGUEL ALEMAN, CANDELAERIA CAMPECHE ENTRE Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN DEL MUNICIPIO DE CANDELAERIA, Ior: 90.91919486, Iat:18.24056881]]	15-06-2020	15-09-2020	151,462.32	151,462.32	151,462.32	151,462.32	151,462.32		[ctto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91776, contrastista, convocaante:Municipio de Candelaria, monto:134815.2, importe_modificado:134815.2]]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:56.0]]	[1723836/proyecto_J_NICIO, 1723836/proyecto_PR_OCESO, 1723836/proyecto_FI_N]	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							

**H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021
REPORTE DESTINO DEL GASTO
4TO.TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO Fuentes_Financiamiento	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIARIA	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_METAS_BENEFICIARIAS	DETALLE_PROYECTO_TIPO_GEOGRAFICO	DETALLE_PROYECTO_GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINACION	AVANCE_FINANCIERO_RECALCULADO	AVANCE_FINANCIERO_COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO_DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO_EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO_PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS_FUJIO	FLUJO_OBSERVACIONES_CAPTURESTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION		
2020		CAM202001705571	Proyecto de inversión	725970.05	ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725970.05, modificado:725673.65}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ESTRELLA DEL SUR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1303	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1303	5	24	16	[meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}]	[geot1: {ow_municipio:11, localidat:18, direccion:PUEBLO ESTRELLA DEL SUR, 24347 ESTRELLA DEL SUR, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y . 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ESTRELLA DEL SUR A 100 MTS DE EL TANQUE ELEVADO RUMBO A SALIDA EL PUEBLO, FRENTE A LA , lon:-90.66774774, lat:17.92588883}]	01-05-2020	30-08-2020	725,673.65	725,673.65	725,673.65	725,673.65	725,673.65	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOS FE/FAISM/VV/2020/011 2, contratista:Carly Chan Solisano, convocado:Municipio de Candelaria, monto:725673.65, importe_modificado:725673.65}}	[meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}]	{1705571/proyecto_J NICO, {1705571/proyecto_PR OCESO, {1705571/proyecto_FI N}	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020		CAM202001705572	Proyecto de inversión	730050.69	ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730050.69, modificado:729869.07}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1304	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1304	5	24	16	[meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}]	[geot1: {ow_municipio:11, localidat:18, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL, 24347 SAN MIGUEL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y . 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL A 250 MTS DE LA CASA DE SALUD, A DOS CUADRAS RUMBO A CALLE A DESIGNADO, EL FINAL DE LA lon:-90.5443384, lat:17.91454391}]	01-05-2020	30-08-2020	729,869.07	729,869.07	729,869.07	729,869.07	729,869.07	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOS FE/FAISM/VV/2020/012, contratista:Maximo Alberto Jimenez Morales, convocado:Municipio de Candelaria, monto:729869.07, importe_modificado:729869.07}}	[meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}]	{1705572/proyecto_J NICO, {1705572/proyecto_PR OCESO, {1705572/proyecto_FI N}	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020		CAM202001705573	Proyecto de inversión	730042.1	ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730042.1, modificado:729869.07}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1307	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1307	5	24	16	[meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}]	[geot1: {ow_municipio:11, localidat:18, direccion:PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 24348 EMILIANO ZAPATA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y . 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA A 150 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, RUMBO A EL TANQUE ELEVADO, MANO DQUE, lon:-90.4663872, lat:17.96472887}]	01-05-2020	30-08-2020	729,869.07	729,869.07	729,869.07	729,869.07	729,869.07	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOS FE/FAISM/VV/2020/012 1, contratista:Maximo Alberto Jimenez Morales, convocado:Municipio de Candelaria, monto:729869.07, importe_modificado:729869.07}}	[meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}]	{1705573/proyecto_J NICO, {1705573/proyecto_PR OCESO, {1705573/proyecto_FI N}	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020		CAM202001705574	Proyecto de inversión	823796.47	ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823796.47, modificado:823479.58}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ARROYO DE CUBA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1308	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1308	5	27	18	[meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}]	[geot1: {ow_municipio:11, localidat:18, direccion:PUEBLO ARROYO DE CUBA, 24346 ARROYO DE CUBA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y . 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE CUBA A 50 MTS DE LA ESCUELA DE PRECOLES RUMBO CARRETERA A LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-90.3934844, lat:17.92613771}]	01-05-2020	30-08-2020	823,479.58	823,479.58	823,479.58	823,479.58	823,479.58	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOS FE/FAISM/VV/2020/012 2, contratista:Maximo Alberto Jimenez Morales, convocado:Municipio de Candelaria, monto:823479.58, importe_modificado:823479.58}}	[meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}]	{1705574/proyecto_P ROCESO, {1705574/proyecto_IN NICO, {1705574/proyecto_FI N}	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020		CAM202001705575	Proyecto de inversión	735058.76	ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735058.76, modificado:734827.95}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALIANZA PRODUCTORA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1309	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1309	5	24	16	[meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}]	[geot1: {ow_municipio:11, localidat:18, direccion:PUEBLO ALIANZA PRODUCTORA, 24346 ALIANZA PRODUCTORA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y . 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ALIANZA PRODUCTORA A 300 MTS DEL TANQUE ELEVADO, A 100 MTS ANTES DE LLEGAR A LA C, lon:-90.3993215, lat:17.89264991}]	01-05-2020	30-08-2020	734,827.95	734,827.95	734,827.95	734,827.95	734,827.95	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOS FE/FAISM/VV/2020/012 3, contratista:Maximo Alberto Jimenez Morales, convocado:Municipio de Candelaria, monto:734827.95, importe_modificado:734827.95}}	[meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}]	{1705575/proyecto_P ROCESO, {1705575/proyecto_IN NICO, {1705575/proyecto_FI N}	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020		CAM202001705576	Proyecto de inversión	257951.52	ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257951.52, modificado:89662.12}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO CANDELARIA CENTRO - 1310	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1310	5	6	4	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:139.9}]	[geot1: {ow_municipio:11, localidat:1, direccion:PUEBLO CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y . LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, lon:-91.0354143, lat:18.18949337}]	01-05-2020	30-08-2020	89,662.12	89,662.12	89,662.12	89,662.12	89,662.12	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOS FE/FAISM/VV/2020/015 5, contratista:Jorge Alfredo Perez Diaz, convocado:Municipio de Candelaria, monto:87833.64, importe_modificado:87833.64}}	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.9}]	{1705576/proyecto_J NICO, {1705576/proyecto_PR OCESO, {1705576/proyecto_IN NICO}	En ejecución	Validado avances	{obs1: {observacion:En el registro de la MIDS de trim dice: Construcción de techo firme en la localidad de Candelaria, Municipio de Candelaria, AGEB: 040100010322, usuario:marianalopezm, fecha:2021-01-14}}	Sin observaciones
2020		CAM202001705577	Proyecto de inversión	257951.52	ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257951.52, modificado:109937.82}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO CANDELARIA CENTRO - 1311	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1311	5	6	4	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:169.94}]	[geot1: {ow_municipio:11, localidat:1, direccion:PUEBLO CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y . LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, lon:91.0441116, lat:18.20051137}]	01-05-2020	30-08-2020	109,937.82	109,937.82	109,937.82	109,937.82	109,937.82	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOS FE/FAISM/VV/2020/015 6, contratista:Jorge Alfredo Perez Diaz, convocado:Municipio de Candelaria, monto:134387.98, importe_modificado:134387.98}}	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.94}]	{1705577/proyecto_J NICO, {1705577/proyecto_PR OCESO, {1705577/proyecto_IN NICO}	En ejecución	Validado avances	{obs1: {observacion:El registro en la MIDS de trim dice: Construcción de techo firme en la localidad de Candelaria, Municipio de Candelaria, AGEB: 040100010341, usuario:marianalopezm, fecha:2021-01-14}}	Sin observaciones
2020		CAM202001705579	Proyecto de inversión	257951.52	ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257951.52, modificado:15022.45}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO CANDELARIA CENTRO - 1317	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1317	5	6	4	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:248.06}]	[geot1: {ow_municipio:11, localidat:1, direccion:PUEBLO CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y . LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, lon:-91.0339624, lat:18.18603229}]	01-05-2020	30-08-2020	150,222.45	150,222.45	150,222.45	150,222.45	150,222.45	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOS FE/FAISM/VV/2020/015 4, contratista:Jorge Alfredo Perez Diaz, convocado:Municipio de Candelaria, monto:211577.69, importe_modificado:211577.69}}	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.06}]	{1705579/proyecto_J NICO, {1705579/proyecto_PR OCESO, {1705579/proyecto_IN NICO}	En ejecución	Validado avances	{obs1: {observacion:El registro en la MIDS de trim dice: Construcción de techo firme en la localidad de Candelaria, Municipio de Candelaria, AGEB: 040100010055, usuario:jorgapoppo, fecha:2021-01-15}, {obs2: {observacion:A SOLICITUD DEL MUNICIPIO RESPONSABLE, trimeste:4.0, usuario:jorgapoppo, fecha:2021-01-15}, {obs3: {observacion:A SOLICITUD DEL MUNICIPIO RESPONSABLE, trimeste:4.0, usuario:jorgapoppo, fecha:2021-01-15}, {obs4: {observacion:A SOLICITUD DEL MUNICIPIO RESPONSABLE, trimeste:4.0, usuario:jorgapoppo, fecha:2021-01-15}}	Sin observaciones

