

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Total: 156

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM16160200643721	Construcción De Terracerías Y Pavimentos - 35937	35937	Campeche	Candelaria	Héctor Pérez Morales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,062,376.29	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
CAM16160200643723	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De El Mamey En El Municipio De Candelaria - 49699	49699	Campeche	Candelaria	El Mamey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$31,475.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$31,200.00	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación de FIDM 24,200.00 beneficiarios 33,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
CAM16160200643753	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Nueva Creación De La Ciudad De Candelaria Campeche - 61098	61098	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$581,499.07	\$580,807.89	\$580,807.89	\$580,807.89	\$580,807.89	\$580,807.89	\$580,807.89	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: Física: metros lineales / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
CAM16160200646150	Ampliación De La Red De Energía En La Localidad De Arroyo San Juan (Las Golondrinas) Del Municipio De Candelaria - 51928	51928	Campeche	Candelaria	Arroyo San Juan (Las Golondrinas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$448,805.95	\$448,414.53	\$448,414.53	\$448,414.53	\$448,414.53	\$448,414.53	\$448,414.53	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: cheque de depósito no. 311 - SISTEMA; Para el siguiente nivel.
CAM16160200648553	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Pedregal Del Municipio De Candelaria Campeche - 60335	60335	Campeche	Candelaria	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$798,375.90	\$797,198.58	\$797,198.58	\$797,198.58	\$797,198.58	\$797,198.58	\$797,198.58	100.00	\$0	Otros	260	100.00	100.00	Financiera / Física: sistema / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
CAM16160200648554	Construcción De Terracerías Y Pavimentos - 30022	30022	Campeche	Candelaria	Santa Lucia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$936,067.24	\$934,548.99	\$934,548.99	\$934,548.99	\$934,548.99	\$934,548.99	\$934,548.99	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
CAM16160200648555	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Flor De Chiapas Del Municipio De Candelaria Campeche - 49093	49093	Campeche	Candelaria	Flor de Chiapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$547,178.39	\$544,380.48	\$544,380.48	\$544,380.48	\$544,380.48	\$544,380.48	\$544,380.48	100.00	\$0	Metros lineales	47	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
CAM16160200648557	Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforación De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 42419	42419	Campeche	Candelaria	Miguel Hidalgo y Costilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$390,000.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$390,000.00	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación FIDM 270,000.00 y productores 17,000.00 / Física: productores / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
CAM16160200648575	Construcción De Terracerías Y Pavimentos - 25719	25719	Campeche	Candelaria	Alianza Productora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,112,358.43	\$1,111,879.41	\$1,111,879.41	\$1,111,879.41	\$1,111,879.41	\$1,111,879.41	\$1,111,879.41	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
CAM16160200650920	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De El Tigre En El Municipio De Candelaria	56024	Campeche	Candelaria	El Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$41,144.00	\$40,800.00	\$40,800.00	\$40,800.00	\$40,800.00	\$40,800.00	\$40,800.00	100.00	\$0	Otros	10	0.00	100.00	Financiera: Incluye aportación FIDM 23,800.00, beneficiarios 17,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
CAM16160200650959	Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforación De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 49708	49708	Campeche	Candelaria	El Machetazo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$193,900.00	\$193,900.00	\$193,900.00	\$193,900.00	\$193,900.00	\$193,900.00	\$193,900.00	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación FIDM 130,400.00 y productores 58,500.00 / Física: / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
CAM16160200650990	Construcción De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De El Encanto Municipio De Candelaria Campeche - 59709	59709	Campeche	Candelaria	El Encanto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$5,255,368.48	\$5,252,555.03	\$5,252,555.03	\$5,252,555.03	\$5,252,555.03	\$5,252,555.03	\$5,252,555.03	100.00	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: kilometros / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
CAM16160200653325	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Vicente Fox De La Ciudad De Candelaria Campeche - 61707	61707	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,718,801.45	\$1,716,567.19	\$1,716,567.19	\$1,716,567.19	\$1,716,567.19	\$1,716,567.19	\$1,716,567.19	100.00	\$0	Otros	175	100.00	100.00	Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
CAM16160200653326	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia San Martín De La Ciudad De Candelaria Campeche - 62241	62241	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$485,745.00	\$482,704.06	\$482,704.06	\$482,704.06	\$482,704.06	\$482,704.06	\$482,704.06	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
CAM16160200653327	Construcción De Terracerías Y Pavimentos - 28211	28211	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,503,502.73	\$1,502,944.02	\$1,502,944.02	\$1,502,944.02	\$1,502,944.02	\$1,502,944.02	\$1,502,944.02	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,906	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
CAM16160200655643	Construcción De Camino Sacacosechas En La Localidad De Vicente Guerrero Del Municipio De Candelaria Campeche - 36216	36216	Campeche	Candelaria	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,701,827.23	\$1,701,580.07	\$1,701,580.07	\$1,701,580.07	\$1,701,580.07	\$1,701,580.07	\$1,701,580.07	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
CAM16160200655667	Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforación De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 55099	55099	Campeche	Candelaria	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$194,488.00	\$130,016.00	\$130,016.00	\$130,016.00	\$130,016.00	\$130,016.00	\$130,016.00	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación FIDM por 510,016.00, y beneficiarios por 24,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
CAM16160200655669	Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforación De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 55947	55947	Campeche	Candelaria	San José de las Montañas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$194,211.00	\$194,211.00	\$194,211.00	\$194,211.00	\$194,211.00	\$194,211.00	\$194,211.00	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación de FIDM 130,710 y productores 58,500.00 / Física: / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
CAM16160200655670	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ignacio Zaragoza El Salvaje Del Municipio De Candelaria Campeche - 39440	39440	Campeche	Candelaria	Ignacio Zaragoza (El Salvaje)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$660,663.06	\$658,733.06	\$658,733.06	\$658,733.06	\$658,733.06	\$658,733.06	\$658,733.06	100.00	\$0	Otros	260	100.00	100.00	Financiera: / Física: sistema / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 156

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM16160200643721	Construcción De Terracerías Y Pavimentos - 35937	35937	Campeche	Candelaria	Héctor Pérez Morales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,062,376.29	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200655672	Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforacion De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 56213	56213	Campeche	Candelaria	Miguel Alemán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$193,800.00	\$170,400.00	\$170,400.00	\$170,400.00	\$170,400.00	\$170,400.00	\$170,400.00	100.00	\$0	Otros	4	0.00	100.00	Financiera: Incluye aportación PTM 125,200.00 y beneficiarias 7,500.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200655701	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De El Encanto En El Municipio De Candelaria - 39956	39956	Campeche	Candelaria	El Encanto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$34,800.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación PTM 24,500.00, producción 17,500.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200655702	Construcción De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Licenciado José Antonio González Curi Municipio De Candelaria Campeche - 43477	43477	Campeche	Candelaria	Licenciado José Antonio González Curi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$4,999,999.99	\$4,996,626.90	\$4,996,626.90	\$4,996,626.90	\$4,996,626.90	\$4,996,626.90	\$4,996,626.90	100.00	\$0	Otros	127	100.00	100.00	Financiera: / Física: kilómetros / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200658082	Construcción De Camino Sacacosechas En La Localidad De Primer Presidente De México Guadalupe Victoria Del Municipio De Candelaria Campeche - 36081	36081	Campeche	Candelaria	Primer Presidente de México (Guadalupe Victoria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,099,999.94	\$1,098,081.29	\$1,098,081.29	\$1,098,081.29	\$1,098,081.29	\$1,098,081.29	\$1,098,081.29	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200658112	Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforacion De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 44468	44468	Campeche	Candelaria	Estado de México	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$388,931.02	\$194,626.71	\$194,626.71	\$194,626.71	\$194,626.71	\$194,626.71	\$194,626.71	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación PTM POR 136,126.71 y beneficiarias 50,500.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200658159	Construcción De Canal - 25328	25328	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,901,688.54	\$1,887,796.44	\$1,887,796.44	\$1,887,796.44	\$1,887,796.44	\$1,887,796.44	\$1,887,796.44	100.00	\$0	Metros lineales	4,906	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200658160	Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforacion De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 46682	46682	Campeche	Candelaria	Nueva Rosita II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$194,211.00	\$194,211.00	\$194,211.00	\$194,211.00	\$194,211.00	\$194,211.00	\$194,211.00	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación PISOP 158,711.00 y producción 6,500.00 / Física: producción / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200660591	Construcción De Camino Sacacosechas En La Localidad De Las Delicias Del Municipio De Candelaria Campeche - 35300	36300	Campeche	Candelaria	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,787,037.90	\$2,786,711.02	\$2,786,711.02	\$2,786,711.02	\$2,786,711.02	\$2,786,711.02	\$2,786,711.02	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: la meta en kilómetros / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200685201	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad El Tulipán (El Imposible), Municipio De Candelaria Campeche - 89390	89390	Campeche	Candelaria	El Tulipán (El Imposible)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$175,233.02	\$174,910.72	\$174,910.72	\$174,910.72	\$174,910.72	\$174,910.72	\$174,910.72	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: al cierre del 31 de diciembre, de acuerdo a los registros contables la obra se encontraba financieramente al 100%, en el estado de cuenta bancaria se encuentra el saldo del cheque en tránsito no. 108 por un monto de 71,975.02 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200685268	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De Santa Lucia Municipio De Candelaria Campeche - 141866	141866	Campeche	Candelaria	Santa Lucia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación PTM 2,800.00 y beneficiarias 0,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200685270	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad La Lucha, Municipio De Candelaria Campeche - 89447	89447	Campeche	Candelaria	La Lucha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$170,689.70	\$170,527.71	\$170,527.71	\$170,527.71	\$170,527.71	\$170,527.71	\$170,527.71	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: al cierre del 31 de diciembre, de acuerdo a los registros contables la obra se encontraba financieramente al 100%, en el estado de cuenta bancaria se encuentra el saldo de cheque en tránsito no. 108 por 108,000.00 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200685428	Construcción De Terracerías Y Pavimentos En La Col Independencia De La Ciudad De Candelaria Campeche Del Municipio De Candelaria Campeche - 161319	161319	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,443,671.70	\$1,438,130.19	\$1,438,130.19	\$1,438,130.19	\$1,438,130.19	\$1,438,130.19	\$1,438,130.19	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de cheque en tránsito no. 108 en tránsito por 108,000.00 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200685429	Construcción De Terracerías Y Pavimentos En La Col Guanajuato De La Ciudad De Candelaria Campeche Del Municipio De Candelaria Campeche - 161409	161409	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$667,526.49	\$664,587.41	\$664,587.41	\$664,587.41	\$664,587.41	\$664,587.41	\$664,587.41	100.00	\$0	Metros Cuadrados	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de cheque en tránsito no. 108 en tránsito por 108,000.00 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200685430	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Colonia Vicente Fox De La Ciudad De Candelaria Campeche - 121300	121300	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,161,578.78	\$3,159,773.18	\$3,159,773.18	\$3,159,773.18	\$3,159,773.18	\$3,159,773.18	\$3,159,773.18	100.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: sistema / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200685431	Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliaria En La Localidad De Candelaria (Colonia Vicente Fox), Municipio De Candelaria - 125112	125112	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$148,942.44	\$148,923.17	\$148,923.17	\$148,923.17	\$148,923.17	\$148,923.17	\$148,923.17	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200685432	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Nueva Creación) Municipio De Candelaria Campeche - 129002	129002	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$78,582.57	\$78,558.89	\$78,558.89	\$78,558.89	\$78,558.89	\$78,558.89	\$78,558.89	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de cheque en tránsito no. 108 en tránsito por 108,000.00 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200685434	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Arroyo Del Julbal Del Municipio De Candelaria Campeche - 97760	97760	Campeche	Candelaria	Arroyo del Julbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$415,029.15	\$414,113.40	\$414,113.40	\$414,113.40	\$414,113.40	\$414,113.40	\$414,113.40	100.00	\$0	Metros lineales	63	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200685435	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De Las Maravillas Campo Menonita Municipio De Candel - 140254	140254	Campeche	Candelaria	Las Maravillas (Campo Menonita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación PTM 31,000.00 y producción 23,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200685438	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad El Diamante Del Municipio De Candelaria Campeche - 97018	97018	Campeche	Candelaria	El Diamante	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,080,191.45	\$1,079,958.63	\$1,079,958.63	\$1,079,958.63	\$1,079,958.63	\$1,079,958.63	\$1,079,958.63	100.00	\$0	Otros	73	100.00	100.00	Financiera: / Física: metros lineales / Registro: de acuerdo al sistema contable al cierre 2016 la obra se encuentra pagada al 100% en la cuenta bancaria se encuentra el saldo de cheque en tránsito 752,971.04 correspondiente a los cheques en tránsito 200 y 104 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200685440	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Agua Azul, Municipio De Candelaria Campeche - 101972	101972	Campeche	Candelaria	Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$359,435.91	\$359,152.94	\$359,152.94	\$359,152.94	\$359,152.94	\$359,152.94	\$359,152.94	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: al cierre del 31 de diciembre según registros contables financieramente se encuentra al 100% ejercido y pagado. En la cuenta bancaria se encuentra el saldo del cheque en tránsito por 158,877.04 del cheque no. 108 en tránsito. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 156

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM16160200643721	Construcción De Terracerías Y Pavimentos - 35937	35937	Campeche	Candelaria	Héctor Pérez Morales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,062,376.29	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra al 100% según el sistema de registro contable, el saldo en la cuenta bancaria es de \$1,060.00, del cheque no. 337 en trámite - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160200685441	Construcción De Terracerías Y Pavimentos En La Localidad De Rio Caribe (Caribe) Del Municipio De Candelaria Campeche - 116867	116867	Campeche	Candelaria	Rio Caribe (Caribe)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,501,403.64	\$1,446,105.62	\$1,446,105.62	\$1,446,105.62	\$1,446,105.62	\$1,446,105.62	\$1,446,105.62	\$1,446,105.62	100.00	\$0	Metros Cuadrados	186	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra al 100% según el sistema de registro contable, el saldo en la cuenta bancaria es de \$1,446.00, del cheque no. 337 en trámite - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200690710	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Nueva Esperanza, Municipio De Candelaria Campeche - 95890.	95890	Campeche	Candelaria	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$270,259.28	\$269,920.03	\$269,920.03	\$269,920.03	\$269,920.03	\$269,920.03	\$269,920.03	\$269,920.03	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra al 100% según el sistema de registro contable, el saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 338 en trámite por - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200690711	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Manuel Nuevo Canutillo Municipio De Candelaria Campeche - 172998.	172998	Campeche	Candelaria	San Manuel Nuevo Canutillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$292,322.22	\$290,904.62	\$290,904.62	\$290,904.62	\$290,904.62	\$290,904.62	\$290,904.62	\$290,904.62	100.00	\$0	Metros lineales	268	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra al 100% según el sistema de registro contable, el saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 303 en trámite por - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200690712	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En Pablo García Municipio De Candelaria Campeche - 163830	163830	Campeche	Candelaria	Pablo García	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$19,800.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$19,800.00	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera incluye aportación FISM \$1,500.00 y \$200.00 beneficiarios / Física / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200690716	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Solidaridad Municipio De Candelaria - 139095	139095	Campeche	Candelaria	Solidaridad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$205,513.06	\$204,983.60	\$204,983.60	\$204,983.60	\$204,983.60	\$204,983.60	\$204,983.60	\$204,983.60	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera incluye aportación FISM \$1,500.00 y \$200.00 beneficiarios / Física / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200690717	Construcción De Sistema De Electrificación No Convencional En La Localidad Adolfo López Mateos Municipio De Candelaria Campeche - 156956	156956	Campeche	Candelaria	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$934,960.00	\$934,685.08	\$934,685.08	\$934,685.08	\$934,685.08	\$934,685.08	\$934,685.08	\$934,685.08	100.00	\$0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200690867	Techoado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez De La Colonia San Martín Localidad Cand - 170273	170273	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$1,210,425.85	\$1,209,647.45	\$1,209,647.45	\$1,209,647.45	\$1,209,647.45	\$1,209,647.45	\$1,209,647.45	\$1,209,647.45	100.00	\$0	Metros Cuadrados	360	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Al cierre del 31 de diciembre de acuerdo al registro contable el avance financiero de la obra se encuentra al 100%, en el estado de cuenta bancaria se encuentra el saldo del finiquito por \$20,320.48 por un monto total de \$20,320.48 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200690868	Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliar En La Localidad De Candelaria (Colonia Independencia), Municipio De Candelaria - 124830	124830	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$49,647.48	\$49,641.06	\$49,641.06	\$49,641.06	\$49,641.06	\$49,641.06	\$49,641.06	\$49,641.06	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera / Física vivienda / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200690870	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En Candelaria Municipio De Candelaria - 176434	176434	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$103,200.00	\$103,200.00	\$103,200.00	\$103,200.00	\$103,200.00	\$103,200.00	\$103,200.00	\$103,200.00	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera incluye aportación FISM \$1,000.00 beneficiarios / Física / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200690871	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Nueva Esperanza De La Ciudad De Candelaria Campeche - 98030	98030	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,748,159.07	\$1,747,702.82	\$1,747,702.82	\$1,747,702.82	\$1,747,702.82	\$1,747,702.82	\$1,747,702.82	\$1,747,702.82	100.00	\$0	Otros	398	100.00	100.00	Financiera / Física metros lineales / Registre: según registros contables la obra se encuentra financieramente al 100%, en el estado de cuenta bancaria se encuentra el saldo del finiquito por \$20,320.48 por un monto total de \$20,320.48 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200696112	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad Venustiano Carranza Del Municipio De Candelaria Campeche - 97196	97196	Campeche	Candelaria	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,372,712.23	\$1,372,468.04	\$1,372,468.04	\$1,372,468.04	\$1,372,468.04	\$1,372,468.04	\$1,372,468.04	\$1,372,468.04	100.00	\$0	Otros	613	100.00	100.00	Financiera / Física metros lineales / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200696116	Construcción De Bordos Para Captación De Aguas Pluviales En La Localidad De La Zanja La Palma Municipio De Candelaria Campeche - 142053	142053	Campeche	Candelaria	La Zanja (La Palma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$350,000.00	\$349,998.28	\$349,998.28	\$349,998.28	\$349,998.28	\$349,998.28	\$349,998.28	\$349,998.28	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200696199	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Justo Sierra Méndez, Municipio De Candelaria Campeche - 96538	96538	Campeche	Candelaria	Justo Sierra Méndez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$280,372.82	\$279,857.15	\$279,857.15	\$279,857.15	\$279,857.15	\$279,857.15	\$279,857.15	\$279,857.15	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra al 100% según el sistema de registro contable, el saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 338 en trámite por - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200701685	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Comacalco Del Municipio De Candelaria Campeche - 112311	112311	Campeche	Candelaria	Nuevo Comacalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$622,609.00	\$621,387.48	\$621,387.48	\$621,387.48	\$621,387.48	\$621,387.48	\$621,387.48	\$621,387.48	100.00	\$0	Otros	260	100.00	100.00	Financiera / Física sistema / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200701690	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En El Pedregal Municipio De Candelaria Campeche - 140348	140348	Campeche	Candelaria	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera incluye aportación FISM \$1,000.00 beneficiarios / Física / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200701691	Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforación De Pozo Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 154128	154128	Campeche	Candelaria	Pejelagarto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$193,850.00	\$177,470.00	\$177,470.00	\$177,470.00	\$177,470.00	\$177,470.00	\$177,470.00	\$177,470.00	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera incluye aportación FISM \$193,850.00, beneficiarios 42,100.00 / Física / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200701692	Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliar En La Localidad De Pejelagarto Del Municipio De Candelaria Campeche - 101449	101449	Campeche	Candelaria	Pejelagarto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$519,453.53	\$519,426.40	\$519,426.40	\$519,426.40	\$519,426.40	\$519,426.40	\$519,426.40	\$519,426.40	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física vivienda / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200701835	Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliar En La Localidad De Candelaria (Colonia San Isidro), Municipio De Candelaria - 124814	124814	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$24,823.74	\$24,820.53	\$24,820.53	\$24,820.53	\$24,820.53	\$24,820.53	\$24,820.53	\$24,820.53	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera / Física vivienda / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200701836	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Ampliación Independencia Calle 29) Municipio De Candelaria Campeche - 128564	128564	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$41,382.03	\$41,369.56	\$41,369.56	\$41,369.56	\$41,369.56	\$41,369.56	\$41,369.56	\$41,369.56	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra al 100% según el sistema de registro contable, el saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 338 en trámite - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200701837	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Nueva Creación) Municipio De Candelaria Campeche - 128679	128679	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$157,165.13	\$157,117.77	\$157,117.77	\$157,117.77	\$157,117.77	\$157,117.77	\$157,117.77	\$157,117.77	100.00	\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra al 100% según el sistema de registro contable, el saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 338 en trámite - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 156

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM16160200643721	Construcción de Terracerías Y Pavimentos - 35937	35937	Campeche	Candelaria	Héctor Pérez Morales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,062,376.29	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de fiancigo se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 168 en tránsito - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160200701838	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Nueva Creación) Municipio De Candelaria Campeche - 128497	128497	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$78,582.57	\$78,558.89	\$78,558.89	\$78,558.89	\$78,558.89	\$78,558.89	\$78,558.89	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de fiancigo se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 168 en tránsito - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160200701845	Construcción De Sistema De Riego Tecnificado Incluye Perforación De Pozo Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Buen Funcionamiento - 139729	139729	Campeche	Candelaria	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$194,499.00	\$194,499.00	\$194,499.00	\$194,499.00	\$194,499.00	\$194,499.00	\$194,499.00	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación FIDM 135,999.00, producción 58,500.00 / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160200707318	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De Nueva Esperanza En El Municipio De Candelaria - 48923	48923	Campeche	Candelaria	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$192,220.00	\$115,200.00	\$115,200.00	\$115,200.00	\$115,200.00	\$115,200.00	\$115,200.00	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación FIDM 67,200.00 y producción 48,000.00 / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160200707320	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad El Porvenir Municipio De Candelaria Campeche - 172714	172714	Campeche	Candelaria	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$198,081.75	\$195,756.23	\$195,756.23	\$195,756.23	\$195,756.23	\$195,756.23	\$195,756.23	100.00	\$0	Metros lineales	280	100.00	100.00	Financiera / Física sistema / Registros: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de fiancigo se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 123 en tránsito por	
CAM16160200707323	Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliar En La Localidad De General Francisco J Mújica Del Municipio De Candelaria Campeche - 174380	174380	Campeche	Candelaria	General Francisco J. Mújica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$519,453.53	\$519,426.40	\$519,426.40	\$519,426.40	\$519,426.40	\$519,426.40	\$519,426.40	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física viviendas / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160200707324	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Sur Y Este De La Localidad General Francisco J Mújica Municipio De Candelaria - 173372	173372	Campeche	Candelaria	General Francisco J. Mújica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$338,924.07	\$336,655.74	\$336,655.74	\$336,655.74	\$336,655.74	\$336,655.74	\$336,655.74	100.00	\$0	Metros lineales	512	100.00	100.00	Financiera / Física sistema / Registros: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de fiancigo se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 124 en tránsito por	
CAM16160200707325	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Noroeste De La Localidad Luinal Municipio De Candelaria Campeche - 173111	173111	Campeche	Candelaria	Luinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$162,998.26	\$161,150.40	\$161,150.40	\$161,150.40	\$161,150.40	\$161,150.40	\$161,150.40	100.00	\$0	Metros lineales	196	100.00	100.00	Financiera / Física sistema / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160200707326	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad El Machetazo Municipio De Candelaria Campeche - 172874	172874	Campeche	Candelaria	El Machetazo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$498,063.50	\$496,977.21	\$496,977.21	\$496,977.21	\$496,977.21	\$496,977.21	\$496,977.21	100.00	\$0	Metros lineales	115	100.00	100.00	Financiera / Física sistema / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160200707484	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Colonia San Isidro De La Ciudad De Candelaria Campeche - 121125	121125	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,885,426.98	\$1,882,891.15	\$1,882,891.15	\$1,882,891.15	\$1,882,891.15	\$1,882,891.15	\$1,882,891.15	100.00	\$0	Otros	1,605	100.00	100.00	Financiera / Física sistema / Registros: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de fiancigo se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 108 en tránsito por	
CAM16160200707485	Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliar En La Localidad De Candelaria (Colonia Acatlan), Municipio De Candelaria - 124653	124653	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$24,823.74	\$24,820.53	\$24,820.53	\$24,820.53	\$24,820.53	\$24,820.53	\$24,820.53	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera / Física viviendas / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160200707489	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad El Encanto, Municipio De Candelaria Campeche - 128942	128942	Campeche	Candelaria	El Encanto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$102,413.80	\$102,316.63	\$102,316.63	\$102,316.63	\$102,316.63	\$102,316.63	\$102,316.63	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física sistema / Registros: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de fiancigo se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 133 en tránsito por	
CAM16160200707490	Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforación De Pozo Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Funcionamiento - 139694	139694	Campeche	Candelaria	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$194,625.00	\$194,625.00	\$194,625.00	\$194,625.00	\$194,625.00	\$194,625.00	\$194,625.00	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación FIDM 126,125.00, producción 68,500.00 / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160200712734	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad Candelaria (Colonia Acatlan), Municipio De Candelaria Campeche - 127768	127768	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$510,786.68	\$510,632.75	\$510,632.75	\$510,632.75	\$510,632.75	\$510,632.75	\$510,632.75	100.00	\$0	Vivienda	91	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de fiancigo se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 168 en tránsito - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160200712735	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia San Isidro) Municipio De Candelaria Campeche - 127283	127283	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$510,786.68	\$510,632.75	\$510,632.75	\$510,632.75	\$510,632.75	\$510,632.75	\$510,632.75	100.00	\$0	Vivienda	91	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de fiancigo se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 168 en tránsito - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160200712736	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Cuauajalotl) Municipio De Candelaria Campeche - 127824	127824	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$39,291.28	\$39,279.44	\$39,279.44	\$39,279.44	\$39,279.44	\$39,279.44	\$39,279.44	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de fiancigo se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 168 en tránsito - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160200712737	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Centro) Municipio De Candelaria Campeche - 127857	127857	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$78,582.57	\$78,558.89	\$78,558.89	\$78,558.89	\$78,558.89	\$78,558.89	\$78,558.89	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de fiancigo se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 168 en tránsito - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160200712739	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Coahuilita Candelaria Municipio De Candelaria - 125691	125691	Campeche	Candelaria	Coahuilita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$80,673.32	\$80,672.56	\$80,672.56	\$80,672.56	\$80,672.56	\$80,672.56	\$80,672.56	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de fiancigo se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 167 en tránsito por \$80,673.32 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160200717886	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En Pejelagarto Municipio De Candelaria Campeche - 140841	140841	Campeche	Candelaria	Pejelagarto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$64,800.00	\$64,800.00	\$64,800.00	\$64,800.00	\$64,800.00	\$64,800.00	\$64,800.00	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación FIDM 57,800.00 y producción 7,000.00 / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160200717895	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De La Misteriosa Del Municipio De Candelaria, Campeche - 99530	99530	Campeche	Candelaria	La Misteriosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$978,039.62	\$975,982.65	\$975,982.65	\$975,982.65	\$975,982.65	\$975,982.65	\$975,982.65	\$975,982.65	100.00	\$0	Otros	167	100.00	100.00	Financiera / Física: metros lineales / Registros: Al cierre del 31 de diciembre de acuerdo a registros contables. Financieramente la obra se encuentra al 100% sin embargo en el saldo de la cuenta bancaria incluye el monto de 48,502.56 de fiancigo correspondiente al cheque en tránsito no. 385 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 156

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM16160200643721	Construcción de Terracerías Y Pavimentos - 35937	35937	Campeche	Candelaria	Héctor Pérez Morales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,062,376.29	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo a los cheques no. 290 y 380 en trámite por un total de 1,037,500.27 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160200718025	Construcción de Terracerías Y Pavimentos En La Col Nueva Creación De La Ciudad De Candelaria Campeche Del Municipio De Candelaria Campeche - 161229	161229	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,500,458.79	\$1,499,285.94	\$1,499,285.94	\$1,499,285.94	\$1,499,285.94	\$1,499,285.94	\$1,499,285.94	\$1,499,285.94	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo a los cheques no. 290 y 380 en trámite por un total de 1,037,500.27 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200718026	Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliaria En La Localidad De Candelaria (Colonia San Isidro), Municipio De Candelaria - 124449	124449	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$74,471.22	\$74,461.58	\$74,461.58	\$74,461.58	\$74,461.58	\$74,461.58	\$74,461.58	\$74,461.58	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo a los cheques no. 290 y 380 en trámite por un total de 1,037,500.27 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200718027	Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliaria En La Localidad De Candelaria (Colonia Independencia), Municipio De Candelaria - 124392	124392	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$24,823.74	\$24,820.53	\$24,820.53	\$24,820.53	\$24,820.53	\$24,820.53	\$24,820.53	\$24,820.53	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo a los cheques no. 290 y 380 en trámite por un total de 1,037,500.27 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200718028	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Alianza Productora Del Municipio De Candelaria Campeche - 99146	99146	Campeche	Candelaria	Alianza Productora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$741,067.87	\$704,254.34	\$704,254.34	\$704,254.34	\$704,254.34	\$704,254.34	\$704,254.34	\$704,254.34	100.00	\$0	Otros	260	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo a los cheques no. 290 y 380 en trámite por un total de 1,037,500.27 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200718029	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Arroyo De Cuba Del Municipio De Candelaria Campeche - 99879	99879	Campeche	Candelaria	Arroyo de Cuba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$390,038.32	\$389,334.19	\$389,334.19	\$389,334.19	\$389,334.19	\$389,334.19	\$389,334.19	\$389,334.19	100.00	\$0	Otros	118	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo a los cheques no. 290 y 380 en trámite por un total de 1,037,500.27 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200718030	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De La Esmeralda En El Municipio De Candelaria - 44403	44403	Campeche	Candelaria	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$37,475.00	\$37,200.00	\$37,200.00	\$37,200.00	\$37,200.00	\$37,200.00	\$37,200.00	\$37,200.00	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo a los cheques no. 290 y 380 en trámite por un total de 1,037,500.27 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200718032	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tres De Mayo Dos Del Municipio De Candelaria Campeche - 98336	98336	Campeche	Candelaria	Tres de Mayo Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,325,933.26	\$2,035,654.25	\$2,035,654.25	\$2,035,654.25	\$2,035,654.25	\$2,035,654.25	\$2,035,654.25	\$2,035,654.25	100.00	\$0	Otros	37	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo a los cheques no. 290 y 380 en trámite por un total de 1,037,500.27 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200723388	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Vicente Guerrero Del Municipio De Candelaria Campeche - 99730	99730	Campeche	Candelaria	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$554,952.82	\$553,184.03	\$553,184.03	\$553,184.03	\$553,184.03	\$553,184.03	\$553,184.03	\$553,184.03	100.00	\$0	Otros	260	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo a los cheques no. 290 y 380 en trámite por un total de 1,037,500.27 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200723478	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De Nuevo Coahuila Municipio De Candelaria - 174185	174185	Campeche	Candelaria	Nuevo Coahuila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$235,421.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo a los cheques no. 290 y 380 en trámite por un total de 1,037,500.27 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200723620	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Colonia Acalan De La Ciudad De Candelaria Campeche - 121473	121473	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,635,526.65	\$1,629,479.29	\$1,629,479.29	\$1,629,479.29	\$1,629,479.29	\$1,629,479.29	\$1,629,479.29	\$1,629,479.29	100.00	\$0	Otros	1,525	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo a los cheques no. 290 y 380 en trámite por un total de 1,037,500.27 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200723621	Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliaria En La Localidad De Candelaria (Colonia Guanajuato), Municipio De Candelaria - 125186	125186	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$152,118.69	\$152,099.00	\$152,099.00	\$152,099.00	\$152,099.00	\$152,099.00	\$152,099.00	\$152,099.00	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo a los cheques no. 290 y 380 en trámite por un total de 1,037,500.27 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200723622	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Vicente Fox) Municipio De Candelaria Campeche - 128947	128947	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$117,873.85	\$117,838.33	\$117,838.33	\$117,838.33	\$117,838.33	\$117,838.33	\$117,838.33	\$117,838.33	100.00	\$0	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo a los cheques no. 290 y 380 en trámite por un total de 1,037,500.27 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200723623	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Independencia) Municipio De Candelaria Campeche - 127192	127192	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$353,621.55	\$353,514.98	\$353,514.98	\$353,514.98	\$353,514.98	\$353,514.98	\$353,514.98	\$353,514.98	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo a los cheques no. 290 y 380 en trámite por un total de 1,037,500.27 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160200723626	Construcción De Terracerías Y Pavimentos En La Localidad De El Chilar Del Municipio De Candelaria Campeche - 170381	170381	Campeche	Candelaria	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,248,552.17	\$1,118,371.11	\$1,118,371.11	\$1,118,371.11	\$1,118,371.11	\$1,118,371.11	\$1,118,371.11	\$1,118,371.11	100.00	\$0	Metros Cuadrados	191	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo a los cheques no. 290 y 380 en trámite por un total de 1,037,500.27 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160300749439	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Nueva Rosita Municipio De Candelaria Campeche - 265740	265740	Campeche	Candelaria	Nueva Rosita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$262,352.08	\$262,228.61	\$262,228.61	\$262,228.61	\$262,228.61	\$262,228.61	\$262,228.61	\$262,228.61	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo a los cheques no. 290 y 380 en trámite por un total de 1,037,500.27 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160300749442	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Nuevo Comacalco Municipio De Candelaria Campeche - 263496	263496	Campeche	Candelaria	Nuevo Comacalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$360,673.92	\$360,379.29	\$360,379.29	\$360,379.29	\$360,379.29	\$360,379.29	\$360,379.29	\$360,379.29	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo a los cheques no. 290 y 380 en trámite por un total de 1,037,500.27 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160300749443	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad La Olla Municipio De Candelaria Campeche - 267294	267294	Campeche	Candelaria	La Olla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$262,462.08	\$262,339.03	\$262,339.03	\$262,339.03	\$262,339.03	\$262,339.03	\$262,339.03	\$262,339.03	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo a los cheques no. 290 y 380 en trámite por un total de 1,037,500.27 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160300749444	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Pablo García Municipio De Candelaria Campeche - 261170	261170	Campeche	Candelaria	Pablo García	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$182,268.92	\$181,873.28	\$181,873.28	\$181,873.28	\$181,873.28	\$181,873.28	\$181,873.28	\$181,873.28	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo a los cheques no. 290 y 380 en trámite por un total de 1,037,500.27 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160300749445	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Pablo Torres Burgos Municipio De Candelaria Campeche - 270279	270279	Campeche	Candelaria	Pablo Torres Burgos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$262,362.08	\$262,242.42	\$262,242.42	\$262,242.42	\$262,242.42	\$262,242.42	\$262,242.42	\$262,242.42	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo a los cheques no. 290 y 380 en trámite por un total de 1,037,500.27 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160300749447	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad El Pedregal Municipio De Candelaria Campeche - 269910	269910	Campeche	Candelaria	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$262,532.08	\$262,435.65	\$262,435.65	\$262,435.65	\$262,435.65	\$262,435.65	\$262,435.65	\$262,435.65	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo a los cheques no. 290 y 380 en trámite por un total de 1,037,500.27 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 156

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CAM16160200643721	Construcción de Terracerías Y Pavimentos - 35937	35937	Campeche	Candelaria	Héctor Pérez Morales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,062,376.29	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CAM16160300749450	Construcción de Cuarto Para Baño En La Localidad Pejelagarto Municipio De Candelaria Campeche - 281439	281439	Campeche	Candelaria	Pejelagarto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$207,745.70	\$207,742.89	\$207,742.89	\$207,742.89	\$207,742.89	\$207,742.89	\$207,742.89	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CAM16160300749451	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Localidad Pejelagarto Municipio De Candelaria Campeche - 281154	281154	Campeche	Candelaria	Pejelagarto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$224,767.06	\$224,761.15	\$224,761.15	\$224,761.15	\$224,761.15	\$224,761.15	\$224,761.15	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CAM16160300749452	Construcción de Cuarto Para Baño En La Localidad El Pimental Dos Municipio De Candelaria Campeche - 265164	265164	Campeche	Candelaria	El Pimental Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$227,208.17	\$226,950.89	\$226,950.89	\$226,950.89	\$226,950.89	\$226,950.89	\$226,950.89	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación PDM 216,200.89; Beneficiarios 7,750.00 / Física: / Registros: al cierre se encuentra en tránsito al cheque no. 339 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CAM16160300749454	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Localidad San Miguel Municipio De Candelaria Campeche - 267390	267390	Campeche	Candelaria	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$262,582.08	\$262,504.65	\$262,504.65	\$262,504.65	\$262,504.65	\$262,504.65	\$262,504.65	\$262,504.65	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación PDM 254,754.65; Beneficiarios 7,750.00 / Física: / Registros: al cierre se encuentra en tránsito al cheque no. 354 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749455	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Localidad San Rafael Del Rio Caribe Municipio De Candelaria Campeche - 269137	269137	Campeche	Candelaria	San Rafael del Rio Caribe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$262,382.08	\$262,256.20	\$262,256.20	\$262,256.20	\$262,256.20	\$262,256.20	\$262,256.20	\$262,256.20	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación PDM 254,506.20; Beneficiarios 7,750.00 / Física: / Registros: al cierre se encuentra en tránsito al cheque no. 357 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749456	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Localidad Santa Lucia Municipio De Candelaria Campeche - 267332	267332	Campeche	Candelaria	Santa Lucia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$262,432.08	\$262,297.62	\$262,297.62	\$262,297.62	\$262,297.62	\$262,297.62	\$262,297.62	\$262,297.62	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación PDM 254,246.62; Beneficiarios 7,750.00 / Física: / Registros: al cierre se encuentra en tránsito al cheque no. 362 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749457	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Localidad Santa Rosa Municipio De Candelaria Campeche - 270022	270022	Campeche	Candelaria	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$262,622.08	\$262,559.86	\$262,559.86	\$262,559.86	\$262,559.86	\$262,559.86	\$262,559.86	\$262,559.86	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación PDM 254,809.86; Beneficiarios 7,750.00 / Física: / Registros: al cierre se encuentra en tránsito al cheque no. 362 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749458	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Localidad Santo Domingo Municipio De Candelaria Campeche - 266343	266343	Campeche	Candelaria	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$262,562.08	\$262,477.06	\$262,477.06	\$262,477.06	\$262,477.06	\$262,477.06	\$262,477.06	\$262,477.06	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación PDM 254,727.06; Beneficiarios 7,750.00 / Física: / Registros: al cierre se encuentra en tránsito al cheque no. 350 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749459	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Localidad Solidaridad Municipio De Candelaria Campeche - 266001	266001	Campeche	Candelaria	Solidaridad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$262,642.08	\$262,587.47	\$262,587.47	\$262,587.47	\$262,587.47	\$262,587.47	\$262,587.47	\$262,587.47	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación PDM 254,837.47; Beneficiarios 7,750.00 / Física: / Registros: al cierre se encuentra en tránsito al cheque no. 363 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749460	Construcción de Cuarto Para Baño En La Localidad El Tablon Municipio De Candelaria Campeche - 261616	261616	Campeche	Candelaria	El Tablon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$316,163.67	\$315,808.96	\$315,808.96	\$315,808.96	\$315,808.96	\$315,808.96	\$315,808.96	\$315,808.96	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación PDM 304,968.96; Beneficiarios 10,800.00 / Física: / Registros: al cierre se encuentra en tránsito al cheque no. 340 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749463	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Localidad Flor De Chiapas Municipio De Candelaria Campeche - 270173	270173	Campeche	Candelaria	Flor de Chiapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$210,731.72	\$210,625.72	\$210,625.72	\$210,625.72	\$210,625.72	\$210,625.72	\$210,625.72	\$210,625.72	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación PDM 204,425.72; Beneficiarios 6,200.00 / Física: / Registros: al cierre se encuentra en tránsito al cheque no. 363 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749464	Construcción de Cuarto Para Baño En La Localidad Santa Rosa Municipio De Candelaria Campeche	298703	Campeche	Candelaria	La Florida Tres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$102,413.80	\$102,316.63	\$102,316.63	\$102,316.63	\$102,316.63	\$102,316.63	\$102,316.63	\$102,316.63	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente en cuenta al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 376 en tránsito por \$102,316.63.	
CAM16160300749465	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Localidad La Florida El Cuatro Municipio De Candelaria Campeche - 270493	270493	Campeche	Candelaria	La Florida (El Cuatro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$106,870.99	\$106,716.04	\$106,716.04	\$106,716.04	\$106,716.04	\$106,716.04	\$106,716.04	\$106,716.04	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación PDM 103,614.04; Beneficiarios 3,100.00 / Física: / Registros: al cierre se encuentra en tránsito al cheque no. 301 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749466	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Localidad Francisco I. Madero Municipio De Candelaria Campeche - 272997	272997	Campeche	Candelaria	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$262,542.08	\$262,449.45	\$262,449.45	\$262,449.45	\$262,449.45	\$262,449.45	\$262,449.45	\$262,449.45	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación PDM 254,699.45; Beneficiarios 7,750.00 / Física: / Registros: al cierre se encuentra en tránsito al cheque no. 355 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749467	Construcción de Cuarto Para Baño En La Localidad General Francisco J. Mújica Municipio De Candelaria Campeche - 281417	281417	Campeche	Candelaria	General Francisco J. Mújica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$54,314.23	\$54,306.00	\$54,306.00	\$54,306.00	\$54,306.00	\$54,306.00	\$54,306.00	\$54,306.00	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 376 en tránsito por \$54,306.00.	
CAM16160300749468	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Localidad General Francisco J. Mújica Municipio De Candelaria Campeche - 281107	281107	Campeche	Candelaria	General Francisco J. Mújica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$58,774.75	\$58,340.34	\$58,340.34	\$58,340.34	\$58,340.34	\$58,340.34	\$58,340.34	\$58,340.34	\$58,340.34	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 376 en tránsito por \$58,340.34.
CAM16160300749469	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Localidad General Francisco J. Mújica Municipio De Candelaria Campeche - 267436	267436	Campeche	Candelaria	General Francisco J. Mújica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$106,820.99	\$106,647.04	\$106,647.04	\$106,647.04	\$106,647.04	\$106,647.04	\$106,647.04	\$106,647.04	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación PDM 103,547.04; Beneficiarios 3,100.00 / Física: / Registros: al cierre se encuentra en tránsito al cheque no. 355 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749473	Construcción de Bordos Para Captación De Aguas Pluviales En La Localidad Justo Sierra Méndez Municipio De Candelaria Campeche - 142098	142098	Campeche	Candelaria	Justo Sierra Méndez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$650,000.00	\$649,643.92	\$649,643.92	\$649,643.92	\$649,643.92	\$649,643.92	\$649,643.92	\$649,643.92	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física: Bordes / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749477	Construcción de Cuarto Para Baño En La Localidad Miguel Alemán Municipio De Candelaria Campeche - 281268	281268	Campeche	Candelaria	Miguel Alemán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$310,184.26	\$310,176.61	\$310,176.61	\$310,176.61	\$310,176.61	\$310,176.61	\$310,176.61	\$310,176.61	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 376 en tránsito por \$310,176.61.	
CAM16160300749478	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Localidad Miguel Alemán Municipio De Candelaria Campeche - 281072	281072	Campeche	Candelaria	Miguel Alemán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$335,447.91	\$335,441.18	\$335,441.18	\$335,441.18	\$335,441.18	\$335,441.18	\$335,441.18	\$335,441.18	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 376 en tránsito por \$335,441.18.	
CAM16160300749479	Construcción de Cuarto Para Baño En La Localidad Miguel De La Madrid El Pañuelo Municipio De Candelaria Campeche - 271819	271819	Campeche	Candelaria	Miguel de la Madrid (El Pañuelo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$360,660.92	\$360,379.29	\$360,379.29	\$360,379.29	\$360,379.29	\$360,379.29	\$360,379.29	\$360,379.29	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: Aportación PDM 347,979.29; Beneficiarios 12,400 / Física: / Registros: al cierre se encuentra en tránsito al cheque no. 361 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 156

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM16160200643721	Construcción de Terracerías Y Pavimentos - 35937	35937	Campeche	Candelaria	Héctor Pérez Morales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,062,376.29	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749480	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla Del Municipio De Candelaria Campeche - 97892	97892	Campeche	Candelaria	Miguel Hidalgo y Costilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$329,807.84	\$327,501.16	\$327,501.16	\$327,501.16	\$327,501.16	\$327,501.16	\$327,501.16	\$327,501.16	100.00	\$0	Metros lineales	938	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160300749483	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Norte De La Localidad El Naranjo En El Municipio De Candelaria Campeche - 299575	299575	Campeche	Candelaria	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPAE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,046,804.25	\$326,481.23	\$326,481.23	\$326,481.23	\$326,481.23	\$326,481.23	\$326,481.23	\$326,481.23	100.00	\$0	Otros	1,065	100.00	100.00	Financiera: la aportación de FIDM de esta obra se complementa con recursos Federales PROFI por \$1,305,923.56 / Física: / Registro: La dependencia ejecutora y encargada de la contratación de esta obra es la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado (CAPE), al 31 de diciembre de 2016 en el ejercicio se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 291, 300 y 315 sumando un monto total de 187,552.67 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160300749726	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Candelaria Colonia Acatan Municipio De Candelaria Campeche - 282189	282189	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$105,005.19	\$105,003.14	\$105,003.14	\$105,003.14	\$105,003.14	\$105,003.14	\$105,003.14	\$105,003.14	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de foligato se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 370 en tránsito - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160300749727	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Candelaria Colonia Acatan Municipio De Candelaria Campeche - 282055	282055	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$110,622.85	\$110,486.88	\$110,486.88	\$110,486.88	\$110,486.88	\$110,486.88	\$110,486.88	\$110,486.88	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de foligato se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 369 en tránsito - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160300749728	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Candelaria Colonia Vicente Fox Municipio De Candelaria Campeche - 282123	282123	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$110,622.85	\$110,486.88	\$110,486.88	\$110,486.88	\$110,486.88	\$110,486.88	\$110,486.88	\$110,486.88	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de foligato se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 369 en tránsito - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160300749729	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Candelaria En La Colonia Vicente Fox Municipio De Candelaria Campeche - 285652	285652	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$32,752.47	\$32,751.70	\$32,751.70	\$32,751.70	\$32,751.70	\$32,751.70	\$32,751.70	\$32,751.70	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de foligato se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 366 en tránsito - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160300749730	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Candelaria En La Colonia Acatan Municipio De Candelaria Campeche - 285475	285475	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$35,790.74	\$35,789.90	\$35,789.90	\$35,789.90	\$35,789.90	\$35,789.90	\$35,789.90	\$35,789.90	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: vivienda / Registro: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de foligato se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 366 en tránsito - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160300749731	Independencia De Cuarto Para Baño En La Localidad Candelaria Colonia Vicente Fox Municipio De Candelaria Campeche - 282261	282261	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$102,287.20	\$102,285.19	\$102,285.19	\$102,285.19	\$102,285.19	\$102,285.19	\$102,285.19	\$102,285.19	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de foligato se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 370 en tránsito - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160300749732	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Candelaria Colonia Vicente Fox Municipio De Candelaria Campeche - 282242	282242	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$102,287.20	\$102,285.19	\$102,285.19	\$102,285.19	\$102,285.19	\$102,285.19	\$102,285.19	\$102,285.19	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de foligato se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 370 en tránsito - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160300749733	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Candelaria Colonia Acatan Municipio De Candelaria Campeche - 282000	282000	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$113,738.19	\$113,598.38	\$113,598.38	\$113,598.38	\$113,598.38	\$113,598.38	\$113,598.38	\$113,598.38	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de foligato se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 369 en tránsito - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160300749735	Construcción De Canal En La Colonia Independencia De La Ciudad De Candelaria Campeche - 220518	220518	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,239,279.36	\$1,238,698.46	\$1,238,698.46	\$1,238,698.46	\$1,238,698.46	\$1,238,698.46	\$1,238,698.46	\$1,238,698.46	100.00	\$0	Metros lineales	9,812	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de foligato se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 316 en tránsito por 257,073.44 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160300749736	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle De La Colonia Acatan De La Ciudad De Candelaria Campeche - 220054	220054	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$662,254.38	\$661,731.28	\$661,731.28	\$661,731.28	\$661,731.28	\$661,731.28	\$661,731.28	\$661,731.28	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de foligato se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 383 en tránsito por 69,798.19 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160300749737	Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Nueva Creación Municipio De Candelaria Campeche - 205479	205479	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$331,598.51	\$331,491.85	\$331,491.85	\$331,491.85	\$331,491.85	\$331,491.85	\$331,491.85	\$331,491.85	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación de beneficiarios 24,000.00 y FIDM 307,491.85 / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160300749738	Construcción De Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Independencia Municipio De Candelaria Campeche - 205393	205393	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$110,532.84	\$110,497.29	\$110,497.29	\$110,497.29	\$110,497.29	\$110,497.29	\$110,497.29	\$110,497.29	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación FIDM 100,497.29 y beneficiarios 4,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 156

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM16160200643721	Construcción de Terracerías Y Pavimentos - 35937	35937	Campeche	Candelaria	Héctor Pérez Morales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,062,376.29	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749739	Construcción de Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia San Martín Municipio De Candelaria Campeche - 205351	205351	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$223,956.75	\$223,884.64	\$223,884.64	\$223,884.64	\$223,884.64	\$223,884.64	\$223,884.64	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación FISM por \$23,884.64 y beneficiarios 16,000.00 / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749740	Construcción de Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Centro Municipio De Candelaria Campeche - 205384	205384	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$55,266.42	\$55,248.64	\$55,248.64	\$55,248.64	\$55,248.64	\$55,248.64	\$55,248.64	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación FISM \$1,248.64 y beneficiarios 4,000.00 / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749741	Construcción de Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Independencia Municipio De Candelaria Campeche - 205182	205182	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$442,131.35	\$441,989.14	\$441,989.14	\$441,989.14	\$441,989.14	\$441,989.14	\$441,989.14	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación FISM 409,989.14 y beneficiarios 32,000.00 / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749742	Construcción de Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Nueva Creacion Municipio De Candelaria Campeche - 205403	205403	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$110,532.84	\$110,497.29	\$110,497.29	\$110,497.29	\$110,497.29	\$110,497.29	\$110,497.29	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación FISM \$10,497.29 y beneficiarios 8,000.00 / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749743	Construcción de Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Guanajuato Municipio De Candelaria Campeche - 205367	205367	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$165,799.26	\$165,745.93	\$165,745.93	\$165,745.93	\$165,745.93	\$165,745.93	\$165,745.93	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación FISM por \$16,745.93 y beneficiarios por \$12,000.00 / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749744	Construcción de Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia San Martín Municipio De Candelaria Campeche - 205331	205331	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$165,799.26	\$165,745.93	\$165,745.93	\$165,745.93	\$165,745.93	\$165,745.93	\$165,745.93	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación FISM \$16,745.93 y beneficiarios por \$12,000.00 / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749745	Construcción de Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Alejandra Municipio De Candelaria Campeche - 205289	205289	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$386,864.93	\$386,740.49	\$386,740.49	\$386,740.49	\$386,740.49	\$386,740.49	\$386,740.49	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación FISM por \$38,740.49 y beneficiarios por \$3,000.00 / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749746	Construcción de Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Vicente Fox Municipio De Candelaria Campeche - 205463	205463	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$442,131.35	\$441,989.14	\$441,989.14	\$441,989.14	\$441,989.14	\$441,989.14	\$441,989.14	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación beneficiarios \$1,000.00 FISM 409,989.14 / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749747	Construcción de Cuarto Dormitorio En Candelaria Colonia Nueva Creacion Municipio De Candelaria Campeche - 205453	205453	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$55,266.42	\$55,248.64	\$55,248.64	\$55,248.64	\$55,248.64	\$55,248.64	\$55,248.64	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación del beneficiario por 4,000.00 y FISM \$1,248.64 / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749748	Construcción de Canal En La Colonia Guanajuato De La Ciudad De Candelaria Campeche - 199705	199705	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$483,848.30	\$483,676.95	\$483,676.95	\$483,676.95	\$483,676.95	\$483,676.95	\$483,676.95	\$483,676.95	100.00	\$0	Metros lineales	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 127 en tránsito - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160300749749	Construcción de Canal En La Colonia Acalán De La Ciudad De Candelaria Campeche - 199637	199637	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$206,287.70	\$206,214.64	\$206,214.64	\$206,214.64	\$206,214.64	\$206,214.64	\$206,214.64	100.00	\$0	Metros lineales	161	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 127 en tránsito por	
CAM16160300749750	Construcción de Canal Pluvial En La Colonia Alejandra De La Ciudad De Candelaria Campeche - 199548	199548	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,896,978.28	\$1,238,197.94	\$1,238,197.94	\$1,238,197.94	\$1,238,197.94	\$1,238,197.94	\$1,238,197.94	\$1,238,197.94	100.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: metros cuadrados / Registros: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 384 en tránsito por \$20,750.22 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160300749751	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Localidad Alianza Productora Municipio De Candelaria Campeche - 266554	266554	Campeche	Candelaria	Alianza Productora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$210,811.72	\$210,667.12	\$210,667.12	\$210,667.12	\$210,667.12	\$210,667.12	\$210,667.12	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: aportación FISM 204,467.12, beneficiarios 4,200 / Física: / Registros: cheque de finiquito en tránsito no. 301 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749754	Construcción de Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Fierres En Benito Juárez Uno Municipio De Candelaria Campeche - 140390	140390	Campeche	Candelaria	Benito Juárez Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación FISM \$6,000.00 y beneficiarios 40,000.00 / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749757	Construcción de Piso Firme En La Localidad Las Delicias Municipio De Candelaria Campeche - 220580	220580	Campeche	Candelaria	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$459,175.32	\$458,384.60	\$458,384.60	\$458,384.60	\$458,384.60	\$458,384.60	\$458,384.60	100.00	\$0	Metros Cuadrados	144	100.00	100.00	Financiera: / Física: vivienda / Registros: Al cierre del 31 de diciembre la obra se encuentra financieramente al 100% ejercido y pagado según el sistema de registros contables. El saldo de finiquito se encuentra en la cuenta bancaria de acuerdo al cheque no. 146 en tránsito por \$9,821.17 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749758	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Localidad El Desengaño Municipio De Candelaria Campeche - 269354	269354	Campeche	Candelaria	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$262,602.08	\$262,532.25	\$262,532.25	\$262,532.25	\$262,532.25	\$262,532.25	\$262,532.25	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación FISM \$24,762.25 y beneficiarios 7,750 / Física: / Registros: cheque en tránsito no. 359 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749760	Construcción de Cuarto Para Baño En La Localidad Emiliano Zapata Municipio De Candelaria Campeche - 263270	263270	Campeche	Candelaria	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$226,974.17	\$226,613.49	\$226,613.49	\$226,613.49	\$226,613.49	\$226,613.49	\$226,613.49	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación FISM 216,863.49 y beneficiarios 7,750.00 / Física: / Registros: Al cierre del 31 de diciembre 2016 se encuentra en tránsito el cheque no. 359 de finiquito - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749761	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Localidad El Encanto Municipio De Candelaria Campeche - 269848	269848	Campeche	Candelaria	El Encanto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$210,521.72	\$210,391.09	\$210,391.09	\$210,391.09	\$210,391.09	\$210,391.09	\$210,391.09	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: Incluye aportación FISM 204,911.09 y beneficiarios 4,200.00 / Física: / Registros: cheque en tránsito no. 360 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

Total: 156

Información General del Proyecto												Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM16160200643721	Construcción De Terracerías Y Pavimentos - 35937	35937	Campeche	Candelaria	Héctor Pérez Morales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,062,376.29	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749768	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Ignacio Zaragoza El Pulguero Municipio De Candelaria Campeche - 265175	265175	Campeche	Candelaria	El Pulguero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$137,940.67	\$137,552.59	\$137,552.59	\$137,552.59	\$137,552.59	\$137,552.59	\$137,552.59	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: aportación FISM 132,902.59, Beneficiación 4,650.00 / Física: / Registro: al cierre se encuentra en trámite el cheque no. 342 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749798	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Licenciado Jose Antonio Gonzalez Curi Municipio De Candelaria Campeche - 263346	263346	Campeche	Candelaria	Licenciado José Antonio González Curi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$316,176.67	\$315,808.96	\$315,808.96	\$315,808.96	\$315,808.96	\$315,808.96	\$315,808.96	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: incluye meseta FISM 304950.96, Beneficiación 29,850.00 / Física: / Registro: al cierre se encuentra en trámite el cheque no. 338 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300749799	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Río Caribe Caribe Municipio De Candelaria Campeche - 265652	265652	Campeche	Candelaria	Río Caribe (Caribe)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$137,940.67	\$137,552.59	\$137,552.59	\$137,552.59	\$137,552.59	\$137,552.59	\$137,552.59	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: aportación FISM 132,902.59, Beneficiación 4,650.00 / Física: / Registro: al cierre se encuentra en trámite el cheque no. 338 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300750002	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Narcizo Mendoza Municipio De Candelaria Campeche - 269085	269085	Campeche	Candelaria	Narcizo Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$210,751.72	\$210,653.34	\$210,653.34	\$210,653.34	\$210,653.34	\$210,653.34	\$210,653.34	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: incluye aportación FISM 204,453.34, Beneficiación 6,200.00 / Física: / Registro: cheque en trámite no. 336 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300750003	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Nueva Delicias II Municipio De Candelaria Campeche - 261142	261142	Campeche	Candelaria	Nueva Delicias II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$226,948.17	\$226,613.49	\$226,613.49	\$226,613.49	\$226,613.49	\$226,613.49	\$226,613.49	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: incluye aportación FISM 216,863.49, Beneficiación 7,700.00 / Física: / Registro: al cierre se encuentra en trámite el cheque no. 338 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
Total: 3																												
CAM15160300743774	Suministro De Luminarias Del Municipio De Candelaria	FONDO PETROLERO-15-M-APR011001-2016	Campeche	Candelaria	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Publicas)	Urbanización	Terminado	2015	\$323,004.87	\$323,004.87	\$323,004.87	\$323,004.87	\$323,004.87	\$323,004.87	\$323,004.87	100.00	\$0	Luminaria	9,812	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160300743769	Suministro De Luminarias Para Alumbrado Publico En El Municipio De Candelaria, Campeche	FONDO PETROLERO-15-M-APR011001-2016	Campeche	Candelaria	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Publicas)	Urbanización	Terminado	2016	\$244,394.67	\$244,394.67	\$244,394.67	\$244,394.67	\$244,394.67	\$244,394.67	\$244,394.67	100.00	\$0	Luminaria	9,812	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160400825739	Programa De Bacheo En La Cabecera Municipal	FONDO PETROLERO-16-M-APR011002	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Publicas)	Urbanización	Suspendido	2016	\$462,814.33	\$462,814.33	\$413,967.33	\$462,814.33	\$462,814.33	\$462,814.33	\$405,051.15	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,812	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Al corte del 31 de diciembre se encuentran en trámite los cheques no. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 sumando un total de 405,051.15 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
Total: 3																												
CAM16160200670726	Reconstrucción De Calle 23 Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Candelaria, Campeche	2312332	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,557,850.16	\$1,538,650.18	\$1,538,650.18	\$1,538,650.18	\$1,538,650.18	\$1,538,650.18	\$1,538,650.18	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,812	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160200670726	Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples De La Localidad De Nueva Esperanza	2312270	Campeche	Candelaria	Nueva Esperanza	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	Terminado	2016	\$1,810,023.37	\$1,769,444.39	\$1,769,444.39	\$1,769,444.39	\$1,769,444.39	\$1,769,444.39	\$1,769,444.39	100.00	\$0	Otros	398	0.00	100.00	Financiera / Física: metros cuadrados / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CAM16160200670803	Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples De La Localidad De El Pocito	2312146	Campeche	Candelaria	El Pocito	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	Terminado	2016	\$1,628,590.92	\$1,569,330.31	\$1,569,330.31	\$1,569,330.31	\$1,569,330.31	\$1,569,330.31	\$1,569,330.31	100.00	\$0	Otros	338	0.00	100.00	Financiera / Física: metros cuadrados / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
Total: 2																												
CAM16160300725625	Construcción De Mercado Municipal En La Comunidad De Candelaria Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche	APR-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-30010D001-5177	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Publicas)	Asistencia Social	Terminado	2016	\$29,950,000.00	\$29,840,674.41	\$29,840,674.41	\$29,840,674.41	\$29,840,674.41	\$29,840,674.41	\$29,840,674.41	\$29,840,674.41	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,812	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Al cierre del 31 de diciembre 2016, de acuerdo al sistema de registros contables financiero ejercido y pagado se encuentra al 100%, en tanto en la cuenta bancaria permanece el saldo de los cheques en trámite no. 3, 7 y 8 por un total de 29,707,855.91 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM16160400825625	Pavimentación De Calles En La Comunidad De Ignacio Zaragoza (Pulguero) Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-30010D002/2016	Campeche	Candelaria	Ignacio Zaragoza (Pulguero)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Publicas)	Urbanización	Terminado	2016	\$1,791,970.50	\$1,788,605.94	\$1,788,605.94	\$1,788,605.94	\$1,788,605.94	\$1,788,605.94	\$1,788,605.94	\$1,788,605.94	100.00	\$0	Metros Cuadrados	138	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Al cierre del 31 de diciembre 2016, de acuerdo al sistema de registros contables financiero ejercido y pagado se encuentran al 100%, en tanto en la cuenta bancaria permanece el saldo de los cheques en trámite no. 5 y 6 por un monto de 1,250,024.16 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
Total: 1																												
CAM16160400825807	Perforación Y Equipamiento De Pozos Profundos Para Uso Agropecuario	124-200-730-APR-3X1017	Campeche	Candelaria	San José de las Montañas	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Desarrollo Social)	Asistencia Social	Suspendido	2016	\$1,386,049	\$1,386,049	\$925,686	\$1,386,049	\$1,386,049	\$925,686	\$925,686	66.79	\$0	Otros	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	