















H. AYUNTAMIENTO DE Candelaria  
ESTADO DE CAMPECHE  
2018-2021  
REPORTE DESTINO DEL GASTO  
INFORME DEFINITIVO 2018

DETALLE_P ROJECTO CICLO	DETALLE_PR PROYEC TRIMEST RE	DETALLE_PR OYECTO FOLIO	DETALLE_PR CATEGORIA	DETALLE_PROY ECTO MONTO_GLOB AL APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PR OYECTO ID_ENTIDAD	DETALLE_PR OYECTO ENTIDAD_R	DETALLE_PR OYECTO ID_MUNICI PIO	DETALLE_PR OYECTO MUNICIPIO	DETALLE_PROYEC TO TIPO_PROGRAMA PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO CLASIFICACION	DETALLE_PROYEC TO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYEC TO INSTITUCION_EJEC UTORA	DETALLE_PROY ECTO NUMERO_PROY ECTO	DETALLE_PR OYECTO POBLACION BENEFIC	DETALLE_PR OYECTO MUJERES	DETALLE_PR OYECTO HOMBRES	DETALLE_PR OYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_P ROJECTO TIPO_GEOGR EFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PR OYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PR OYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANC IERO RECAUDADO	AVANCE_FINANC IERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANC IERO DEVENGADO	AVANCE_FINANC IERO EJERCIDO	AVANCE_FINANC IERO PAGADO	AVANCE_FINANC IERO CONTRATOS	AVANCE_FINANC IERO AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO
2018	5	CAM18030138989	Proyecto de inversión	1750681.46	[fpi: [isto_recurso2018_remo23_modificada11, ppe_ppe_136, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES), monto:1750681.46, modificado:1750681.46]]	Pavimentación de Calle 3, 4, 5, 6, B, D, Y, F, en la Comunidad de Tenancingo del Municipio de Candelaria, Estado de Campeche.	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. Ayuntamiento de Candelaria	FORTAFIN-5-30010004/2018	N	0	0	79	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0]]	[esto: [ine_municipio11, localidad:029, direccion:cajeon 1, numero:029, municipio:24384, Candelaria, Campeche, Mexico, lon:-91.046294, lat:18.183451]]	24-09-2018	22-11-2018	1,749,541.45	1,749,541.45	1,749,541.45	1,749,541.45	1,749,541.45	[esto: [isto_altraOtra, numero_contrato:RAC/2018/029/23-DIC/2018, contrato:Juan Bernardino Salgado, municipio:24384, Candelaria, Campeche, Mexico, lon:-91.046294, lat:18.183451, importe_modificado:1749541.45]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0]]	1389889/proyecto_INICIO, 1389889/proyecto_FIN, 1389889/proyecto_PROCESO	En ejecución	Validado avances
2018	5	CAM18030138988	Proyecto de inversión	1750681.46	[fpi: [isto_recurso2018_remo23_modificada11, ppe_ppe_136, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES), monto:1750681.46, modificado:1750681.46]]	Pavimentación de Calle 3, 4, 5, A, B, Y, C, en la Comunidad de Narciso Mendoza del Municipio de Candelaria, Estado de Campeche	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. Ayuntamiento de Candelaria	FORTAFIN-5-30010002	N	0	0	66	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0]]	[esto: [ine_municipio11, localidad:358, direccion:Unidad Road, Campeche, Mexico, lon:-90.60178996, lat:18.18739988]]	24-09-2018	22-11-2018	1,748,779.74	1,748,779.74	1,748,779.74	1,748,779.74	1,748,779.74	[esto: [isto_altraOtra, numero_contrato:RAC/2018/030/23, contrato:JUAN CARLOS DE CIV, convenio:Municipio de Candelaria, monto:1748779.74, importe_modificado:1748779.74]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0]]	1389888/proyecto_INICIO, 1389888/proyecto_FIN, 1389888/proyecto_PROCESO	En ejecución	Validado avances
2018	5	CAM18030138989	Proyecto de inversión	5089752.44	[fpi: [isto_recurso2018_remo23_modificada11, ppe_ppe_136, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES), monto:5089752.44, modificado:5089752.44]]	Pavimentación de Calle 35, 35A, 35B, 37, 39, 41, 14A, 16 Y 18, en la Colonia Vicente Fox, Localidad de Candelaria, del Municipio de Candelaria, Estado de Campeche	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. Ayuntamiento de Candelaria	FORTAFIN-5-30010004/2018	N	0	0	9812	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14550.0, meta_modificada:14550.0]]	[esto: [ine_municipio11, localidad:1, direccion:cajeon 3, vialta 3, 2438, candelaria, campeche, mexico, lon:-91.046294, lat:18.183451]]	24-09-2018	22-12-2018	5,088,509.74	5,088,509.74	5,088,509.74	5,088,509.74	5,088,509.74	[esto: [isto_altraOtra, numero_contrato:RAC/2018/032/23-DIC/2018, contrato:JUAN CARLOS DE CIV, convenio:Municipio de Candelaria, monto:5088509.74, importe_modificado:5088509.74]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14550.0]]	1389869/proyecto_INICIO, 1389869/proyecto_FIN, 1389869/proyecto_PROCESO	En ejecución	Validado avances
2018	5	CAM18180101073102	Proyecto de inversión	1666666.67	[fpi: [isto_recurso2018_remo23_modificada11, ppe_ppe_136, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES), monto:1666666.67, modificado:1666666.67]]	Infraestructura Municipal En El Municipio De Candelaria, Campeche // (Construcción De Cancha De Usos Múltiples De Estado De México, Del Municipio De Candelaria) /	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE Candelaria	825	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[esto: [ine_municipio11, localidad:187, direccion:180103976, 180103976, lon:-91.046294, lat:18.183451]]	09-04-2018	01-07-2018	1,645,958.25	1,645,958.25	1,645,958.25	1,645,958.25	1,645,958.25	[esto: [isto_altraOtra, numero_contrato:RAC/2018/029/23-DIC/2018, contrato:Rena Villalobos Ruiz, convenio:Municipio de Candelaria, monto:1645958.25, importe_modificado:1645958.25]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	1210333/proyecto_INICIO, 1210333/proyecto_FIN, 1210333/proyecto_PROCESO	En ejecución	Validado avances
2018	5	CAM18180101072449	Proyecto de inversión	1666666.67	[fpi: [isto_recurso2018_remo23_modificada11, ppe_ppe_136, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES), monto:1666666.67, modificado:1666666.67]]	Infraestructura Municipal En El Municipio De Candelaria, Campeche // (Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De Emiliano Zapata, Del Municipio De Candelaria) /	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE Candelaria	824	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[esto: [ine_municipio11, localidad:151, direccion:171905006, 171905006, lon:-91.046294, lat:18.183451]]	09-04-2018	01-07-2018	1,647,991.91	1,647,991.91	1,647,991.91	1,647,991.91	1,647,991.91	[esto: [isto_altraOtra, numero_contrato:RAC/2018/029/23-DIC/2018, contrato:Rena Villalobos Ruiz, convenio:Municipio de Candelaria, monto:1647991.91, importe_modificado:1647991.91]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	1209680/proyecto_FIN, 1209680/proyecto_PROCESO, 1209680/proyecto_INICIO	En ejecución	Validado avances
2018	5	CAM18180101072870	Proyecto de inversión	1666666.67	[fpi: [isto_recurso2018_remo23_modificada11, ppe_ppe_136, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES), monto:1666666.67, modificado:1666666.67]]	Infraestructura Municipal En El Municipio De Candelaria, Campeche // (Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Comunidad El Chilar, Del Municipio De Candelaria) /	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE Candelaria	826	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[esto: [ine_municipio11, localidad:93, direccion:18134601, 18134601, lon:-91.046294, lat:18.183451]]	09-04-2018	01-07-2018	1,645,673.38	1,645,673.38	1,645,673.38	1,645,673.38	1,645,673.38	[esto: [isto_altraOtra, numero_contrato:RAC/2018/029/23-DIC/2018, contrato:Rena Villalobos Ruiz, convenio:Municipio de Candelaria, monto:1645673.38, importe_modificado:1645673.38]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	1210101/proyecto_FIN, 1210101/proyecto_PROCESO, 1210101/proyecto_INICIO	En ejecución	Validado avances
2018	5	CAM180401501185	Proyecto de inversión	379532.55	[fpi: [isto_recurso2018_remo23_modificada11, ppe_ppe_09, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES), monto:379532.55, modificado:379532.55]]	Bacheo de Calles en la Cabecera Municipal	4	Campeche	11	Candelaria	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	H. Ayuntamiento de Candelaria	FA02	N	0	0	9812	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2119.86, meta_modificada:2119.86]]	[esto: [ine_municipio11, localidad:1, direccion:1 de Julio 51, Centro, 2438 Centro, Camp, Mexico, lon:-91.046294, lat:18.183451]]	05-11-2018	31-12-2018	379,532.55	379,532.55	379,532.55	379,532.55	379,532.55	[esto: [isto_altraAdministración directa, numero_contrato:0245, convenio:Municipio de Candelaria, monto:379532.55, importe_modificado:379532.55]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2119.86]]	1501185/proyecto_INICIO, 1501185/proyecto_FIN, 1501185/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2018	5	CAM180401501272	Proyecto de inversión	85207.94	[fpi: [isto_recurso2018_remo23_modificada11, ppe_ppe_09, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES), monto:85207.94, modificado:85207.94]]	Rehabilitación de Alumbrado Público	4	Campeche	11	Candelaria	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	H. Ayuntamiento de Candelaria	SN	N	0	0	9812	[meta: [unidad_medida:Luminaria, meta:17.0, meta_modificada:17.0]]	[esto: [ine_municipio11, localidad:1, direccion:1 de Julio 52, Centro, 2438 Centro, Camp, Mexico, lon:-91.046294, lat:18.183451]]	17-12-2018	31-12-2018	85,207.94	85,207.94	85,207.94	85,207.94	85,207.94	[esto: [isto_altraAdministración directa, numero_contrato:0202, convenio:Municipio de Candelaria, monto:85207.94, importe_modificado:85207.94]]	[meta: [unidad_medida:Luminaria, avance:17.0]]	1501272/proyecto_PROCESO, 1501272/proyecto_INICIO, 1501272/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	CAM180301389878	Proyecto de inversión	6704	[fpi: [isto_recurso2018_remo23_modificada11, ppe_ppe_09, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES), monto:288.06, modificado:296.06, R2: [isto_recurso2017_remo23_modificada11, ppe_ppe_09, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES), monto:611.94, modificado:611.94]]	Rehabilitación de Alumbrado Público	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. Ayuntamiento de Candelaria	FONDO PETROLERO-M-17-APR011003	N	0	0	9812	[meta: [unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[esto: [ine_municipio11, localidad:1, direccion:3ra de Julio 39, 2438, Candelaria, Campeche, Mexico, lon:-91.046294, lat:18.183451]]	25-07-2018	23-08-2018	67,048.00	67,048.00	67,048.00	67,048.00	67,048.00	[esto: [isto_altraAdquisición materia, contrato:RAC/2018/FONDO PETROLERO-1002-2018, contrato:Comercializadora de Bienes de Consumo S de RL de CV, convenio:Municipio de Candelaria, monto:67048.0, importe_modificado:67048.0]]	[meta: [unidad_medida:Lote, avance:1.0]]	1389870/proyecto_FIN, 1389878/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2018	5	CAM180301389882	Proyecto de inversión	335000	[fpi: [isto_recurso2018_remo23_modificada11, ppe_ppe_09, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES), monto:335000.0, modificado:335000.0]]	Mantenimiento de Obras de Drenaje Público	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. Ayuntamiento de Candelaria	FONDO PETROLERO-M-18-APR011001	N	0	0	9812	[meta: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[esto: [ine_municipio11, localidad:1, direccion:3ra de Julio 39, 2438 Candelaria, Campeche, Mexico, lon:-91.046294, lat:18.183451]]	16-07-2018	29-08-2018	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	[esto: [isto_altraServicios, numero_contrato:RAC/2018/FONDO PETROLERO-002-2018, contrato:Juan Alberto Viana Pacheco, convenio:Municipio de Candelaria, monto:335000.0, importe_modificado:335000.0]]	[meta: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]]	1389882/proyecto_PROCESO, 1389882/proyecto_FIN, 1389882/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2018	5	CAM180401501337	Proyecto de inversión	2309	[fpi: [isto_recurso2017_remo23_modificada11, ppe_ppe_09, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES), monto:2309.00, modificado:2309.00, R2: [isto_recurso2018_remo23_modificada11, ppe_ppe_09, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES), monto:2309.00, modificado:2309.00]]	Rehabilitación de Alumbrado Público	4	Campeche	11	Candelaria	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	H. Ayuntamiento de Candelaria	NAH-001	N	0	0	9812	[meta: [unidad_medida:Luminaria, meta:3.0, meta_modificada:3.0]]	[esto: [ine_municipio11, localidad:1, direccion:Calle 18 13, Centro, 2438 Candelaria, Camp, Mexico, lon:-91.046294, lat:18.183451]]	17-12-2018	31-12-2018	2,309.50	2,309.50	2,309.50	2,309.50	2,309.50	[esto: [isto_altraAdministración directa, numero_contrato:0266, convenio:Municipio de Candelaria, monto:2309.00, importe_modificado:2309.50]]	[meta: [unidad_medida:Luminaria, avance:3.0]]	1501337/proyecto_PROCESO, 1501337/proyecto_INICIO, 1501337/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances