

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2015-2018
REPORTE TRIMESTRAL A NIVEL PROYECTO

SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (SFU) DEL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2016

Total: 13

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM15150100482441	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Tablón, En El Municipio De Candelaria.	3208	Campeche	Candelaria	El Tablón	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$924,756	\$924,756	\$924,756	\$924,756	\$924,756	\$924,756	100.00	\$0	Metros lineales	114	0.00	100.00	Financiera: incluye mezcla PROII 739,805.17 y FIM 184,951.31 / Física: / Registro: LA OBRA SE CONCLUYÓ EL TRIMESTRE PASADO, SE ACTUALIZA EL REGISTRO POR CONCLUSIÓN DEL PAGO PENDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100482601	Construcción Del Camino Miguel De La Madrid (El Pañuelo)-La Peregrina, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 10 000	3180	Campeche	Candelaria	La Peregrina	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$17,000,000	\$12,063,492	\$12,063,492	\$12,063,492	\$12,063,492	\$12,063,492	\$12,063,492	100.00	\$0	Kilómetro	152	0.00	100.00	Financiera: SE ACTUALIZA POR CONCLUSIÓN DEL PAGO / Física: REPORTADA AL 100% EL TRIMESTRE PASADO / Registro: EL PROYECTO CONCLUYÓ AL CIERRE 2015, SE ACTUALIZA EL REGISTRO POR CONCLUSIÓN DE UN PAGO PENDIENTE QUE AUN NO ESTABA MINISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100482696	Construcción Del Camino San José De Las Montañas- Nueva Rosita II Tramo Del Km 0 000 Al Km 6 000	3181	Campeche	Candelaria	Nueva Rosita II	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,200,000	\$4,919,233	\$4,919,233	\$4,919,233	\$4,919,233	\$4,919,233	\$4,919,233	100.00	\$0	Kilómetro	305	0.00	100.00	Financiera: INCLUYE MEZCLA PROII 3,935,386.20 y FIM 983,846.54 / Física: SE REPORTA POR ACTUALIZACIÓN DEL PAGO / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA EL TRIMESTRE PASADO, SE ACTUALIZA EL REGISTRO POR CONCLUSIÓN DEL PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100484077	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Juan Arroyo Las Golondrinas, En El Municipio De Candelaria.	-	Campeche	Candelaria	Arroyo San Juan (Las Golondrinas)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$860,000	\$521,169	\$521,169	\$521,169	\$521,169	\$521,169	\$521,169	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: incluye mezcla PROII 419,935.40 y FIM 104,233.85 / Física: / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA AL 100% EL TRIMESTRE PASADO, SE ACTUALIZA POR CONCLUSIÓN DEL PAGO PENDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100484142	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Emiliano Zapata, En El Municipio De Candelaria.	3109	Campeche	Candelaria	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$637,610	\$637,610	\$637,610	\$637,610	\$637,610	\$637,610	100.00	\$0	Metros lineales	237	0.00	100.00	Financiera: incluye aportación PROII 510,088.21 y FIM 127,522.04 / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO EL TRIMESTRE PASADO, SE ACTUALIZA POR CONCLUSIÓN DEL PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100484311	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Miguel De La Madrid El Pañuelo, En El Municipio De Candelaria.	3132	Campeche	Candelaria	Miguel de la Madrid (El Pañuelo)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$978,939	\$978,939	\$978,939	\$978,939	\$978,939	\$978,939	100.00	\$0	Metros lineales	135	0.00	100.00	Financiera: incluye mezcla PROII 783,151.10 y FIM 139,787.77 / Física: / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE PASADO, SE ACTUALIZA REGISTRO POR CONCLUSIÓN DEL PAGO PENDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100484446	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San José De La Montaña, En El Municipio De Candelaria.	3175	Campeche	Candelaria	San José de las Montañas	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$750,000	\$243,533	\$243,533	\$243,533	\$243,533	\$243,533	\$243,533	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: INCLUYE INVERSIÓN FIM 48,706.53 y PROII 194,826.14 / Física: / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA AL 100% AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, SE REPORTA ACTUALMENTE POR CONCLUSIÓN DEL PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100484511	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Pimental II, En El Municipio De Candelaria.	3176	Campeche	Candelaria	El Pimental Dos	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$850,000	\$459,493	\$459,493	\$459,493	\$459,493	\$459,493	\$459,493	100.00	\$0	Metros lineales	260	0.00	100.00	Financiera: incluye aportación PROII 367,894.00 y FIM 81,898.51 / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO EL TRIMESTRE PASADO, SE ACTUALIZA POR CONCLUSIÓN DEL PAGO PENDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100484569	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Corte Pajal, En El Municipio De Candelaria.	3108	Campeche	Candelaria	Corte Pajal	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000	\$510,436	\$510,436	\$510,436	\$510,436	\$510,436	\$510,436	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: INCLUYE MEZCLA PROII 406,348.94 y FIM 102087.23 / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CIERRE 2015, SE ACTUALIZA POR CONCLUSIÓN DEL PAGO PENDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100484622	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Desengaño, En El Municipio De Candelaria.	3107	Campeche	Candelaria	El Desengaño	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$456,702	\$456,702	\$456,702	\$456,702	\$456,702	\$456,702	100.00	\$0	Metros lineales	930	0.00	100.00	Financiera: incluye aportación PROII 365,361.50 y FIM 91,340.37 / Física: / Registro: EL PROYECTO CONCLUYÓ EL TRIMESTRE PASADO, SE ACTUALIZA POR CONCLUSIÓN DEL PAGO PENDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100485221	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Román, En El Municipio De Candelaria.	3177	Campeche	Candelaria	San Román	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,600,000	\$2,599,413	\$2,599,413	\$2,599,413	\$2,599,413	\$2,599,413	\$2,599,413	100.00	\$0	Metros lineales	86	0.00	100.00	Financiera: incluye mezcla PROII 2,079,530.62 y FIM 519,882.65 / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO EL TRIMESTRE PASADO, SE ACTUALIZA POR CONCLUSIÓN DEL PAGO PENDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100485256	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De La Peregrina, En El Municipio De Candelaria.	3178	Campeche	Candelaria	La Peregrina	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,499,543	\$2,499,543	\$2,499,543	\$2,499,543	\$2,499,543	\$2,499,543	100.00	\$0	Metros lineales	152	0.00	100.00	Financiera: incluye mezcla PROII 1,999,634.52 y FIM 499,908.63 / Física: / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA EL TRIMESTRE PASADO, SE ACTUALIZA POR CONCLUSIÓN DEL PAGO PENDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100485333	Construcción Del Sistema De Agua Para Beneficiar A La Localidad De Nueva Rosita II, En El Municipio De Candelaria	3179	Campeche	Candelaria	Nueva Rosita II	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,600,000	\$2,533,432	\$2,533,432	\$2,533,432	\$2,533,432	\$2,533,432	\$2,533,432	100.00	\$0	Metros lineales	59	0.00	100.00	Financiera: incluye mezcla PROII 2,026,745.70 y FIM 506,686.42 / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO EL TRIMESTRE PASADO, SE ACTUALIZA POR CONCLUSIÓN DEL PAGO PENDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.