

**H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA**  
**ESTADO DE CAMPECHE**  
**2021-2024**  
**INFORME FISICO-FINANCIERO FISE 2023**  
**4to. TRIMESTRE 2023 (CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2023)**

CICLO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESTINO	ENTIDAD	MUNICIPIO	INSTITUCION EJECUTORA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	APROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCES %	
															FISICO	FINANCIERO
2023	R.33 FAIS Entidades (FISE)	Construcción de calle en la localidad Primer Presidente de México Guadalupe Victoria, en el Municipio de Candelaria	Campeche	Candelaria	H. Ayuntamiento de Candelaria	Contratada	75	1620 m2	11-09-2023	24-11-2023	850,900.03	850,900.03	255,270.01	595,630.02	100%	30%
2023	R.33 FAIS Entidades (FISE)	Construcción de pozo profundo de agua entubada en la localidad la Pelusa, en el Municipio de Candelaria	Campeche	Candelaria	H. Ayuntamiento de Candelaria	Contratada	321	1 pozo	11-09-2023	24-11-2023	2,636,256.31	2,636,256.31	1,860,362.43	775,893.88	100%	71%

**NOTA:** EL FORMATO DEL COMPONENTE DESTINO DEL GASTO DEL SRFT, APLICA EN LA PLATAFORMA A NIVEL ESTATAL.