

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA  
ESTADO DE CAMPECHE  
PERIODO 2015-2018  
REPORTE TRIMESTRAL NIVEL PROYECTO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 13

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CAM15150300570225	Construcción Del Área De Dormitorio Para Niños Y Niñas De La Casa Comunitaria Del Niño Indígena Pac Kujil	APR011075	Campeche	Candelaria	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$3,999,877	\$2,999,908	\$3,999,877	\$3,999,877	\$3,999,877	\$2,999,908	100.00	\$0	Metros Cuadrados	930	0.00	100.00	Financiera: la inversión incluye PAE(CDI) 1,999,938.44, FISM 999,969.22, ESTAL 999,969.22 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300581565	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De La Pelusa	APR011070	Campeche	Candelaria	La Pelusa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$183,000	\$183,000	\$183,000	\$183,000	\$183,000	\$183,000	\$183,000	100.00	\$0	Luminaria	68	0.00	100.00	Financiera: / Física: La meta son 16 postes de acuerdo a información proporcionada por CFE / Registro: El recurso se transfirió a Comisión Federal de Electricidad, quien será el ejecutor directo de la obra según convenio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400601362	Construcción De Sistema De Agua Potable Y Red De Distribución	APR011085	Campeche	Candelaria	Emiliano Zapata III	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,900,000	\$2,898,563	\$2,898,563	\$2,898,563	\$2,898,563	\$2,898,563	\$1,711,662	100.00	\$0	Metros lineales	186	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400601373	Ampliación De La Red De Agua Potable	APR011087	Campeche	Candelaria	Primer Presidente de México (Guadalupe Victoria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$421,733	\$421,523	\$421,523	\$421,523	\$421,523	\$421,523	\$382,952	100.00	\$0	Metros lineales	268	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400601381	Ampliación De La Red De Agua Potable	APR011088	Campeche	Candelaria	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$269,738	\$268,915	\$268,915	\$268,915	\$268,915	\$268,915	\$227,120	100.00	\$0	Metros lineales	398	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400601394	Construcción De La Red De Energía Eléctrica	APR011086	Campeche	Candelaria	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Vivienda	En Ejecución	2015	\$655,615	\$654,909	\$654,909	\$654,909	\$654,909	\$654,909	\$596,394	100.00	\$0	Metros lineales	26	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400601397	Ampliación De La Red De Agua Potable	APR011089	Campeche	Candelaria	Paraiso Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$267,977	\$267,692	\$267,692	\$267,692	\$267,692	\$267,692	\$234,711	100.00	\$0	Metros lineales	348	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400601404	Ampliación De La Red De Agua Potable	APR011090	Campeche	Candelaria	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$171,060	\$170,518	\$170,518	\$170,518	\$170,518	\$170,518	\$146,567	100.00	\$0	Metros lineales	242	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400601411	Ampliación De La Red De Agua Potable	APR011091	Campeche	Candelaria	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$133,494	\$133,402	\$133,402	\$133,402	\$133,402	\$133,402	\$114,214	100.00	\$0	Metros lineales	307	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400601423	Construcción De Drenaje Pluvial En La Col. Acañán De La Ciudad De Candelaria	APR011084	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,357,678	\$1,354,135	\$1,354,135	\$1,354,135	\$1,354,135	\$1,354,135	\$1,158,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,812	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400603525	Construcción De Albergue Escolar Indígena (Segunda Etapa) Cocina Comedor De La Casa Comunitaria Del Niño Indígena (Pac Kujil)	APR011092	Campeche	Candelaria	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Educación	En Ejecución	2015	\$214,096	\$214,090	\$214,090	\$214,090	\$214,090	\$214,090	\$0	100.00	\$0	Equipamiento	930	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400619395	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	SN	Campeche	Candelaria	Tenancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	100.00	\$0	Kilómetro	79	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: según datos proporcionados en reportes de avance físico la obra fue ejecutada durante el tercer trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400619448	Pavimentación De La Calle 4 Entre 33 Y 39 Col. San Martín	SN	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,152,511	\$1,152,504	\$1,077,504	\$1,152,504	\$1,152,504	\$1,152,504	\$931,604	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,812	0.00	100.00	Financiera: la inversión programada considera recursos de FISM 2015 931,603.77 y FISM 2016 por 220,900.37 / Física: / Registro: Según datos proporcionados en reportes de avance físico-financiero la obra fue ejecutada durante el periodo 2012-2015 en el tercer trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.