





















H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA  
2021-2024

REPORTE DESTINO DEL GASTO SRFT  
4TO. TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	ID_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAFUTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	4	CAM2203021 06734	Proyecto de inversión	3,275,302.22	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3275302.22, modificado:3271767.58}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD ARROYO SAN JUAN LAS GOLDONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 74120	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y validades	Sin identificar	Municipio de Candelaria	74120	5	110	105	0	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5532.0, meta_modificada: 5532.0]}	1	{geo: {cve_municipio:11, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDO ARROYO SAN JUAN LAS GOLDONDRINAS, 24348 ARROYO SAN JUAN LAS GOLDONDRINAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE BARRERA Y CALLE LAZARO CARDONA, CALLE BARRERA LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES CALLE BAB, lon:-90.6390693, lat:18.1065434}}	01-07-2022	30-09-2022	3,271,767.58	3,271,767.58	3,271,767.58	2,104,601.24	2,104,601.24	{ccto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC /DOPDU/FAISM-073/2022, contratista:Concretos y Pavimentos del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:3271767.58, importe_modificado:3271767.58]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5532.0]}	(2106734/proyecto_INICIO, 2106734/proyecto_PROCESO, 2106734/proyecto_FIN, 2106734/proyecto_PROCESO, 2106734/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM2203021 06790	Proyecto de inversión	751,757.38	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751757.38, modificado:749932.89}}	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 74846	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	74846	5	105	100	0	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada: 400.0]}	1	{geo: {cve_municipio:11, localidad:341, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDO MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO, 24945 MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, SE ENCUENTRA A 40 MTS DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES D, lon:-90.40702036, lat:17.99932371}}	01-07-2022	30-09-2022	749,932.89	749,932.89	749,932.89	642,369.57	642,369.57	{ccto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC /DOPDU/FAISM-074/2022, contratista:Jose Elias Sazo Santiago, convocante:Municipio de Candelaria, monto:749932.89, importe_modificado:749932.89]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0]}	(2106780/proyecto_INICIO, 2106780/proyecto_PROCESO, 2106780/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM2203021 06783	Proyecto de inversión	956,712.15	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956712.15, modificado:1183784.37}}	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD ESTRELLA DEL SUR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 74858	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Candelaria	74858	5	100	55	0	{meta: [unidad_medida: ent(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]}	1	{geo: {cve_municipio:11, localidad:388, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDO ESTRELLA DEL SUR, 24384 ESTRELLA DEL SUR, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A 85 MTS DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, lon:-90.66830747, lat:17.82681265}}	01-07-2022	30-09-2022	1,183,784.37	1,183,784.37	1,183,784.37	355,135.31	355,135.31	{ccto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC /DOPDU/FAISM-076/2022, contratista:Ivan Tello Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1183784.37, importe_modificado:1183784.37]}	{meta: [unidad_medida:ent(s) de salud, avance:1.0]}	(2106783/proyecto_INICIO, 2106783/proyecto_PROCESO, 2106783/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM2204021 48899	Proyecto de inversión	343,255.81	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343255.81, modificado:343255.81}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 75451	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Candelaria	75451	5	196	186	0	{meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta:555.0, meta_modificada: 554.5]}	1	{geo: {cve_municipio:11, localidad:356, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDO LA ESMERALDA, 24348 LA ESMERALDA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 M DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EIDO Y A 500 M DE LA COMISARIA, lon:-90.71276489, lat:18.09271844}}	01-10-2022	31-12-2022	343,255.81	343,255.81	343,255.81	-	-	{ccto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC /DOPDU/FAISM-077/2022, contratista:Joel Martinez Morales, convocante:Municipio de Candelaria, monto:343255.81, importe_modificado:343255.81]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:554.5]}	(2148899/proyecto_FIN, 2148899/proyecto_INICIO, 2148899/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM2204021 48901	Proyecto de inversión	1,393,298.41	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393298.41, modificado:1393298.41}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA MISTERIOSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 75481	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Candelaria	75481	5	378	320	0	{meta: [unidad_medida: ent(s), meta:1.0, meta_modificada: 1.0]}	1	{geo: {cve_municipio:11, localidad:344, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDO LA MISTERIOSA, 24345 LA MISTERIOSA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, SE ENCUENTRA A 15 MTS AL SUR LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES SIN FRENTE DE LA CANCHA SE ENCU, lon:-90.50112301, lat:18.02634887}}	01-10-2022	31-12-2022	1,393,298.41	1,393,298.41	1,393,298.41	805,376.22	805,376.22	{ccto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC /DOPDU/FAISM-087/2022, contratista:Talleres y Multiservicios Comerciales, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:1393298.41, importe_modificado:1393298.41]}	{meta: [unidad_medida:ent(s), avance:1.0]}	(2148901/proyecto_INICIO, 2148901/proyecto_FIN, 2148901/proyecto_PROCESO, 2148901/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM2204021 73917	Proyecto de inversión	262,638.86	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262638.86, modificado:262638.86}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 313058	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	313058	5	7	5	0	{meta: [unidad_medida: Cuartos(s), meta:2.0, meta_modificada: 2.0]}	1	{geo: {cve_municipio:11, localidad:318, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDO EL DESENGAÑO, 24348 EL DESENGAÑO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE REALIZARA A 200 M DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A 100 M DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-90.44694014, lat:17.86645179}}	01-10-2022	31-12-2022	262,638.86	262,638.86	262,638.86	-	-	{ccto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC /DOPDU/FAISM-088/2022, contratista:RAMDABRARI, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:262638.86, importe_modificado:262638.86]}	{meta: [unidad_medida:Cuartos(s), avance:2.0]}	(2173917/proyecto_INICIO, 2173917/proyecto_PROCESO, 2173917/proyecto_FIN, 2173917/proyecto_PROCESO, 2173917/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM2204021 74434	Proyecto de inversión	143,302.26	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143302.26, modificado:143302.26}}	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD ARROYO SAN JUAN LAS GOLDONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 315290	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Candelaria	315290	5	75	69	0	{meta: [unidad_medida: Canchas(s), meta:1.0, meta_modificada: 1.0]}	1	{geo: {cve_municipio:11, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDO ARROYO SAN JUAN LAS GOLDONDRINAS, 24348 ARROYO SAN JUAN LAS GOLDONDRINAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, SE ENCUENTRA A 100 MTS AL OESTE EN LA ESCUELA PR, lon:-90.63029767, lat:18.10695056}}	01-10-2022	31-12-2022	143,302.26	143,302.26	143,302.26	42,990.68	42,990.68	{ccto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC /DOPDU/FAISM-081/2022 4, contratista:Francisco Javier Sanchez Lopez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:143302.26, importe_modificado:143302.26]}	{meta: [unidad_medida:Canchas(s), avance:1.0]}	(2174434/proyecto_INICIO, 2174434/proyecto_PROCESO, 2174434/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM2201020 61364	Proyecto de inversión	751,757.38	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751757.38, modificado:742435.62}}	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1904	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	1904	5	145	138	0	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:484.0, meta_modificada: 484.0]}	1	{geo: {cve_municipio:11, localidad:629, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDO SOLIDARIDAD, 24346 SOLIDARIDAD, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE REALIZARA A 2 CUADRAS DE LA COMISARIA EIDAL Y A 300 M DE LA CANCHA TECHADA, lon:-90.4087722, lat:17.84455478}}	29-03-2022	27-05-2022	742,435.62	742,435.62	742,435.62	565,717.46	565,717.46	{ccto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC /DOPDU/FAISM-034/2022, contratista:PRONHER, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:742435.62, importe_modificado:742435.62]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.0]}	(2061364/proyecto_INICIO, 2061364/proyecto_FIN, 2061364/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM2201020 61365	Proyecto de inversión	5,182,947.67	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5182947.67, modificado:5180155.01}}	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA MALECON EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB CINCUENTA Y CINCO - 1922	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	1922	5	5804	5317	0	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2219.0, meta_modificada: 2219.0]}	1	{geo: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MALECON CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE MALECON Y CALLE 14, CALLE 16, LA OBRA SE REALIZARA EN EL MALECON DE LA CIUDAD EN LA CALLE 14 Y CALLE 16 DE LA COL CENTRO, lon:-91.04989995, lat:18.18490340}}	29-03-2022	27-05-2022	5,180,155.01	5,180,155.01	5,180,155.01	4,698,334.39	4,698,334.39	{ccto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC /DOPDU/FAISM-035/2022, contratista:Carlos Galvanstrategi Lopez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:5180155.01, importe_modificado:5180155.01]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2219.0]}	(2061365/proyecto_INICIO, 2061365/proyecto_PROCESO, 2061365/proyecto_FIN, 2061365/proyecto_PROCESO, 2061365/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones







H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA  
2021-2024

REPORTE DESTINO DEL GASTO SRFT  
4TO. TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_PROYECTO	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAFUTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	4	CAM220302106695	Proyecto de inversión	167,629.86	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167629.86, modificado:166277.21}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR PRIMERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 73364	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	73364	5	27	23	0	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada: 278.75]		{geo: {cve_municipio:11, localidad:34, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO EL MIRADOR PRIMERO, 24345 EL MIRADOR PRIMERO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE REALIZARA A 2 CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL Y A 3 CUADRAS DE LA L, lon: 90.32098, lat:18.02360997}}	01-07-2022	30-09-2022	166,277.21	166,277.21	166,277.21	49,883.17	49,883.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC /DOPDU/FAISM-062/2022, contratista:Hilario Reyna, convocado:Municipio de Candelaria, monto:166277.2, importe_modificado:166277.2}}	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.75]	{2106696/proyecto_INICIO, 2106695/proyecto_FIN, 2106695/proyecto_PROCESO, 2106695/proyecto_FIN, 2106695/proyecto_INICIO, 2106695/proyecto_PROCESO, 2106695/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220302106696	Proyecto de inversión	167,629.86	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167629.86, modificado:163659.86}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 73366	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	73366	5	25	25	0	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada: 278.75]		{geo: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO EL NARANJO, 24338 EL NARANJO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 21 NARJO Y CALLE LAZARO CARONAS, CALLE MIGUEL ALEMAN LA OBRA SE REALIZARA A 300 M DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A 2 CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL A, lon:91.12799886, lat:18.02207960}}	01-07-2022	30-09-2022	163,659.86	163,659.86	163,659.86	49,097.96	49,097.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC /DOPDU/FAISM-063/2022, contratista:Joel Martinez Morales, convocado:Municipio de Candelaria, monto:163659.85, importe_modificado:163659.85}}	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.75]	{2106696/proyecto_PROCESO, 2106696/proyecto_INICIO, 2106696/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220302106707	Proyecto de inversión	167,629.86	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167629.86, modificado:164406.06}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 73402	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	73402	5	23	27	0	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada: 278.75]		{geo: {cve_municipio:11, localidad:56, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO SAN MIGUEL, 24335 SAN MIGUEL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE REALIZARA A LA SALIDA HACIA LA LOCALIDAD DESENGAÑO A 300 M DE LA CASA DE SALUD A, lon: 90.54433339, lat:17.91488157}}	01-07-2022	30-09-2022	164,406.06	164,406.06	164,406.06	106,262.28	106,262.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC /DOPDU/FAISM-061/2022, contratista:Francisco Javier Sanchez Lopez, convocado:Municipio de Candelaria, monto:164406.06, importe_modificado:164406.06}}	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.75]	{2106707/proyecto_INICIO, 2106707/proyecto_PROCESO, 2106707/proyecto_FIN, 2106707/proyecto_INICIO, 2106707/proyecto_PROCESO, 2106707/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220302106736	Proyecto de inversión	1,704,401.97	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704401.97, modificado:1700839.33}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 74159	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Candelaria	74159	5	40	85	0	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada: 2700.0]		{geo: {cve_municipio:11, localidad:412, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO EL PEDREGAL, 24348 EL PEDREGAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A 30 MTS DEL RIO Y A 80 MTS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE ENCUENTRA EN 60, lon:90.73707777, lat:18.17203735}}	01-07-2022	30-09-2022	1,700,839.33	1,700,839.33	1,700,839.33	1,100,185.09	1,100,185.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC /DOPDU/FAISM-072/2022, contratista:Carlos de los Angeles, convocado:Municipio de Candelaria, monto:1700839.33, importe_modificado:1700839.33}}	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0]	{2106736/proyecto_INICIO, 2106736/proyecto_PROCESO, 2106736/proyecto_FIN, 2106736/proyecto_INICIO, 2106736/proyecto_PROCESO, 2106736/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM2204021048893	Proyecto de inversión	4,283,062.19	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4283062.19, modificado:4283062.19}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 75327	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	75327	5	130	120	0	[meta]: [unidad_medida: Cuartos, meta:50.0, meta_modificada: 40.0]		{geo: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE 43 CIUDAD INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 2, CALLE 12 LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES 29 Y 27 12 1415 17 16 19 23 25 34 31 37 Y 18 EN LAS DIFERENTES AGUAS DE LA CARRETERA MUDA, lon: 91.04272353, lat:18.18292994}}	01-10-2022	31-12-2022	4,283,062.19	4,283,062.19	4,283,062.19	1,284,918.06	1,284,918.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC /DOPDU/FAISM-083/2022, contratista:Maria del Carmen Zamudio Leon, convocado:Municipio de Candelaria, monto:4283062.19, importe_modificado:4283062.19}}	[meta]: [unidad_medida:Cuartos, avance:40.0]	{2148893/proyecto_INICIO, 2148893/proyecto_PROCESO, 2148893/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM2204021074446	Proyecto de inversión	143,302.26	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143302.26, modificado:143302.26}}	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 315344	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Candelaria	315344	5	39	38	0	[meta]: [unidad_medida: Canchas(s), meta:1.0, meta_modificada: 1.0]		{geo: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO EL DESENGAÑO, 24346 EL DESENGAÑO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA AL SUR A 300 MTS EL PARQUE PRINCIPAL AL NORTE AL 100 MTS SE ENCUENTRA EL CENTRO, lon:90.44578679, lat:17.86669883}}	01-10-2022	31-12-2022	143,302.26	143,302.26	143,302.26	42,990.68	42,990.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC /DOPDU/FAISM-081/2022, contratista:Francisco Javier Sanchez Lopez, convocado:Municipio de Candelaria, monto:143302.26, importe_modificado:143302.26}}	[meta]: [unidad_medida:Canchas(s), avance:1.0]	{2174446/proyecto_FIN, 2174446/proyecto_INICIO, 2174446/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM2201020041445	Proyecto de inversión	1,853,447.91	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853447.91, modificado:1818028.62}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE TREINTA Y NUEVE ENTRE DIECISEIS Y CUARENTA Y UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB TRECIENOSCARENTAYUNO - 2726	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Candelaria	2726	5	208	204	0	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1362.0, meta_modificada: 1362.0]		{geo: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE 39 CIUDAD ADALAM, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 08, CALLE 41 LA OBRA SE REALIZARA SE ENCUENTRA UBICADO A 120 MTS DE LA AV. EIDO DE JULIO EN DIRECCION DE LA COLONIA VICENTE FOX QUESADA CALLE 39, lon:91.0355051, lat:18.18989593}}	29-03-2022	27-05-2022	1,818,028.62	1,818,028.62	1,818,028.62	1,818,028.62	1,818,028.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC /DOPDU/FAISM-094/2022, contratista:José Paulino Pérez Guilleres, convocado:Municipio de Candelaria, monto:1818028.62, importe_modificado:1818028.62}}	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1362.0]	{2061445/proyecto_INICIO, 2061445/proyecto_PROCESO, 2061445/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observaciónLa meta real corresponde a 1.188 m2, usuario:mariaolopez, fecha:2023-01-09))	Sin observaciones
2022	4	CAM2201020041670	Proyecto de inversión	745,757.38	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751757.38, modificado:745035.88}}	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 5039	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	5039	5	204	204	0	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada: 484.0]		{geo: {cve_municipio:11, localidad:551, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO SAN JUAN, 24344 SAN JUAN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL ESPADO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL SE UBICA A UN COSTADO DEL POLIFUNCIÓNAL A, lon: 90.50287456, lat:18.44811077}}	29-03-2022	27-05-2022	745,035.88	745,035.88	745,035.88	745,035.88	745,035.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC /DOPDU/FAISM-037/2022, contratista:Jorge Armin Ortega Llamas, convocado:Municipio de Candelaria, monto:745369.5, importe_modificado:745035.88}}	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.0]	{2061670/proyecto_INICIO, 2061670/proyecto_FIN, 2061670/proyecto_PROCESO, 2061670/proyecto_INICIO, 2061670/proyecto_PROCESO, 2061670/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



















