

**H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
2021-2024**

**REPORTE DESTINO DEL GASTO SRFT
3ER. TRIMESTRE 2023**

DETALLE_P CYCLO	DETALLE_P TRIMESTRE	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PRO MONTO_GLOB AL APROBADA	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAM ENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PR ID_ENTIDAD RESPONSA	DETALLE_PR ENTIDAD_RE SPONSABLE	DETALLE_PR ID_MUNICI PIO	DETALLE_PR MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE_PROYEC TO TIPO_PROGRAM A	DETALLE_PR OYECTO CLASIFICAC ION	DETALLE_PR OYECTO SUBCLASIFI CACION	DETALLE_PR OYECTO INSTITUCIO N EJECUTO	DETALLE_P ROYECTO NUMERO_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO POBLACION BENEFICIA	DETALLE_P ROYECTO MUJERES	DETALLE_P ROYECTO HOMBRES	DETALLE_P ROYECTO BENEFICIA RIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOFRE RENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PR OYECTO FECHA_INCI O	DETALLE_PR OYECTO FECHA_TER MINO	AVANCE_FINA NCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINA NCIERO COMPROMETI DO	AVANCE_FINA NCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINA NCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINA NCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIE RO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOT OS	ESTATUS ESTATUS	FLUIJO FLUIJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES APTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES S REVISION		
	2023	3	CAM23030 2250847	Proyecto de inversión	745628.71	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745628.71, modificado:745628.71}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PARAGUAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168258	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	168258	5		18	12	0	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	1	31-08-2023	14-11-2023	745628.71	0	0	0	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0)}	{2250847/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	2023	3	CAM23030 2250853	Proyecto de inversión	745628.71	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745628.71, modificado:745628.71}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TRES PIEDRAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168286	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	168286	5		14	11	0	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	1	31-08-2023	14-11-2023	745628.71	0	0	0	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0)}	{2250853/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	2023	3	CAM23030 2250854	Proyecto de inversión	715777.85	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715777.85, modificado:744793.87}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA PEREGRINA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168301	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	168301	5		21	17	0	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	1	31-08-2023	14-11-2023	744753.87	0	0	0	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0)}	{2250854/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	2023	3	CAM23030 2250858	Proyecto de inversión	5381763.84	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5381763.84, modificado:5381763.84}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168320	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	168320	5		110	105	0	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0)}	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0)}	1	31-08-2023	14-11-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0)}	{2250858/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	2023	3	CAM23030 2250860	Proyecto de inversión	2572601.12	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2572601.12, modificado:2565071.07}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD PABLO GARCIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168341	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Candelaria	168341	5		277	297	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0)}	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0)}	1	04-09-2023	18-11-2023	2565071.07	0	0	0	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0)}	{2250860/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	2023	3	CAM23030 2250866	Proyecto de inversión	2435998.86	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435998.86, modificado:2435998.86}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD MONCLOVA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168359	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Candelaria	168359	5		206	180	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0)}	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0)}	1	04-09-2023	18-11-2023	2435998.86	0	0	0	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0)}	{2250866/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	2023	3	CAM23030 2250869	Proyecto de inversión	319866.21	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319866.21, modificado:319866.21}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD TENANCINGO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168368	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Candelaria	168368	5		36	41	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0)}	1	29-08-2023	12-11-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}	{2250869/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	2023	3	CAM23030 2250877	Proyecto de inversión	1285928.28	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285928.28, modificado:1285928.28}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD LA LUCHA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168396	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Candelaria	168396	5		80	50	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:748.0, meta_modificada:748.0)}	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:748.0, meta_modificada:748.0)}	1	01-09-2023	15-11-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0)}	{2250877/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
2021-2024**

**REPORTE DESTINO DEL GASTO SRFT
3ER. TRIMESTRE 2023**

DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOS AL APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAM ENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PR OYECTO ID ENTIDAD	DETALLE_PR OYECTO ENTIDAD_RE	DETALLE_PR OYECTO ID MUNICIPIO	DETALLE_PR OYECTO MUNICIPIO	DETALLE_PR OYECTO TIPO_PROGRAMA	DETALLE_PR OYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PR OYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PR OYECTO INSTITUCION	DETALLE_P ROYECTO NUMERO_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO POBLACION BENEFICIA	DETALLE_P ROYECTO MUJERES	DETALLE_P ROYECTO HOMBRES	DETALLE_P ROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOFRENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PR OYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PR OYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINAL RECIBIDO	AVANCE_FINAL COMPROMETIDO	AVANCE_FINAL DEVENGADO	AVANCE_FINAL EJERCIDO	AVANCE_FINAL PAGADO	AVANCE_FINAL CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUIJO FLUIJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES S REVISION
2023	3	CAM23010 2207447	Proyecto de inversión	1183443.31	(ffi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183443.31, modificado:1182888.96)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12872	4	Campeche	11	Candelaria	Deporte	Sin identificar	Municipio de Candelaria	12872	5	14	22	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0))	1	NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, SE ENCUENTRA A 80 MTS DEL SOTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, (lon: 90.7884206, lat:18.01237811)	15-03-2023	15-06-2023	1182888.96	1182888.96	1093726.8	1093726.8	1093726.8	(tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPLU/FAISMU N-009/2023, contratista:Jose Elias Razo Santiago, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1182888.96, importe_modificado:1182888.96)	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.0))	(2207447/proyecto_INICIO, 2207447/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	CAM23010 2207449	Proyecto de inversión	1183443.31	(ffi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183443.31, modificado:1222916.35))	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD LUNAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12885	4	Campeche	11	Candelaria	Deporte	Sin identificar	Municipio de Candelaria	12885	5	94	130	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0))	1	NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, SE ENCUENTRA A 120 M AL SUR DEL SALON DE LOS TESTIGOS DE EDU DE LA LOCALIDAD A 300 M DE LA CASA DE, (lon: 90.7971162, lat:18.0600842))	01-03-2023	30-06-2023	1222916.35	1222916.35	1118744.65	1118744.65	1118744.65	(tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPLU/FAISMU N-007/2023, contratista:Jonathan Abner Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1222916.35, importe_modificado:1222916.35)	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.0))	(2207449/proyecto_INICIO, 2207449/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	CAM23010 2207453	Proyecto de inversión	1183443.31	(ffi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183443.31, modificado:1222899.46))	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD RIO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12891	4	Campeche	11	Candelaria	Deporte	Sin identificar	Municipio de Candelaria	12891	5	100	95	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0))	1	NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, SE ENCUENTRA A ESTE A 70 MTS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL SUR A 30 SE ENC, (lon: 90.54592352, lat:18.18874802))	01-03-2023	30-06-2023	1222899.46	1222899.46	366842.84	366842.84	366842.84	(tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPLU/FAISMU N-005/2023, contratista:Carlos Roberto Colli Colin, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1222706.21, importe_modificado:1222706.21)	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.0))	(2207453/proyecto_INICIO, 2207453/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	CAM23010 2207455	Proyecto de inversión	1183443.31	(ffi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183443.31, modificado:2004427.32))	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12894	4	Campeche	11	Candelaria	Deporte	Sin identificar	Municipio de Candelaria	12894	5	200	162	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0))	1	NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, SE ENCUENTRA FRENTE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DE LA LOCALIDAD EL TIGRE Y A 250 M DE LA CASA DE S, (lon: 90.83483044, lat:18.13721896))	01-03-2023	30-06-2023	2004427.32	2004427.32	1450000.18	1450000.18	1450000.18	(tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPLU/FAISMU N-008/2023, contratista:Constructora ROEMKALI, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:2004427.32, importe_modificado:2004427.32)	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0))	(2207455/proyecto_INICIO, 2207455/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	CAM23010 2207799	Proyecto de inversión	1225947.58	(ffi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225947.58, modificado:1222706.21))	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16362	4	Campeche	11	Candelaria	Deporte	Sin identificar	Municipio de Candelaria	16362	5	182	99	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0))	1	NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, LA OBRAS SE ENCUENTRA A 30 MTS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SANTA ROSA, (lon: 90.46995556, lat:17.82707911)	01-03-2023	30-06-2023	1222706.21	1222706.21	1009301.09	1009301.09	1009301.09	(tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPLU/FAISMU N-006/2023, contratista:Mario Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1222706.21, importe_modificado:1222706.21)	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.0))	(2207799/proyecto_INICIO, 2207799/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	CAM23010 2207803	Proyecto de inversión	3783824.38	(ffi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3783824.38, modificado:3775168.0))	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD PABLO TORRES BURGOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16372	4	Campeche	11	Candelaria	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Candelaria	16372	5	148	145	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6450.0, meta_modificada:6304.0))	1	NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, SE ENCUENTRA A 30 MTS EN LA ENTRADA DE SAMUELE ENCUENTRA 15 MTS DEL CENTRO, (lon: 90.6970586, lat:18.29684967))	01-03-2023	30-06-2023	3775168	3775168	2439104.34	2439104.34	2439104.34	(tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPLU/FAISMU N-016/2023, contratista:Carlos de Jesus Ortega Alvarez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:3775168.0, importe_modificado:3775168.0))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6304.0))	(2207803/proyecto_INICIO, 2207803/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	CAM23010 2207805	Proyecto de inversión	2503367.82	(ffi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2503367.82, modificado:2491830.46))	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD PERILAGARTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16377	4	Campeche	11	Candelaria	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Candelaria	16377	5	360	350	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4907.0, meta_modificada:4206.0))	1	NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, SE ENCUENTRA A 30 MTS AL ESTE DONDE SE ENCUENTRA EL PANTON MUNICIPAL SE ENCUENTRA A 90 MT, (lon: 90.99489792, lat:18.1884900))	01-03-2023	30-06-2023	2491830.46	2491830.46	747549.14	747549.14	747549.14	(tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPLU/FAISMU N-017/2023, contratista:Concreto Sureste, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:2491830.46, importe_modificado:2491830.46)	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1262.0))	(2207805/proyecto_INICIO, 2207805/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	CAM23010 2207810	Proyecto de inversión	2956596.68	(ffi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2956596.68, modificado:2946227.69))	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16390	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Candelaria	16390	5	101	99	0	(meta: (unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, SE ENCUENTRA A 120 MTS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 158 ESTE Y A 40 M AL SUR, (lon: 90.50122658, lat:18.44818594))	01-03-2023	30-06-2023	2946227.69	2946227.69	1605895.78	1605895.78	1605895.78	(tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPLU/FAISMU N-002/2023, contratista:Joel Martinez Morales, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2946227.69, importe_modificado:2946227.69)	(meta: (unidad_medida:Planta(s), avance:0.35))	(2207810/proyecto_INICIO, 2207810/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
2021-2024

REPORTE DESTINO DEL GASTO SRFT
3ER. TRIMESTRE 2023

DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOB AL APROBADO	DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAM ENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PR OYECTO ID_ENTIDAD RESPONSA	DETALLE_PR OYECTO ENTIDAD_RE SPONSABLE	DETALLE_PR OYECTO MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE_PROYEC TO TIPO_PROGRAM A PROYECTO	DETALLE_PR OYECTO CLASIFICACI ON	DETALLE_PR OYECTO SUBCLASIFIC ACION	DETALLE_PR OYECTO INSTITUCION EJECUTORIA	DETALLE_P ROYECTO NUMERO_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO POBLACION BENEFICIA	DETALLE_P ROYECTO MUJERES	DETALLE_P ROYECTO HOMBRES	DETALLE_P ROYECTO BENEFICIA RIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOFRE NCIA	DETALLE_PR OYECTO FECHA_INCI PIO	DETALLE_PR OYECTO FECHA_TER MINO	AVANCE_FIN ANCIO RECAUDADO	AVANCE_FIN ANCIO COMPROMETI DO	AVANCE_FIN ANCIO DEVENGADO	AVANCE_FIN ANCIO EJERCIDO	AVANCE_FIN ANCIO PAGADO	AVANCE_FINANCIE RO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOT OS	ESTATUS ESTATUS	FLUIJO FLUIJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES S REVISION	
2023	3	CAM23010 2207814	Proyecto de inversión	2068360.28	{ff: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068360.28, modificado:2068360.28}}	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16400	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Candelaria	16400	5	265	220	0	{meta: {unidad_medida:Plantas(), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo: {cve_municipio:11, localidad:119, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO CUAHTEMOC, 24336 CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, SE ENCUENTRA A 120 MTS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y A 40 M LA CASA DE SALUD, lon: -91.2756513, lat:18.04398438}}	01-03-2023	30-06-2023	2060014.87	2060014.87	1811654.17	1811654.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPDU/FAISMU N-003/2023, contratista:Jose Elias Razo Santiago, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2060014.87, importe_modificado: 2060014.87}}	{meta: {unidad_medida:Plantas(), avance:0.83}}	{2207814/proyecto_INICIO, 2207814/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	CAM23020 2219632	Proyecto de inversión	106396.82	{ff: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106396.82, modificado:97606.82}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estat_mun:GASTO CORRIENTE, monto:8700.0, modificado:8700.0}}	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 43925	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	43925	5	174	186	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	{geo: {cve_municipio:11, localidad:130, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO LAS DELICIAS, 24336 LAS DELICIAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, 1. 10 EN LA CALLE PRINCIPAL, 2. A LADO DE LA SEGUNDA CALLE, 10 EN LA TERCER CALLE, lon: -91.3449356, lat:18.0990001}}	04-06-2023	01-12-2023	97696.82	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2219632/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM23020 2219713	Proyecto de inversión	3046165.19	{ff: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3046165.19, modificado:3046165.19}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD VENTUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 44365	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Candelaria	44365	5	362	337	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:5190.0, meta_modificada:5190.0}}	{geo: {cve_municipio:11, localidad:880, direccion:CALE YUCATAN EIDO VENTUSTIANO CARRANZA, 24337 VENTUSTIANO CARRANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO LOPEZ SERRANO SE ENCUENTRA UBICADA LA CALLE A 171 MTS AL NORTE DE CARLOS PEZZASE EN, lon: -91.62393430N, lat:18.14468133}}	04-06-2023	03-08-2023	3046165.19	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:0.0}}	{2219713/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM23020 2217403	Proyecto de inversión	312321.25	{ff: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312321.25, modificado:312321.25}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL ENGANTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31043	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	31043	5	32	48	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}}	{geo: {cve_municipio:11, localidad:154, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO EL ENGANTO, 24336 EL ENGANTO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, 1. A 200M DE LA IGLESIA CATORLEAZ, A 100 M DE LA CAMCHA DE LOS MULTIPLES, A 500M DE LA SAL, lon: -91.03018969, lat:17.98748691}}	02-06-2023	16-08-2023	314731.04	314731.04	314731.04	314731.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPDU/FAISMU N-041/2023, contratista:Robeth Rene Mendez Torres, convocante:Municipio de Candelaria, monto:306777.57, importe_modificado: 306777.57}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.0}}	{2217403/proyecto_INICIO, 2217403/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	CAM23020 2215913	Proyecto de inversión	1308901.5	{ff: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308901.5, modificado:1307555.91}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 23487	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	23487	5	28	28	0	{meta: {unidad_medida:Cuartos(), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo: {cve_municipio:11, localidad:342, direccion:CALE PIPILA EIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24334 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE CUARTO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LIBERTAD SE REALIZARA EN 2 VIVIENDAS EN LA CALLE CUARTA 3 VIVIENDAS EN LA C. lon: -90.84620171, lat:17.88884291}}	29-05-2023	13-08-2023	1307555.91	1307555.91	733785.19	733785.19	733785.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPDU/FAISMU N-041/2023, contratista:Candelaria del Carmen Zavala Gomez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1307555.91, importe_modificado: 1307555.91}}	{meta: {unidad_medida:Cuartos(), avance:8.0}}	{2215913/proyecto_INICIO, 2215913/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM23020 2217507	Proyecto de inversión	654357.94	{ff: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654357.94, modificado:653029.74}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO COMALCALCO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31757	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	31757	5	18	14	0	{meta: {unidad_medida:Cuartos(), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo: {cve_municipio:11, localidad:372, direccion:CALE MIGUEL HIDALGO EIDO NUEVO COMALCALCO, 24342 NUEVO COMALCALCO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE 2 DE FEBRERO LA OBRA SE REALIZARA A 100 M DE LA CASA DE SALUD A 30 M DE LA TENDA 0, lon: -90.87681758, lat:18.13796951}}	29-05-2023	13-08-2023	653029.74	653029.74	497825.1	497825.1	497825.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPDU/FAISMU N-038/2023, contratista:Matilde del Carmen Sanchez Ramez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:653029.74, importe_modificado: 653029.74}}	{meta: {unidad_medida:Cuartos(), avance:3.5}}	{2217507/proyecto_INICIO, 2217507/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM23020 2217532	Proyecto de inversión	274930.53	{ff: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274930.53, modificado:273636.87}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL NUEVO PARAGUAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31942	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	31942	5	23	29	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	{geo: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO EL NUEVO PARAGUAS, 24345 EL NUEVO PARAGUAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, 1. A LADO DE LA TENDAZ, A 10M DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL PUEBLO, A LADO DEL, lon: -90.34573386, lat:18.08144708}}	02-06-2023	16-08-2023	273636.87	273636.87	261506.51	261506.51	261506.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPDU/FAISMU N-040/2023, contratista:Jonathan Abner Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:273636.87, importe_modificado: 273636.87}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}}	{2217532/proyecto_INICIO, 2217532/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM23020 2217543	Proyecto de inversión	173092.16	{ff: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173092.16, modificado:172292.91}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ARROYO VEINTICUATRO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31991	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	31991	5	18	27	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}}	{geo: {cve_municipio:11, localidad:1401, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO ARROYO VEINTICUATRO DE MAYO, 24346 ARROYO VEINTICUATRO DE MAYO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, 1. A LADO DEL PARQUE, A 10M DE LA TENDA (SUCOSAS) A UN C, lon: -90.26075822, lat:17.95813314}}	02-06-2023	16-08-2023	172292.91	172292.91	164124.37	164124.37	164124.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPDU/FAISMU N-043/2023, contratista:Jonathan Abner Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:172292.91, importe_modificado: 172292.91}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{2217543/proyecto_INICIO, 2217543/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
2021-2024

REPORTE DESTINO DEL GASTO SRFT
3ER. TRIMESTRE 2023

DETALLE_P ROYECTO CICLO	DETALLE_P ROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_P ROYECTO FOLIO	DETALLE_P ROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROY MONTO_GLOB AL APROBADA	DETALLE_PROY DETALLE_PROYECTO FUEENTES_FINANCIAM IENTO	DETALLE_PROY DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PR ID_ENTIDAD RESPONSA	DETALLE_PR ENTIDAD_RE SPONSABLE	DETALLE_PR ID_MUNICI PIO	DETALLE_PR MUNICIPIO RESPONSA	DETALLE_PROYEC TIPO_PROGRAM A PROYECTO	DETALLE_PR OYECTO CLASIFICAC ION	DETALLE_PR OYECTO SUBCLASIFIC ACION	DETALLE_PR OYECTO INSTITUCIO N EJECUTO	DETALLE_P ROYECTO NUMERO_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO POBLACION BENEFICIA	DETALLE_P ROYECTO MUJERES	DETALLE_P ROYECTO HOMBRES	DETALLE_P ROYECTO BENEFICIAR IOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOFRE RENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PR OYECTO FECHA_INCI O	DETALLE_PR OYECTO FECHA_TER MINO	AVANCE_FINA NCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINA NCIERO COMPROMETI DO	AVANCE_FINA NCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINA NCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINA NCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIE RO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOT OS	ESTATUS ESTATUS	FLUIJO FLUIJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES APTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES S REVISION	
2023	3	CAM23020 2217547	Proyecto de inversión	273841.95	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, modificado:272502.46}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32008	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	32008	5		27	22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1	ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, 1 A LADO DEL CORRAL, A 50M DE LA TENDAJA, A UN COSTADO DE LA TORTILLERIA. A 15M, lon: -90.56334927, lat:17.84913363}	02-06-2023	16-08-2023	272502.46	272502.46	193303.3	193303.3	193303.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPDU/FAISMU N-045/2023, convocante:Jonathan Abner Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:272502.46, importe_modificado: 272502.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}}	{2217547/proyecto_INICIO, 2217547/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM23020 2217553	Proyecto de inversión	308967.46	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308967.46, modificado:305903.41}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TRES PIEDRAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32022	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	32022	5		28	42	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}	1	ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, 1 A LADO DE LA INTERSECCION DEL PUERTO, A UN COSTADO DE LA TENDAJA, A LADO DEL CORRAL, A 15M, lon: -90.37443945, lat:18.12272729}	03-06-2023	17-08-2023	305903.41	305903.41	179217.71	179217.71	179217.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPDU/FAISMU N-044/2023, convocante:Maria del Carmen Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:305903.41, importe_modificado: 305903.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.0}}	{2217553/proyecto_INICIO, 2217553/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM23020 2216939	Proyecto de inversión	1308901.5	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308901.5, modificado:1307791.31}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 28547	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	28547	5		26	24	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, SE REALIZARA 2 VIVIENDAS A 3 CUARAS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES 3 VIV, lon: -91.0290329, lat:18.14897987}	29-05-2023	13-08-2023	1307791.31	1307791.31	745294.12	745294.12	745294.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPDU/FAISMU N-031/2023, convocante:Maria del Carmen Zamudio León, convocante:Municipio de Candelaria, importe_modificado: 1307791.31}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}}	{2216939/proyecto_INICIO, 2216939/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM23020 2219159	Proyecto de inversión	124071.63	{ffi: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:10150.0, modificado:10130.0}, {ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113921.63, modificado:113921.63}}	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 40930	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	40930	5		194	203	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}	1	ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, 1 10 EN LA PRIMERA AVENIDA, 10 EN LA SEGUNDA AVENIDA, 5 A LA PRIMERA CALLE, 5, lon: -90.80633569, lat:18.25173045}	04-06-2023	01-12-2023	113921.63	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2219159/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM23020 2216964	Proyecto de inversión	1308901.5	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308901.5, modificado:1307971.86}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 28668	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	28668	5		32	26	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA DE DORMITORIOS SE REALIZARAN A 3 VIVIENDAS A 300 M DE LA SALIDA A MACHETAZO 3 VIVIEND, lon: -91.12722843, lat:18.02253663}	29-05-2023	13-08-2023	1307971.86	1307971.86	1307971.86	1307971.86	1307971.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPDU/FAISMU N-033/2023, convocante:Construcciones proyectos e ingenieria del Sureste, S.A de C.V, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1307971.86, importe_modificado: 1307971.86}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}	{2216964/proyecto_INICIO, 2216964/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM23020 2216986	Proyecto de inversión	1308901.5	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308901.5, modificado:1307052.79}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 28805	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	28805	5		38	35	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE REALIZARA A 1 300 M DE LA CANCHA DE USOS VZ A 400 M DE LA COMISARIA EIDAL, lon: -90.35168043, lat:18.24023483}	29-05-2023	13-08-2023	1307052.79	1307052.79	1066680.1	1066680.1	1066680.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPDU/FAISMU N-034/2023, convocante:Hilario Garza Reyna, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1307052.79, importe_modificado: 1307052.79}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}	{2216986/proyecto_INICIO, 2216986/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM23020 2217653	Proyecto de inversión	273841.95	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, modificado:482755.0}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA TIGRA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32472	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	32472	5		27	24	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1	ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, 1 A LADO DE LA TENDAJA, A UN COSTADO DE LA TORTILLERIA, A UN COSTADO, lon: -90.32547106, lat:17.83305644}	03-06-2023	17-08-2023	482750.02	482750.02	482750.02	482750.02	482750.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPDU/FAISMU N-045/2023, convocante:Ivan Tello Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:273841.95, importe_modificado: 273841.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}	{2217653/proyecto_INICIO, 2217653/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
2021-2024**

**REPORTE DESTINO DEL GASTO SRFT
3ER. TRIMESTRE 2023**

DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOB AL APROBADA	DETALLE_PROYECTO DETALLE_FINANCIAM ENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PR ID ENTIDAD	DETALLE_PR ENTIDAD_RESPONSA	DETALLE_PR ID MUNICIPIO	DETALLE_PR MUNICIPIO_RESPONSA	DETALLE_PROYEC TIPO PROGRAM A PROYECTO	DETALLE_PR OYECTO CLASIFICAC ION	DETALLE_PR OYECTO SUBCLASIFICAC ION	DETALLE_PR OYECTO INSTITUCIO N EJECUTIVO	DETALLE_P ROYECTO NUMERO_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO POBLACION BENEFICIA	DETALLE_P ROYECTO MUJERES	DETALLE_P ROYECTO HOMBRES	DETALLE_P ROYECTO BENEFICIA RIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO GEOGRAF ICA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PR OYECTO FECHA_INCI O	DETALLE_PR OYECTO FECHA_TER MINO	AVANCE_FINA NCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINA NCIERO COMPROMETI DO	AVANCE_FINA NCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINA NCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINA NCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIE RO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOT OS	ESTATUS ESTATUS	FLUIJO FLUIJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONE S OBSERVACIONE S REVISIÓN
2023	3	CAM23020	2217660	Proyecto de inversión	273841.95	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32497	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	32497	5	23	27	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0))		03-06-2023	17-08-2023	270418.17	270418.17	81125.45	81125.45	81125.45	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPDU/FAISMU N-046/2023, convocante:Municipio de Candelaria, monto:270418.17, importe_modificado:270418.17))	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2217660/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	CAM23020	2219177	Proyecto de inversión	124071.63	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL CHILAR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41072	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	41072	5	105	119	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0))		04-06-2023	01-12-2023	113921.63	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(2219177/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM23020	2219190	Proyecto de inversión	88722.02	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41150	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	41150	5	176	197	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0))		04-06-2023	01-12-2023	81472.02	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(2219190/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM23020	2219206	Proyecto de inversión	124071.63	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA PELLUSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41227	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	41227	5	42	43	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0))		04-06-2023	01-12-2023	113921.63	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(2219206/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM23020	2217678	Proyecto de inversión	273841.95	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NARCIZO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32617	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	32617	5	29	26	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0))		03-06-2023	17-08-2023	273841.95	273841.95	81213.65	81213.65	81213.65	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPDU/FAISMU N-046/2023, convocante:Municipio de Candelaria, monto:270712.17, importe_modificado:270712.17))	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2217678/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	CAM23020	2217700	Proyecto de inversión	273841.95	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ESTRELLA DEL SUR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32758	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	32758	5	27	22	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0))		03-06-2023	17-08-2023	270712.17	270712.17	81213.65	81213.65	81213.65	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPDU/FAISMU N-046/2023, convocante:Municipio de Candelaria, monto:270712.17, importe_modificado:270712.17))	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2217700/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	CAM23020	2219238	Proyecto de inversión	88722.02	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL DEL RÍO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41353	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	41353	5	51	61	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0))		04-06-2023	01-12-2023	81472.02	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(2219238/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM23020	2219246	Proyecto de inversión	194770.84	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41390	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	41390	5	103	98	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0))		04-06-2023	01-12-2023	178820.84	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(2219246/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
2021-2024

REPORTE DESTINO DEL GASTO SRFT
3ER. TRIMESTRE 2023

DETALLE_P ROVECTO CICLO	DETALLE_P ROVECTO TRIMESTRE	DETALLE_P ROVECTO FOLIO	DETALLE_P ROVECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOB AL APROBADO	DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO FUEENTES_FINANCIAM ENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PR ID_ENTIDAD RESPONSA	DETALLE_PR ENTIDAD_RE SPONSABLE	DETALLE_PR ID_MUNICI PIO	DETALLE_PR MUNICIPIO	DETALLE_PROYEC TO TIPO_PROGRAM A	DETALLE_PR OYECTO CLASIFICAC ION	DETALLE_PR OYECTO SUBCLASIFIC ACION	DETALLE_PR OYECTO INSTITUCIO N EJECUTO	DETALLE_P ROVECTO NUMERO_P ROVECTO	DETALLE_P ROVECTO POBLACION BENEFICIA	DETALLE_P ROVECTO MUJERES	DETALLE_P ROVECTO HOMBRES	DETALLE_P ROVECTO BENEFICIA RIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOFRE QUENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PR OYECTO FECHA_INCI CIO	DETALLE_PR OYECTO FECHA_TER MINO	AVANCE_FINA NCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINA NCIERO COMPROMETI DO	AVANCE_FINA NCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINA NCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINA NCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCI A CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOT OS	ESTATUS ESTATUS	FLUIJO FLUIJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_3 REVISION	
	2023	3	CAM23020 2217439	Proyecto de inversión	337753.71	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337753.71, modificado:333811.48}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL SUSPIRO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31307	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	31307	5		36	54	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.0, meta_modificada:492.0)}	{geo1: {eve_municipio:11, localidad:633, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO EL SUSPIRO, 24336 EL SUSPIRO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, 1. A JOM DE LA ESCUELA PRIMARIA. A JOM DE LA TIENDITA DICONSA. A JOM DE LA SALIDA DEL PUE, lon:-91.0437278, lat:18.03188187}}	02-06-2023	16-08-2023	333813.48	333813.48	0	0	{tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPDU/FAISMU N-041/2023.1, contratista:Robeth Rene Mendez Torres, convocante:Municipio de Candelaria, monto:333813.48, importe_modificado:333813.48)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2217439/proyeto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
	2023	3	CAM23020 2219867	Proyecto de inversión	2926041.43	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2926041.43, modificado:2917239.35}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 45367	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Candelaria	45367	5		199	238	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4872.0, meta_modificada:4872.0)}	{geo1: {eve_municipio:11, localidad:541, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO, 24346 MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, SE ENCUENTRA LA CALLE A 100 MTS AL ESTE DONDE SE EN, lon:-91.40994832, lat:17.99580593}}	29-05-2023	13-08-2023	2917239.35	2917239.35	2002196.86	2002196.86	2002196.86	{tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPDU/FAISMU N-051/2023, contratista:Karen Lisset Coll Coto, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2917239.35, importe_modificado:2917239.35)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4114.74)}	{2219867/proyeto_INICIO, 2219867/proyeto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	2023	3	CAM23020 2217481	Proyecto de inversión	273841.95	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, modificado:270644.37}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL RAMONAL II LOS MANGUITOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31604	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	31604	5		18	27	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0)}	{geo1: {eve_municipio:11, localidad:452, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO EL RAMONAL II LOS MANGUITOS, 24336 EL RAMONAL II LOS MANGUITOS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, 1. A JOM DE LA ENTRADA AL PUEBLO. A 20M DE LA TIENDITA, lon:-91.0082437, lat:17.99589107}}	02-06-2023	16-08-2023	270644.37	270644.37	251255.45	251255.45	251255.45	{tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPDU/FAISMU N-041/2023.2, contratista:Robeth Rene Mendez Torres, convocante:Municipio de Candelaria, monto:270644.37, importe_modificado:270644.37)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0)}	{2217481/proyeto_INICIO, 2217481/proyeto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	2023	3	CAM23020 2217485	Proyecto de inversión	654357.94	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654357.94, modificado:653029.74}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MANUEL NUEVO CANTILITO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31618	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	31618	5		38	35	0	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	{geo1: {eve_municipio:11, localidad:369, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO SAN MANUEL NUEVO CANTILITO, 24348 SAN MANUEL NUEVO CANTILITO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, 1. LA OBRA SE REALIZARA A 300 M DE LA COMISARIA EIDAL 2. ALA, lon:90.86797395, lat:18.07398472}}	29-05-2023	13-08-2023	653029.74	653029.74	466660.38	466660.38	466660.38	{tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPDU/FAISMU N-037/2023, contratista:Matilde del Carmen Sanchez Ramayo, convocante:Municipio de Candelaria, monto:653029.74, importe_modificado:653029.74)}	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0)}	{2217485/proyeto_INICIO, 2217485/proyeto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	2023	3	CAM23020 2217497	Proyecto de inversión	654357.94	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654357.94, modificado:653029.73}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAGUNA LA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31710	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	31710	5		15	13	0	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	{geo1: {eve_municipio:11, localidad:294, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO LAGUNA LA PERDIDA, 24348 LAGUNA LA PERDIDA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE BELLAVISTA LA OBRA SE REALIZARA POR LAS CALLES REVOLUCION ALTAMIRANO BELLAVISTA NUEVA CREA, lon:-90.9722867, lat:18.03057744}}	29-05-2023	13-08-2023	653029.73	653029.73	466660.38	466660.38	466660.38	{tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPDU/FAISMU N-037/2023.3, contratista:Matilde del Carmen Sanchez Ramayo, convocante:Municipio de Candelaria, monto:653029.73, importe_modificado:653029.73)}	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0)}	{2217497/proyeto_INICIO, 2217497/proyeto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	2023	3	CAM23020 2217500	Proyecto de inversión	277479.52	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277479.52, modificado:274656.1}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31729	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	31729	5		30	45	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:404.0, meta_modificada:404.0)}	{geo1: {eve_municipio:11, localidad:367, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO NUEVA ROSITA, 24333 NUEVA ROSITA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, 1. A JOM DE LA TIENDITA DICONSA. A JOM DE LA ESCUELA PRIMARIA. A JOM DE LA IGLESIA CATO, lon:-90.7382879, lat:18.29329238}}	02-06-2023	16-08-2023	274656.1	274656.1	257556.48	257556.48	257556.48	{tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPDU/FAISMU N-041/2023, contratista:Jonathan Abner Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:274656.1, importe_modificado:274656.1)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0)}	{2217500/proyeto_INICIO, 2217500/proyeto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	2023	3	CAM23020 2219140	Proyecto de inversión	141746.43	{ffi: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado:man-GASTO CORRIENTE, monto:141746.43, modificado:130146.43}, {ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130146.43, modificado:130146.43}}	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 40780	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	40780	5		56	70	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0)}	{geo1: {eve_municipio:11, localidad:616, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO SANTO DOMINGO, 24347 SANTO DOMINGO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, 1. 10 EN LA CALLE PRINCIPAL. 15 EN LA AVENIDA DEL PUEBLOS. 5 EN LA ULTIMA CALLE. 10, lon:-90.57294721, lat:17.86047298}}	04-06-2023	01-12-2023	136146.43	0	0	0	0	{tctot1: Sin contratos nuevos en el trimestre}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2219140/proyeto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	2023	3	CAM23020 2215904	Proyecto de inversión	1308901.5	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308901.5, modificado:1307860.74}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 23455	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	23455	5		23	21	0	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	{geo1: {eve_municipio:11, localidad:212, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO LAS GOLONDRINAS, 24334 LAS GOLONDRINAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, 3 VIVIENDAS A 300 M DE LA SALIDA A NUEVO CANTILITO. 9 VIVIENDAS A 400 M, lon:-90.81377532, lat:17.88889569}}	30-05-2023	13-08-2023	1307860.74	1307860.74	754724.68	754724.68	754724.68	{tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPDU/FAISMU N-028/2023, contratista:AUROCCO INSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:1307860.74, importe_modificado:1307860.74)}	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0)}	{2215904/proyeto_INICIO, 2215904/proyeto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
2021-2024

REPORTE DESTINO DEL GASTO SRFT
3ER. TRIMESTRE 2023

DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOB AL APROBADA	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAM ENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PR OYECTO ID ENTIDAD RESPONSA	DETALLE_PR OYECTO ENTIDAD_RE SPONSABLE	DETALLE_PR OYECTO ID MUNICI PIO	DETALLE_PR OYECTO MUNICIPIO	DETALLE_PROYEC TO TIPO PROGRAM A	DETALLE_PR OYECTO CLASIFICACI ON	DETALLE_PR OYECTO SUBCLASIFIC ACION	DETALLE_PR OYECTO INSTITUCIO N EJECUTO	DETALLE_P ROYECTO NUMERO_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO POBLACION BENEFICIA	DETALLE_P ROYECTO MUJERES	DETALLE_P ROYECTO HOMBRES	DETALLE_P ROYECTO BENEFICIA RIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOFRE QUENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PR OYECTO FECHA_INCI O	DETALLE_PR OYECTO FECHA_TER MINO	DETALLE_PR OYECTO RECAUDADO	AVANCE_FINAL NCIERO COMPROMETI DO	AVANCE_FINAL NCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINAL NCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINAL NCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIE RO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOT OS	ESTATUS ESTATUS	FLUIJO FLUIJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_S REVISION
2023				273841.95	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, modificado:270975.74}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSTA I DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31810	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	31810	5	38	36	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0)}		{geo1: {eve_municipio:11, localidad:1412, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO NUEVA ROSTA I, 24343 NUEVA ROSTA I, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, 1 A 10M DE LA SALIDA DE PUEBLOZ, A 5 M DE LA TIENDA DICONSAL, A 20M DE LA CASA O, lon: -90.65299881, lat:18.31949074}}	02-06-2023	16-08-2023	270975.74	270975.74	251625.66	251625.66	251625.66	{etto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPLU/FAISAMU N-040/2023 1, contratista:Jonathan Abner Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:270975.74, importe_modificado:270975.74)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0)}	{2217514/proyecto_INICIO, 2217514/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023				273841.95	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, modificado:270975.73}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS LIMONES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31900	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	31900	5	46	34	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0)}		{geo1: {eve_municipio:11, localidad:933, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO LOS LIMONES, 24336 LOS LIMONES, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, 1 A UN COSTADO DE LA IGLESIA, A 5M DE LA SALIDA DE PUEBLOZ, A 10 M DE LA TIENDA, A 20M, lon: -91.0232175, lat:18.30033881}}	02-06-2023	16-08-2023	270975.73	270975.73	270370.64	270370.64	270370.64	{etto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPLU/FAISAMU N-040/2023 2, contratista:Jonathan Abner Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:270975.73, importe_modificado:270975.73)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0)}	{2217527/proyecto_INICIO, 2217527/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023				654357.94	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654357.94, modificado:653029.73}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO COMALCALCO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31986	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	31986	5	13	12	0	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0)}		{geo1: {eve_municipio:11, localidad:1497, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO NUEVO COMALCALCO 2, 24342 NUEVO COMALCALCO 3, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE REALIZARA A 3 CUADROS DE LA CENOSARIA EIDO, A 200 M DE LA CASA O, lon: -90.50898757, lat:18.14088934}}	29-05-2023	13-08-2023	653029.73	653029.73	497825.09	497825.09	497825.09	{etto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPLU/FAISAMU N-038/2023 1, contratista:Madide del Carmen Sanchez Ramayo, convocante:Municipio de Candelaria, monto:653029.73, importe_modificado:653029.73)}	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.5)}	{2217539/proyecto_INICIO, 2217539/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023				654357.94	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654357.94, modificado:653003.22}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL NOMBRE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 37444	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	37444	5	38	36	0	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0)}		{geo1: {eve_municipio:11, localidad:318, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO EL MACHETADO, 24338 EL MACHETADO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, 1 A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, A 10M DEL CAMPO DE FUTBOL, A UN LADO DE, lon: -91.19973307, lat:18.02023235}}	29-05-2023	13-08-2023	653003.22	653003.22	534188.71	534188.71	534188.71	{etto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPLU/FAISAMU N-039/2023 1, contratista:Beatriz del Angel Felix, convocante:Municipio de Candelaria, monto:653003.22, importe_modificado:653003.22)}	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0)}	{2218563/proyecto_INICIO, 2218563/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023				654357.94	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654357.94, modificado:653359.76}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN DIMAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 37456	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	37456	5	38	34	0	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0)}		{geo1: {eve_municipio:11, localidad:517, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO SAN DIMAS ALANZA II, 24346 SAN DIMAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, 2 VIVIENDAS SE REALIZARAN EN LA CALLE PRINCIPAL Y VIVIENDAS SE REALIZARAN EN LA CALLE, lon: -90.36667389, lat:17.83187961}}	29-05-2023	13-08-2023	653359.76	653359.76	196007.93	196007.93	196007.93	{etto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPLU/FAISAMU N-040/2023, contratista:Francisco Javier Sanchez Lopez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:653359.76, importe_modificado:653359.76)}	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0)}	{2218565/proyecto_INICIO, 2218565/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023				654357.94	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654357.94, modificado:653359.75}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ARROYO DEL JULUBAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 37472	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	37472	5	38	30	0	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0)}		{geo1: {eve_municipio:11, localidad:37, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO ARROYO DEL JULUBAL, 24346 ARROYO DEL JULUBAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, SE REALIZARAN 2 VIVIENDAS A 200 M DE LA SALIDA A SOLIDARIDAD 3 VIVIENDAS A 30, lon: -90.3870971, lat:17.83439604}}	29-05-2023	13-08-2023	653359.75	653359.75	196007.92	196007.92	196007.92	{etto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPLU/FAISAMU N-040/2023 1, contratista:Francisco Javier Sanchez Lopez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:653359.75, importe_modificado:653359.75)}	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0)}	{2218570/proyecto_INICIO, 2218570/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023				273841.95	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, modificado:285000.0}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PARAGUAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32434	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	32434	5	24	36	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:401.0, meta_modificada:401.0)}		{geo1: {eve_municipio:11, localidad:401, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO EL PARAGUAS, 24345 EL PARAGUAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, 1 A UN COSTADO DE LA ENTRADA DEL PUEBLOZ, A 5M DE LA TIENDA B, A 10 M DEL CORRAL, A UN C, lon: -90.3171107, lat:18.05035771}}	03-06-2023	17-08-2023	284583.25	284583.25	284583.25	284583.25	284583.25	{etto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPLU/FAISAMU N-040/2023 1, contratista:Van Tello Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:270950.55, importe_modificado:270950.55)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0)}	{2217636/proyecto_INICIO, 2217636/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023				276305.91	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276305.91, modificado:274100.0}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA LUSION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32454	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	32454	5	22	33	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.0, meta_modificada:403.0)}		{geo1: {eve_municipio:11, localidad:1625, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO LA LUSION, 24348 LA LUSION, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, 1 A UN COSTADO DE LA TIENDA, A 5M DE LA, lon: -90.3259975, lat:18.12742163}}	03-06-2023	17-08-2023	274003.5	274003.5	274003.5	274003.5	274003.5	{etto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPLU/FAISAMU N-040/2023 2, contratista:Van Tello Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:273516.01, importe_modificado:273516.01)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0)}	{2217644/proyecto_INICIO, 2217644/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
2021-2024**

**REPORTE DESTINO DEL GASTO SRFT
3ER. TRIMESTRE 2023**

DETALLE_P ROJECTO			DETALLE_P ROJECTO			DETALLE_P ROJECTO			DETALLE_P ROJECTO			DETALLE_P ROJECTO			DETALLE_P ROJECTO			DETALLE_P ROJECTO			DETALLE_P ROJECTO			DETALLE_P ROJECTO			DETALLE_P ROJECTO			DETALLE_P ROJECTO			DETALLE_P ROJECTO			DETALLE_P ROJECTO			DETALLE_P ROJECTO			DETALLE_P ROJECTO			DETALLE_P ROJECTO			DETALLE_P ROJECTO			DETALLE_P ROJECTO		
CI-CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_MUNICIPAL	FUENTES_FINANCIAM	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PR ID ENTIDAD	DETALLE_PR ENTIDAD_RE	DETALLE_PR ID MUNICIPIO	DETALLE_PR MUNICIPIO	DETALLE_PR TIPO_PROGRAMA	DETALLE_PR CLASIFICACION	DETALLE_PR SUBCLASIFICACION	DETALLE_PR INSTITUCION	DETALLE_P NUMERO_P ROJECTO	DETALLE_P POBLACION BENEFICIA	DETALLE_P ROJECTO MUJERES	DETALLE_P ROJECTO HOMBRES	DETALLE_P ROJECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_P ROJECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOGRAFICA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PR FECHA_INICIO	DETALLE_PR FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIA RECAUDADO	AVANCE_FINANCIA COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIA DEVENGADO	AVANCE_FINANCIA EJERCIDO	AVANCE_FINANCIA PAGADO	AVANCE_FINANCIA CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUIJO FLUIJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_APTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION																	
2023	3	CAM230202217713	Proyecto de inversión	396755.41	[{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396755.41, modificado:393931.55)}]	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ALANZA PRODUCTORA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32845	4	Campeche	11	Candelaria	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	32845	5		28	42	0	[{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.0, meta_modificada:579.0)}]	[{g1: (ciclo_recurso:2023, localidad:18, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO ALANZA PRODUCTORA, 2446: ALANZA PRODUCTORA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, A 1.10 M DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES. A 15M DEL PARQUE), A 10M DE LA TOR, lon:-93.389526, lat:17.89629315)}]	03-06-2023	17-08-2023	393931.55	393931.55	118179.46	118179.46	118179.46	[{t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPOU/FAISMU N-047/2023, contratista:Maria del Carmen Zamudio León, convocante:Municipio de Candelaria, monto:393931.55, importe_modificado:393931.55)}]	[{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.0)}]	[{foto: (2217713/proyecto_INICIO, 2217713/proyecto_PROCESO, 2217713/proyecto_INICIO)}]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																		
2023	3	CAM230202219316	Proyecto de inversión	155886.28	[{f1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:12760.0, modificado:12760.0), f2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143126.28, modificado:143126.28)}]	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD NUEVO COMALCALCO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41774	4	Campeche	11	Candelaria	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	41774	5		131	138	0	[{meta: (unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0)}]	[{g1: (ciclo_recurso:2023, localidad:372, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO NUEVO COMALCALCO, 2432: NUEVO COMALCALCO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, 1.8 EN LA CALLE BELLETO BARRAZ, 10 EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, 10 EN LA CALLE, lon:-90.4778329, lat:18.13786755)}]	04-06-2023	01-12-2023	143126.28	0	0	0	0	[{meta: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}]	[{foto: (2219316/proyecto_INICIO)}]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																			
2023	3	CAM230202217718	Proyecto de inversión	273841.95	[{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, modificado:271895.47)}]	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32882	4	Campeche	11	Candelaria	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	32882	5		30	29	0	[{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0)}]	[{g1: (ciclo_recurso:2023, localidad:153, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO EMILIANO ZAPATA, 2525: EMILIANO ZAPATA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, A LA SOM DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL PUEBLO, A 30M EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-90.4678116, lat:17.96432623)}]	03-06-2023	17-08-2023	271895.47	271895.47	81568.64	81568.64	81568.64	[{t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/DOPOU/FAISMU N-047/2023, contratista:Maria del Carmen Zamudio León, convocante:Municipio de Candelaria, monto:271895.47, importe_modificado:271895.47)}]	[{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0)}]	[{foto: (2217718/proyecto_INICIO, 2217718/proyecto_PROCESO, 2217718/proyecto_INICIO)}]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																		
2023	3	CAM230202217723	Proyecto de inversión	379495.45	[{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379495.45, modificado:376795.06)}]	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ARROYO DE CUBA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32925	4	Campeche	11	Candelaria	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	32925	5		32	48	0	[{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.0, meta_modificada:537.0)}]	[{g1: (ciclo_recurso:2023, localidad:38, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO ARROYO DE CUBA, 2436: ARROYO DE CUBA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, 1.10 EN LA TROMBA DE COLOR AZUL, A 20M DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, A 30M, lon:-93.3700481, lat:17.92494508)}]	03-06-2023	17-08-2023	376795.06	376795.06	113038.52	113038.52	113038.52	[{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.1)}]	[{foto: (2217723/proyecto_INICIO, 2217723/proyecto_PROCESO, 2217723/proyecto_INICIO)}]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																			
2023	3	CAM230202219329	Proyecto de inversión	124071.63	[{f1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:10150.0, modificado:10150.0), f2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113921.63, modificado:113921.63)}]	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA PEREGRINA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41817	4	Campeche	11	Candelaria	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	41817	5		191	205	0	[{meta: (unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0)}]	[{g1: (ciclo_recurso:2023, localidad:811, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO LA PEREGRINA, 2456: LA PEREGRINA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, 1.10 EN LA AVENIDA DEL PUEBLO, 10 EN LA SEGUNDA CALLE DEL PUEBLO, 10 EN LA TERCER CAL, lon:-93.3725549, lat:18.06178976)}]	04-06-2023	01-12-2023	113921.63	0	0	0	0	[{meta: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}]	[{foto: (2219329/proyecto_INICIO)}]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																			
2023	3	CAM230202219359	Proyecto de inversión	106396.82	[{f1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:8700.0, modificado:8700.0), f2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97696.82, modificado:97696.82)}]	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD ARROYO DE CUBA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41967	4	Campeche	11	Candelaria	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	41967	5		78	83	0	[{meta: (unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0)}]	[{g1: (ciclo_recurso:2023, localidad:36, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO ARROYO DE CUBA, 2436: ARROYO DE CUBA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, 1.0 EN LA PRIMER CALLE HORIZONTAL, 4 EN LA SEGUNDA CALLE HORIZONTAL, 10 EN LA TIR, lon:-93.3700344, lat:17.92505377)}]	04-06-2023	01-12-2023	97696.82	0	0	0	0	[{meta: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}]	[{foto: (2219359/proyecto_INICIO)}]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																			
2023	3	CAM230202219385	Proyecto de inversión	177096.04	[{f1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:14500.0, modificado:14500.0), f2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162596.04, modificado:162596.04)}]	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42096	4	Campeche	11	Candelaria	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	42096	5		251	263	0	[{meta: (unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0)}]	[{g1: (ciclo_recurso:2023, localidad:341, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO, 2435: MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, 1.15 EN LA PRIMER CALLE VERTICAL, 10 EN LA SEGUNDA CALLE SIN NOMBRE, 1.10 EN LA CALLE DEL CENTRO, 10 EN LA PRIMER CALLE ENTRANDO AL PUEBLO, 10 EN LA SEGUNDA, lon:-90.40792614, lat:17.99452433)}]	04-06-2023	01-12-2023	162596.04	0	0	0	0	[{meta: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}]	[{foto: (2219385/proyecto_INICIO)}]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																			
2023	3	CAM230202219395	Proyecto de inversión	177096.04	[{f1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:14500.0, modificado:14500.0), f2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162596.04, modificado:162596.04)}]	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PELELAGARTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42128	4	Campeche	11	Candelaria	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	42128	5		497	461	0	[{meta: (unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0)}]	[{g1: (ciclo_recurso:2023, localidad:417, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO PELELAGARTO, 2433: PELELAGARTO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, 1.10 EN LA CALLE DEL CENTRO, 10 EN LA PRIMER CALLE ENTRANDO AL PUEBLO, 10 EN LA SEGUNDA, lon:-90.99675963, lat:18.18948029)}]	04-06-2023	01-12-2023	162596.04	0	0	0	0	[{meta: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}]	[{foto: (2219395/proyecto_INICIO)}]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																			

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
2021-2024

REPORTE DESTINO DEL GASTO SRFT
3ER. TRIMESTRE 2023

DETALLE_P ROJECTO	DETALLE_P ROJECTO	DETALLE_P ROJECTO	DETALLE_P ROJECTO	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOB AL APROBADA	DETALLE_PROYECTO DETALLE_FINANCIAM ENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PR ID ENTIDAD	DETALLE_PR ENTIDAD_RE SPONSABLE	DETALLE_PR ID MUNICI PIO	DETALLE_PR MUNICIPIO	DETALLE_PROYEC TO TIPO_PROGRAM A	DETALLE_PR OYECTO CLASIFICAC ION	DETALLE_PR OYECTO SUBCLASIFI CACION	DETALLE_PR OYECTO INSTITUCIO N EJECUTO	DETALLE_P ROJECTO NUMERO_P ROJECTO	DETALLE_P ROJECTO POBLACION BENEFICIA	DETALLE_P ROJECTO MUJERES	DETALLE_P ROJECTO HOMBRES	DETALLE_P ROJECTO BENEFICIAR IOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOFRE RENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PR OYECTO FECHA_INCI O	DETALLE_PR OYECTO FECHA_TER MINO	AVANCE_FINAL RECAUDADO	AVANCE_FINAL NCIERO COMPROMET IDO	AVANCE_FINAL NCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINAL NCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINAL NCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIA RO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOT OS	ESTATUS ESTATUS	FLUIJO FLUIJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES APTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES S REVISION
2023	3	CAM230202219798	Proyecto de inversión	273841.95	{ffi: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273841.95, modificado:271205.1]}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA NUEVA LUCHA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34066	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	34066	5	27	28	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0)}	04-06-2023	18-08-2023	271205.1	271205.1	81361.53	81361.53	81361.53	{meta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/00P02U/PASIMU N-040/2023, contralista:Beatris del Angel Felix, convocante:Municipio de Candelaria, monto:271205.1, importe_modificado:271205.1)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:140.0)}	{2217908/proyecto_INICIO, 2217908/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	CAM230202219402	Proyecto de inversión	177096.04	{ffi: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:14500.0, modificado:14500.0], f2: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145096.04, modificado:162596.04]}	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42188	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	42188	5	440	441	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0)}	04-06-2023	01-12-2023	162596.04	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2219402/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	CAM230202219419	Proyecto de inversión	124071.63	{ffi: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:10150.0, modificado:10150.0], f2: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113921.63, modificado:131921.63]}	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD ARROYO SAN JUAN LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42263	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	42263	5	198	224	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0)}	04-06-2023	01-12-2023	113921.63	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2219419/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	CAM230202219436	Proyecto de inversión	247795.26	{ffi: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:20300.0, modificado:20300.0], f2: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227495.26, modificado:227495.26]}	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42444	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	42444	5	537	516	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0)}	04-06-2023	01-12-2023	227495.26	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2219436/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	CAM230202219446	Proyecto de inversión	71047.22	{ffi: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:5800.0, modificado:5800.0], f2: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65247.22, modificado:65247.22]}	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PEDRO BARANDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42534	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	42534	5	161	140	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}	04-06-2023	01-12-2023	65247.22	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2219446/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	CAM230202219455	Proyecto de inversión	177096.04	{ffi: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:14500.0, modificado:14500.0], f2: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162596.04, modificado:162596.04]}	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42627	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	42627	5	362	337	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0)}	04-06-2023	01-12-2023	162596.04	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2219455/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	CAM230202219552	Proyecto de inversión	1308901.5	{ffi: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308901.5, modificado:1308302.98]}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 28627	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	28627	5	32	27	0	{meta1: (unidad_medida:Cuartos), meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	{meta1: (unidad_medida:Cuartos), meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	29-05-2023	13-08-2023	1308302.98	1308302.98	824301.32	824301.32	824301.32	{meta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/00P02U/PASIMU N-022/2023, contralista:Ivan Tello Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1308302.98, importe_modificado:1308302.98)}	{meta1: (unidad_medida:Cuartos), avance:8.0)}	{2216952/proyecto_INICIO, 2216952/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	CAM230202219463	Proyecto de inversión	124071.63	{ffi: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:10150.0, modificado:10150.0], f2: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113921.63, modificado:131921.63]}	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42699	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	42699	5	169	175	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0)}	04-06-2023	01-12-2023	113921.63	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2219463/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
2021-2024

REPORTE DESTINO DEL GASTO SRFT
3ER. TRIMESTRE 2023

DETALLE_P ROYECTO CICLO	DETALLE_P ROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_P ROYECTO FOLIO	DETALLE_P ROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOB AL APROBADO	DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAM ENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PR ID_ENTIDAD RESPONSA	DETALLE_PR ENTIDAD_RE SPONSABLE	DETALLE_PR ID_MUNICI PIO	DETALLE_PR MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE_PROYEC TO TIPO_PROGRAM A	DETALLE_PR OYECTO CLASIFICAC ION	DETALLE_PR OYECTO SUBCLASIFIC ACION	DETALLE_PR OYECTO INSTITUCIO N	DETALLE_P ROYECTO NUMERO_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO POBLACION BENEFICIA	DETALLE_P ROYECTO MUJERES	DETALLE_P ROYECTO HOMBRES	DETALLE_P ROYECTO BENEFICIAR IOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOFRE QUENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PR OYECTO FECHA_INCI O	DETALLE_PR OYECTO FECHA_TER MINO	AVANCE_FINA NCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINA NCIERO COMPROMETI DO	AVANCE_FINA NCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINA NCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINA NCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCI ERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOT OS	ESTATUS ESTATUS	FLUIJO FLUIJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES APTURISTA	OBSERVACIONE S OBSERVACIONE S REVISIÓN		
	2023	3	CAM23020 2219503	Proyecto de inversión	141746.43	{ff: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:11600.0, modificado:11600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130146.43, modificado:130146.43}}	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD MONCLOVA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 43041	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	43041	5		206	180	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	{geo: {eve_municipio:11, localidad:34, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO MONCLOVA, 2434 MONCLOVA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, 1. 8 EN LA PRIMERA CALLE DEL PUEBLO, 8 EN LA SEGUNDA CALLE DEL PUEBLO, 9 EN LA TERCER CALLE DEL, lon:-90.8242569, lat:18.007579}}	04-06-2023	01-12-2023	130146.43	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2219503/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	2023	3	CAM23020 2219507	Proyecto de inversión	177096.04	{ff: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:14500.0, modificado:14500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162596.04, modificado:162596.04}}	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD BENTO JUAREZ UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 43077	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	43077	5		672	657	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	{geo: {eve_municipio:11, localidad:41, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO BENTO JUAREZ UNO, 24338 BENTO JUAREZ UNO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, 1. 10 EN LA AVENIDA PRINCIPAL, 10 EN LA SEGUNDA CALLE DEL PUEBLO, 11 EN LA C, lon:-91.0992407, lat:18.2768776}}	04-06-2023	01-12-2023	162596.04	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2219507/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	2023	3	CAM23020 2215590	Proyecto de inversión	1070044.25	{ff: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070044.25, modificado:1058116.69}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21623	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	21623	5		28	27	0	{meta: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo: {eve_municipio:11, localidad:232, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO LAS GOLONDRINAS, 24334 LAS GOLONDRINAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA A VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A 300 M DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD, lon:-90.8127826, lat:17.8885906}}	29-05-2023	12-08-2023	1058116.69	1058116.69	780301.5	780301.5	780301.5	0	{titul: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/OPDU/FAISMU 6-02/2023, contratista:Jose Elias Razo Santiago, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1058116.69, importe_modificado:1058116.69}}	{meta: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}}	{2215590/proyecto_INICIO, 2215590/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	2023	3	CAM23020 2219640	Proyecto de inversión	141746.43	{ff: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:11600.0, modificado:11600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130146.43, modificado:130146.43}}	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 43957	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	43957	5		345	378	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	{geo: {eve_municipio:11, localidad:367, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO NUEVA ROSITA, 24333 NUEVA ROSITA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, 1. 8 EN LA PRIMERA CALLE DEL PUEBLO, 8 EN LA SEGUNDA CALLE DEL PUEBLO, 10 EN LA TERCER, lon:-90.7933077, lat:18.2943232}}	04-06-2023	01-12-2023	130146.43	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2219640/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	2023	3	CAM23020 2219646	Proyecto de inversión	194770.84	{ff: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:13990.0, modificado:13990.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178820.84, modificado:178820.84}}	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD ESTADO DE MEXICO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 43983	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	43983	5		186	178	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}	{geo: {eve_municipio:11, localidad:187, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO ESTADO DE MEXICO, 24334 ESTADO DE MEXICO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, 1. 5 EN LA PRIMERA CALLE HORIZONTAL, 6 EN LA SEGUNDA CALLE HORIZONTAL, 10 EN LA TERCER, lon:-90.8812934, lat:18.01940246}}	04-06-2023	01-12-2023	178820.84	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2219646/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	2023	3	CAM23020 2219654	Proyecto de inversión	53372.41	{ff: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:4350.0, modificado:4350.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49022.41, modificado:49022.41}}	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD AGUAS MALAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 44024	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Candelaria	44024	5		30	30	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{geo: {eve_municipio:11, localidad:15, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO AGUAS MALAS TRES CRUCES, 24348 AGUAS MALAS TRES CRUCES, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, 1. 5 EN LA CALLE PRINCIPAL, 1. 5 EN LA PRIMERA CALLE VERTICAL, 3. 5 E, lon:-90.6049472, lat:18.0010665}}	04-06-2023	01-12-2023	49022.41	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2219654/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	2023	3	CAM23020 2215608	Proyecto de inversión	1070044.25	{ff: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070044.25, modificado:1060106.81}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA PELLISA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21710	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	21710	5		29	29	0	{meta: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo: {eve_municipio:11, localidad:48, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO LA PELLISA, 24325 LA PELLISA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, 1. 5 EN LA CALLE PRINCIPAL, 1. 5 EN LA PRIMERA CALLE VERTICAL, 3. 5 E, lon:-90.8759717, lat:17.84041494}}	29-05-2023	12-08-2023	1060106.81	1060106.81	758249.31	758249.31	758249.31	0	{titul: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/OPDU/FAISMU 6-02/2023, contratista:MERICONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:1060106.81, importe_modificado:1060106.81}}	{meta: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}}	{2215608/proyecto_INICIO, 2215608/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	2023	3	CAM23020 2215612	Proyecto de inversión	1070044.25	{ff: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061180.32, modificado:1061180.32}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD AGUA AZUL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21735	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Candelaria	21735	5		29	31	0	{meta: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo: {eve_municipio:11, localidad:835, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO AGUA AZUL, 24344 AGUA AZUL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE, 1. 5 EN LA CALLE PRINCIPAL, 1. 5 EN LA PRIMERA CALLE VERTICAL, 3. 5 E, lon:-90.5197395, lat:18.433627}}	29-05-2023	12-08-2023	1061180.32	1061180.32	318354.1	318354.1	318354.1	0	{titul: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H AC/OPDU/FAISMU 6-02/2023, contratista:Carlos Roberto Collin, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1061180.32, importe_modificado:1061180.32}}	{meta: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2215612/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

