

MUNICIPIO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2015-2018
REPORTE NIVEL PROYECTO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 19

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Información General del Proyecto | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Fisico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|---|----------------------------------|------------|---------------------------------------|--------|-----------------|---|--|--|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|---|---|
| | | | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. | |
| CAMI1710300964113 | Reconstrucción Y Pavimentación De Camino De Acceso A La Comunidad De Adolfo Lopez Mateo Del Municipio De Candelaria, Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010001/20 | Campeche | Candelaria | Adolfo López Mateos | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$5,460,634 | \$5,456,045 | \$5,456,045 | \$5,456,045 | \$5,456,045 | \$5,456,045 | \$5,456,045 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 74 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CAMI1710300964170 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De El Mamey Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010002/20 | Campeche | Candelaria | El Mamey | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,825,949 | \$1,821,768 | \$1,821,768 | \$1,821,768 | \$1,821,768 | \$1,821,768 | \$1,821,768 | \$1,821,768 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 281 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAMI1710300964192 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De El Pocito Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010003/20 | Campeche | Candelaria | El Pocito | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,825,949 | \$1,823,477 | \$1,823,477 | \$1,823,477 | \$1,823,477 | \$1,823,477 | \$1,823,477 | \$1,823,477 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 338 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAMI1710300964207 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De Flor De Chiapas Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010004/20 | Campeche | Candelaria | Flor de Chiapas | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de - Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,351,034 | \$2,347,231 | \$2,347,231 | \$2,347,231 | \$2,347,231 | \$2,347,231 | \$2,347,231 | \$2,347,231 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 247 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAMI1710300964243 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De Pedro Baranda Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010005/20 | Campeche | Candelaria | Pedro Baranda | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,677,220 | \$2,671,520 | \$2,671,520 | \$2,671,520 | \$2,671,520 | \$2,671,520 | \$2,671,520 | \$2,671,520 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 374 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAMI1710300964252 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De Estrella Del Sur Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010006/20 | Campeche | Candelaria | Estrella del Sur | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,825,949 | \$1,821,723 | \$1,821,723 | \$1,821,723 | \$1,821,723 | \$1,821,723 | \$1,821,723 | \$1,821,723 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 176 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAMI1710300964262 | Pavimentación De Calle Santa Cruz, 4 De Agosto, 24 De Diciembre, San Martín, Calle Del Ecologista, Privada La Gloria Y Primero De Mayo, En La Comunidad De Las Golondrinas Del Municipio De Candelaria, | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010007/20 | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,351,034 | \$2,347,614 | \$2,347,614 | \$2,347,614 | \$2,347,614 | \$2,347,614 | \$2,347,614 | \$2,347,614 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 713 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAMI1710300964273 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De Licenciado Jose Antonio Gonzalez Curi Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010008/20 | Campeche | Candelaria | Licenciado José Antonio González Curi | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,677,220 | \$2,673,132 | \$2,673,132 | \$2,673,132 | \$2,673,132 | \$2,673,132 | \$2,673,132 | \$2,673,132 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 127 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAMI1710300964294 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De Nueva Rosita Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010009/20 | Campeche | Candelaria | Nueva Rosita | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$3,516,582 | \$3,511,498 | \$3,511,498 | \$3,511,498 | \$3,511,498 | \$3,511,498 | \$3,511,498 | \$3,511,498 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 731 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAMI1710300964303 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De El Encanto Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010010/20 | Campeche | Candelaria | El Encanto | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,825,949 | \$1,822,784 | \$1,822,784 | \$1,822,784 | \$1,822,784 | \$1,822,784 | \$1,822,784 | \$1,822,784 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 104 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAMI1710300964306 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De El Ramonal Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010011/20 | Campeche | Candelaria | El Ramonal | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,825,949 | \$1,823,222 | \$1,823,222 | \$1,823,222 | \$1,823,222 | \$1,823,222 | \$1,823,222 | \$1,823,222 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 237 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAMI1710300964314 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De Justo Sierra Mendez Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010012/20 | Campeche | Candelaria | Justo Sierra Méndez | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,825,949 | \$1,822,767 | \$1,822,767 | \$1,822,767 | \$1,822,767 | \$1,822,767 | \$1,822,767 | \$1,822,767 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 458 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAMI1710300964358 | Pavimentación De Calles 1, A, B, C Y D En La Comunidad De Miguel Hidalgo Y Costilla Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010011/20 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$3,516,582 | \$3,512,719 | \$3,512,719 | \$3,512,719 | \$3,512,719 | \$3,512,719 | \$3,512,719 | \$3,512,719 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 938 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAMI1710300964371 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De El Diamante Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010015/20 | Campeche | Candelaria | El Diamante | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,677,220 | \$2,670,988 | \$2,670,988 | \$2,670,988 | \$2,670,988 | \$2,670,988 | \$2,670,988 | \$2,670,988 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 73 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAMI1710300964378 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De Laguna La Perdida Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010016/20 | Campeche | Candelaria | Laguna la Perdida | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$3,516,582 | \$3,514,202 | \$3,514,202 | \$3,514,202 | \$3,514,202 | \$3,514,202 | \$3,514,202 | \$3,514,202 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 242 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAMI1710300964384 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De Las Delicias Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010017/20 | Campeche | Candelaria | Las Delicias | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,677,220 | \$2,672,322 | \$2,672,322 | \$2,672,322 | \$2,672,322 | \$2,672,322 | \$2,672,322 | \$2,672,322 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 307 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAMI1710300964389 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De Monclova Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010011/20 | Campeche | Candelaria | Monclova | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,677,220 | \$2,673,027 | \$2,673,027 | \$2,673,027 | \$2,673,027 | \$2,673,027 | \$2,673,027 | \$2,673,027 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 485 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAMI1710300964393 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De Paraiso Nuevo Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010019/20 | Campeche | Candelaria | Paraiso Nuevo | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,351,034 | \$2,347,163 | \$2,347,163 | \$2,347,163 | \$2,347,163 | \$2,347,163 | \$2,347,163 | \$2,347,163 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 348 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAMI1710300964868 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De La Zanja (La Palma) Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010013/20 | Campeche | Candelaria | La Zanja (La Palma) | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,187,653 | \$2,184,149 | \$2,184,149 | \$2,184,149 | \$2,184,149 | \$2,184,149 | \$2,184,149 | \$2,184,149 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 91 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |