

MUNICIPIO DE CANDELARIA  
ESTADO DE CAMPECHE  
2015-2018  
REPORTE NIVEL PROYECTO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 3

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CAMI7170300964883	Construcción De Calles Con Concreto Asfáltico En La Localidad "La Pelusa" Municipio De Candelaria	APR-CGE-SHCP-R23-FFRONTERAS-30010D001-63	Campeche	Candelaria	La Pelusa	Rural	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,001,751	\$3,001,751	\$3,001,751	\$2,965,942	\$2,965,942	\$2,965,942	\$2,965,942	98.81	\$0	Metros Cuadrados	62	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAMI7170300964889	Construcción De Diversas Calles En Un Área De 2,988 M2 Con Carpeta Con Concreto Asfáltico En Tres Tramos Viales En La Localidad De Santa Rosa, Del Municipio De Candelaria, Campeche	APR-CGE-SHCP-R23-FFRONTERAS-30010D001-63	Campeche	Candelaria	Santa Rosa	Rural	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,685,036	\$2,685,036	\$2,685,036	\$2,650,857	\$2,650,857	\$2,650,857	\$2,650,857	98.73	\$0	Metros Cuadrados	132	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAMI7170300964892	Construcción De Calles Con Concreto Asfáltico En La Localidad De Delicias I, En El Municipio De Candelaria	APR-CGE-SHCP-R23-FFRONTERAS-30010D001-63	Campeche	Candelaria	Delicias I	Rural	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,776,072	\$2,776,072	\$2,776,072	\$2,742,627	\$2,742,627	\$2,742,627	\$2,742,627	98.80	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: