

MUNICIPIO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2015-2018
REPORTE NIVEL PROYECTO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 254

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Udidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CAM17170401053346	Rehabilitación De Alumbrado Publico	FONDO PETROLERO-17-M-APRO11002	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Publicas)	Urbanización	En Ejecución	2017	\$355,397	\$355,397	\$355,397	\$355,397	\$355,397	\$355,397	\$355,397	100.00	\$0	Lote	9,812	0.00	100.00	Financiera: incluye recurso 2016 por 15,433.00 / Física: / Registro:
CAM17170401053367	Bacheo De Calles En La Localidad De Candelaria	FONDO PETROLERO-17-M-APRO11001	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Publicas)	Urbanización	En Ejecución	2017	\$294,581	\$294,581	\$294,581	\$294,581	\$294,581	\$294,581	\$294,581	100.00	\$0	Lote	9,812	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

ING. FRANCISCO SÁNCHEZ RAMAYO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

ARQ. ADÁN LÓPEZ ESCOBEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. WILBERTH DESIDERIO
DIRECTOR DE DES. SOCIAL Y

C.P. JUAN JOSÉ CORTES CALDERON
TESORERO MUNICIPAL

C.P. CARLOS BAUTISTA PRIEGO
CONTRALOR INTERNO

C. SALVADOR FARIAS GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL