

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2015-2018
REPORTE A NIVEL PROYECTO

SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (SFU) DEL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2015

Total: 110

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CAM1515010481666	Pavimentación De Calles 31, 33, 22, 29 Y Unidad Deportiva	-	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$2,024,000.00	\$2,023,982.76	\$2,023,982.76	\$2,023,982.76	\$2,023,982.76	\$2,023,982.76	\$2,023,982.76	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,812	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010481685	Pavimentación De Calles 27, 12, 14, 16, 18 Y 18a	APR011004	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$2,500,000.00	\$2,499,759.86	\$2,499,759.86	\$2,499,759.86	\$2,499,759.86	\$2,499,759.86	\$2,499,759.86	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,812	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010481704	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	APR011006	Campeche	Candelaria	Monclova	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$1,020,000.00	\$1,019,765.38	\$1,019,765.38	\$1,019,765.38	\$1,019,765.38	\$1,019,765.38	\$1,019,765.38	100.00	\$0	Metros Cuadrados	485	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010481720	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	APR011008	Campeche	Candelaria	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$1,005,040.00	\$1,004,911.67	\$1,004,911.67	\$1,004,911.67	\$1,004,911.67	\$1,004,911.67	\$1,004,911.67	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,065	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010481827	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	APR011013	Campeche	Candelaria	San Dimas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$1,200,000.00	\$1,199,828.40	\$1,199,828.40	\$1,199,828.40	\$1,199,828.40	\$1,199,828.40	\$1,199,828.40	100.00	\$0	Kilómetro	144	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010481835	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	APR011019	Campeche	Candelaria	La Tigra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$1,368,998.00	\$1,367,698.38	\$1,367,698.38	\$1,367,698.38	\$1,367,698.38	\$1,367,698.38	\$1,367,698.38	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010481840	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	APR011020	Campeche	Candelaria	Ignacio Zaragoza (Pulguro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$700,000.00	\$699,731.08	\$699,731.08	\$699,731.08	\$699,731.08	\$699,731.08	\$699,731.08	100.00	\$0	Metros Cuadrados	129	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010481847	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	APR011021	Campeche	Candelaria	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$2,000,000.00	\$1,999,613.78	\$1,999,613.78	\$1,999,613.78	\$1,999,613.78	\$1,999,613.78	\$1,999,613.78	100.00	\$0	Kilómetro	459	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010481851	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	APR011022	Campeche	Candelaria	Pedro Baranda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$1,500,000.00	\$1,499,763.56	\$1,499,763.56	\$1,499,763.56	\$1,499,763.56	\$1,499,763.56	\$1,499,763.56	100.00	\$0	Metros Cuadrados	374	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010481854	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	APR011026	Campeche	Candelaria	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$1,020,000.00	\$1,019,801.38	\$1,019,801.38	\$1,019,801.38	\$1,019,801.38	\$1,019,801.38	\$1,019,801.38	100.00	\$0	Metros Cuadrados	355	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010481857	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	APR011028	Campeche	Candelaria	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$2,500,000.00	\$2,499,835.66	\$2,499,835.66	\$2,499,835.66	\$2,499,835.66	\$2,499,835.66	\$2,499,835.66	100.00	\$0	Metros Cuadrados	930	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010481860	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	APR011029	Campeche	Candelaria	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$2,500,000.00	\$2,499,896.88	\$2,499,896.88	\$2,499,896.88	\$2,499,896.88	\$2,499,896.88	\$2,499,896.88	100.00	\$0	Metros Cuadrados	613	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010481869	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable	APR011030	Campeche	Candelaria	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$500,000.00	\$499,798.64	\$499,798.64	\$499,798.64	\$499,798.64	\$499,798.64	\$499,798.64	100.00	\$0	Lote	242	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010481871	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable	APR011031	Campeche	Candelaria	Las Golondrinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$500,000.00	\$499,898.66	\$499,898.66	\$499,898.66	\$499,898.66	\$499,898.66	\$499,898.66	100.00	\$0	Lote	712	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010493992	Construcción De Colector De Agua Y Cancha De Usos Múltiples	APR011005	Campeche	Candelaria	Estrella del Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,950,000.00	\$1,949,713.08	\$1,949,713.08	\$1,949,713.08	\$1,949,713.08	\$1,949,713.08	\$1,949,713.08	100.00	\$0	Metros Cuadrados	176	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010494010	Construcción De Colector De Agua Y Cancha De Usos Múltiples	APR011007	Campeche	Candelaria	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,950,000.00	\$1,949,763.38	\$1,949,763.38	\$1,949,763.38	\$1,949,763.38	\$1,949,763.38	\$1,949,763.38	100.00	\$0	Metros Cuadrados	186	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515020499732	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	APR011010	Campeche	Candelaria	Estado de México	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$1,200,000.00	\$1,199,741.04	\$1,199,741.04	\$1,199,741.04	\$1,199,741.04	\$1,199,741.04	\$1,199,741.04	100.00	\$0	Kilómetro	378	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2015-2018
REPORTE A NIVEL PROYECTO

SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (SFU) DEL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2015

Total: 110

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CAM1515020526325	Mantenimiento Y Operación De Tanques Elevados De Agua Potable	APR011002	Campeche	Candelaria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,000,000.00	\$1,096,604.37	\$1,096,604.37	\$1,096,604.37	\$1,096,604.37	\$1,096,604.37	\$1,096,604.37	100.00	\$0	Lote	41,191	0.00	100.00	Financiera: El importe total esta complementado con recursos 2014 por 96,604.38 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515020526638	Construcción De Terracerías Y Pavimentos 1ra Etapa	APR011011	Campeche	Candelaria	Benito Juárez Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$2,015,000.00	\$2,014,805.39	\$2,014,805.39	\$2,014,805.39	\$2,014,805.39	\$2,014,805.39	\$2,014,805.39	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,281	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515020526706	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	APR011015	Campeche	Candelaria	Miguel Alemán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$1,100,000.00	\$1,099,937.38	\$1,099,937.38	\$1,099,937.38	\$1,099,937.38	\$1,099,937.38	\$1,099,937.38	100.00	\$0	Kilómetro	886	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515020526825	Construcción De Camino De Acceso	APR011023	Campeche	Candelaria	Tres de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$1,500,000.00	\$1,499,826.52	\$1,499,826.52	\$1,499,826.52	\$1,499,826.52	\$1,499,826.52	\$1,499,826.52	100.00	\$0	Kilómetro	63	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515020527043	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	APR011027	Campeche	Candelaria	Arroyo San Juan (Las Golondrinas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$1,020,000.00	\$1,019,802.86	\$1,019,802.86	\$1,019,802.86	\$1,019,802.86	\$1,019,802.86	\$1,019,802.86	100.00	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515020527167	Mantenimiento De Alumbrado Público	APR011001	Campeche	Candelaria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$2,100,000.00	\$1,601,555.92	\$1,601,555.92	\$1,601,555.92	\$1,601,555.92	\$1,601,555.92	\$1,601,555.92	100.00	\$0	Lote	41,191	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515020527294	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	APR011053	Campeche	Candelaria	Isla del Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$1,500,000.00	\$1,499,812.50	\$1,499,812.50	\$1,499,812.50	\$1,499,812.50	\$1,499,812.50	\$1,499,812.50	100.00	\$0	Metros lineales	275	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515020527392	Rehabilitación De Centro De Salud 2da. Etapa	APR011063	Campeche	Candelaria	Benito Juárez Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Salud	Terminado	2015	\$120,000.00	\$119,587.11	\$119,587.11	\$119,587.11	\$119,587.11	\$119,587.11	\$119,587.11	100.00	\$0	Lote	1,281	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515020527516	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable	APR011065	Campeche	Candelaria	Arroyo de Cuba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$350,000.00	\$349,986.24	\$349,986.24	\$349,986.24	\$349,986.24	\$349,986.24	\$349,986.24	100.00	\$0	Lote	118	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515020530050	Dotación De Mobiliario De Casa De Salud	APR01110	Campeche	Candelaria	Ignacio Zaragoza (Pulgüero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Salud	Terminado	2015	\$123,500.00	\$123,322.21	\$123,322.21	\$123,322.21	\$123,322.21	\$123,322.21	\$123,322.21	100.00	\$0	Lote	129	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515020530140	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo	APR011051	Campeche	Candelaria	La Nueva Lucha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$400,000.00	\$399,998.80	\$399,998.80	\$399,998.80	\$399,998.80	\$399,998.80	\$399,998.80	100.00	\$0	Equipamiento	170	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515020530266	Construcción De Línea De Interconexión De Agua Potable	APR011033	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$400,000.00	\$399,997.82	\$399,997.82	\$399,997.82	\$399,997.82	\$399,997.82	\$399,997.82	100.00	\$0	Metros lineales	9,812	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515020530365	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	APR011056	Campeche	Candelaria	San Manuel Nuevo Camutillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$1,020,000.00	\$1,019,880.20	\$1,019,880.20	\$1,019,880.20	\$1,019,880.20	\$1,019,880.20	\$1,019,880.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	268	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515020530427	Construcción De Banqueta Canal En La Colonia San Martín	APR011064	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$750,000.00	\$749,885.96	\$749,885.96	\$749,885.96	\$749,885.96	\$749,885.96	\$749,885.96	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,812	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515020531554	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable	APR011057	Campeche	Candelaria	Pedro Baranda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$497,000.00	\$496,879.81	\$496,879.81	\$496,879.81	\$496,879.81	\$496,879.81	\$496,879.81	100.00	\$0	Lote	374	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515020531629	Construcción De Puente Colgante	-	Campeche	Candelaria	San Pedro (Salto Grande)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$350,000.00	\$349,984.21	\$349,984.21	\$349,984.21	\$349,984.21	\$349,984.21	\$349,984.21	100.00	\$0	Metros lineales	3	0.00	100.00	Financiera: / Física: la meta real corresponde a 1 puente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515020531674	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable	APR011018	Campeche	Candelaria	Río Caribe (Caribe)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$118,200.00	\$117,985.42	\$117,985.42	\$117,985.42	\$117,985.42	\$117,985.42	\$117,985.42	100.00	\$0	Lote	186	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2015-2018
REPORTE A NIVEL PROYECTO

SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (SFU) DEL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2015

Total: 110

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM15150200531780	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable	APR011055	Campeche	Candelaria	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$500,000.00	\$499,546.22	\$499,546.22	\$499,546.22	\$499,546.22	\$499,546.22	\$499,546.22	100.00	\$0	Lote	26	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150200531817	Construcción De Red De Energía Eléctrica En La Colonia Vicente Fox	APR011054	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$1,150,000.00	\$1,149,825.36	\$1,149,825.36	\$1,149,825.36	\$1,149,825.36	\$1,149,825.36	\$1,149,825.36	100.00	\$0	Metros lineales	9,812	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150200531841	Construcción De Colector De Agua Y Cancha De Usos Múltiples	APR011052	Campeche	Candelaria	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,950,000.00	\$1,949,822.96	\$1,949,822.96	\$1,949,822.96	\$1,949,822.96	\$1,949,822.96	\$1,949,822.96	100.00	\$0	Metros Cuadrados	411	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150200531860	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	APR011016	Campeche	Candelaria	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$1,020,000.00	\$1,019,982.92	\$1,019,982.92	\$1,019,982.92	\$1,019,982.92	\$1,019,982.92	\$1,019,982.92	100.00	\$0	Metros Cuadrados	77	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300564628	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	APR011014	Campeche	Candelaria	Nueva Rosita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$1,000,000.00	\$999,886.00	\$999,886.00	\$999,886.00	\$999,886.00	\$999,886.00	\$999,886.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	731	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300564678	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción 3ra. Etapa	APR011017	Campeche	Candelaria	Balankax	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$887,962.34	\$887,962.34	\$887,962.34	\$887,962.34	\$887,962.34	\$887,962.34	\$887,962.34	100.00	\$0	Kilómetro	92	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300564680	Construcción De Cuartos Para Baños	APR011076	Campeche	Candelaria	El Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Vivienda	Terminado	2015	\$834,498.90	\$834,498.90	\$834,498.90	\$834,498.90	\$834,498.90	\$834,498.90	\$834,498.90	100.00	\$0	Vivienda	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: la meta son 14 baños en igual número de viviendas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300564681	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	APR011072	Campeche	Candelaria	La Olla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$1,132,000.00	\$1,131,944.99	\$1,131,944.99	\$1,131,944.99	\$1,131,944.99	\$1,131,944.99	\$1,131,944.99	100.00	\$0	Metros lineales	275	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300564993	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	APR011071	Campeche	Candelaria	Benito Juárez Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$1,500,000.00	\$1,499,888.24	\$1,499,888.24	\$1,499,888.24	\$1,499,888.24	\$1,499,888.24	\$1,499,888.24	100.00	\$0	Kilómetro	1,281	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300565002	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo 2da. Etapa	APR011073	Campeche	Candelaria	Nueva Lucha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$300,000.00	\$299,844.98	\$299,844.98	\$299,844.98	\$299,844.98	\$299,844.98	\$299,844.98	100.00	\$0	Lote	170	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300565007	Construcción De Puente San Dimas-La Tigra	APR011060	Campeche	Candelaria	San Dimas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$750,000.00	\$749,880.92	\$749,880.92	\$749,880.92	\$749,880.92	\$749,880.92	\$749,880.92	100.00	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300565022	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	APR011061	Campeche	Candelaria	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$270,000.00	\$269,981.66	\$269,981.66	\$269,981.66	\$269,981.66	\$269,981.66	\$269,981.66	100.00	\$0	Kilómetro	613	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300565101	Perforación De 2 Pozos Profundos	APR011074	Campeche	Candelaria	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$500,000.00	\$499,845.46	\$499,845.46	\$499,845.46	\$499,845.46	\$499,845.46	\$499,845.46	100.00	\$0	Metros	930	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300565112	Construcción De Terracerías Y Pavimentos 2da. Etapa	APR011011-A	Campeche	Candelaria	Benito Juárez Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$2,185,000.00	\$2,184,850.20	\$2,184,850.20	\$2,184,850.20	\$2,184,850.20	\$2,184,850.20	\$2,184,850.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,281	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300565135	Construcción De Comisaría Ejidal	APR011059	Campeche	Candelaria	La Misteriosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Asistencia Social	Terminado	2015	\$100,000.00	\$99,898.80	\$99,898.80	\$99,898.80	\$99,898.80	\$99,898.80	\$99,898.80	100.00	\$0	Metros Cuadrados	167	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300565153	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	APR011077	Campeche	Candelaria	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$600,000.00	\$599,684.84	\$599,684.84	\$599,684.84	\$599,684.84	\$599,684.84	\$599,684.84	100.00	\$0	Kilómetro	524	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300565167	Pavimentación De La Calle 25 En La Colonia Guanajuato	APR011083	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$1,500,000.00	\$1,499,768.66	\$1,499,768.66	\$1,499,768.66	\$1,499,768.66	\$1,499,768.66	\$1,499,768.66	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,812	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300565189	Rehabilitación Y Mantenimiento De Sistema De Agua Potable	APR011081	Campeche	Candelaria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$458,964.00	\$458,964.28	\$458,964.28	\$458,964.28	\$458,964.28	\$458,964.28	\$458,964.28	100.00	\$0	Lote	781	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2015-2018
REPORTE A NIVEL PROYECTO

SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (SFU) DEL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2015

Total: 110

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM15150300565233	Rehabilitación Y Mantenimiento De Sistema De Agua Potable	APR011078	Campeche	Candelaria	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$415,509.00	\$412,467.97	\$412,467.97	\$412,467.97	\$412,467.97	\$412,467.97	\$412,467.97	100.00	\$0	Lote	237	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300565253	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	APR011079	Campeche	Candelaria	San José de las Montañas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$322,342.00	\$322,342.39	\$322,342.39	\$322,342.39	\$322,342.39	\$322,342.39	\$322,342.39	100.00	\$0	Lote	247	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300565458	Mantenimiento De Sistema De Agua Potable	APR011080	Campeche	Candelaria	Arroyo San Juan (Las Golondrinas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$241,624.00	\$241,195.68	\$241,195.68	\$241,195.68	\$241,195.68	\$241,195.68	\$241,195.68	100.00	\$0	Lote	385	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300565481	Construcción De Banqueta Canal De La Calle 31 Colonia Acalán	APR011082	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$333,574.00	\$333,574.07	\$333,574.07	\$333,574.07	\$333,574.07	\$333,574.07	\$333,574.07	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,812	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300570225	Construcción Del Área De Dormitorio Para Niños Y Niñas De La Casa Comunitaria Del Niño Indígena Pac Kujil	APR011075	Campeche	Candelaria	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000.00	\$3,999,876.88	\$2,999,907.66	\$3,999,876.88	\$3,999,876.88	\$3,999,876.88	\$2,999,907.66	100.00	\$0	Metros Cuadrados	930	0.00	100.00	Financiera: comprende mezcla: PAEI (CDI) 999,969.22; FISM 999,969.22; ESTATAL 999,969.22 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300581428	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De General Francisco J. Mújica	APR011066	Campeche	Candelaria	General Francisco J. Mújica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$340,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	100.00	\$0	Luminaria	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la aportación municipal fue transferida a CFE, quien es el ejecutor de la obra, según convenio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300581491	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De El Luinal	APR011067	Campeche	Candelaria	Luinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	100.00	\$0	Luminaria	106	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La aportación municipal fue transferida a CFE, quien es el ejecutor de la obra, según convenio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300581512	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De El Machetazo	APR011068	Campeche	Candelaria	El Machetazo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$256,000.00	\$255,999.99	\$255,999.99	\$255,999.99	\$255,999.99	\$255,999.99	\$255,999.99	100.00	\$0	Luminaria	110	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La aportación municipal fue transferida a CFE, quien es el ejecutor de la obra, según convenio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300581545	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De El Porvenir	APR011069	Campeche	Candelaria	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$190,000.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$190,000.00	100.00	\$0	Luminaria	68	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La aportación municipal fue transferida a CFE, quien es el ejecutor de la obra, según convenio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300581565	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De La Pelusa	APR011070	Campeche	Candelaria	La Pelusa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$183,000.00	\$183,000.00	\$183,000.00	\$183,000.00	\$183,000.00	\$183,000.00	\$183,000.00	100.00	\$0	Luminaria	68	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La aportación del municipio fue transferida a CFE, quien es el ejecutor de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400601362	Construcción De Sistema De Agua Potable Y Red De Distribución	APR011085	Campeche	Candelaria	Emiliano Zapata III	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$2,900,000.00	\$2,898,563.15	\$2,898,563.15	\$2,898,563.15	\$2,898,563.15	\$2,898,563.15	\$2,898,563.15	100.00	\$0	Metros lineales	186	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400601373	Ampliación De La Red De Agua Potable	APR011087	Campeche	Candelaria	Primer Presidente de México (Guadalupe Victoria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$421,733.00	\$421,522.78	\$421,522.78	\$421,522.78	\$421,522.78	\$421,522.78	\$382,952.17	100.00	\$0	Metros lineales	268	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2015-2018
REPORTE A NIVEL PROYECTO

SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (SFU) DEL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2015

Total: 110

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM15150400601381	Ampliación De La Red De Agua Potable	APR011088	Campeche	Candelaria	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$269,738.00	\$268,914.92	\$268,914.92	\$268,914.92	\$268,914.92	\$268,914.92	\$227,119.50	100.00	\$0	Metros lineales	398	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400601394	Construcción De La Red De Energía Eléctrica	APR011086	Campeche	Candelaria	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Vivienda	Terminado	2015	\$655,615.00	\$654,909.06	\$654,909.06	\$654,909.06	\$654,909.06	\$654,909.06	\$596,394.02	100.00	\$0	Metros lineales	26	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400601397	Ampliación De La Red De Agua Potable	APR011089	Campeche	Candelaria	Paraíso Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$267,977.00	\$267,692.02	\$267,692.02	\$267,692.02	\$267,692.02	\$267,692.02	\$234,711.46	100.00	\$0	Metros lineales	348	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400601404	Ampliación De La Red De Agua Potable	APR011090	Campeche	Candelaria	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$171,060.00	\$170,517.99	\$170,517.99	\$170,517.99	\$170,517.99	\$170,517.99	\$146,566.93	100.00	\$0	Metros lineales	242	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400601411	Ampliación De La Red De Agua Potable	APR011091	Campeche	Candelaria	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$133,494.00	\$133,401.55	\$133,401.55	\$133,401.55	\$133,401.55	\$133,401.55	\$114,214.12	100.00	\$0	Metros lineales	307	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400601423	Construcción De Drenaje Pluvial En La Col. Acalán De La Ciudad De Candelaria	APR011084	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,357,678.00	\$1,354,135.04	\$1,354,135.04	\$1,354,135.04	\$1,354,135.04	\$1,354,135.04	\$1,158,359.84	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,812	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400603525	Construcción De Albergue Escolar Indígena (Segunda Etapa) Cocina Comedor De La Casa Comunitaria Del Niño Indígena (Pac Kujil)	APR011092	Campeche	Candelaria	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Educación	Terminado	2015	\$214,096.00	\$214,090.15	\$214,090.15	\$214,090.15	\$214,090.15	\$214,090.15	\$0.00	100.00	\$0	Equipamiento	930	0.00	100.00	Financiera: Comprende mezcla: FISM \$107,045.08; ESTATAL \$107,045.07 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400619395	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	SN	Campeche	Candelaria	Tenancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	100.00	\$0	Kilómetro	79	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400619448	Pavimentación De La Calle 4 Entre 33 Y 39 Col. San Martín	SN	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,152,511.00	\$1,152,504.14	\$1,077,504.00	\$1,152,504.14	\$1,152,504.14	\$1,152,504.14	\$931,604.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,812	0.00	100.00	Financiera: Incluye recursos del ejercicio 2014 por \$220,900.37 y 2015 por \$91,603.77 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150500666901	Ampliación De La Red De Agua Potable	APR011093	Campeche	Candelaria	Estado de México	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$232,466.00	\$232,466.36	\$232,466.36	\$232,466.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Lote	378	0.00	0.00	Financiera: obra programada con recursos de ahorro e intereses a ejecutarse en el ejercicio 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2015-2018
REPORTE A NIVEL PROYECTO

SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (SFU) DEL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2015

Total: 110

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM15150200503338	Reconstrucción De Calles En Candelaria	APR-FAFEF-28010D001-3000-1/2015	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$6,242,098.00	\$6,240,787.53	\$6,240,787.53	\$6,240,787.53	\$6,240,787.53	\$6,240,787.53	\$6,240,787.53	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,812	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150200532013	Cancha De Usos Múltiples (Construcción De Techumbre Y Subestación Eléctrica) El Naranjo	APR-FAFEF-28010D002-3000-12015	Campeche	Candelaria	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Deporte	Terminado	2015	\$1,100,000.00	\$1,099,986.24	\$1,099,986.24	\$1,099,986.24	\$1,099,986.24	\$1,099,986.24	\$1,099,986.24	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,065	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400620082	Suministro E Instalación De Módulo Infantil Para Parques En Colonia San Martín Y Centro	FORT11001	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$256,998.00	\$256,998.00	\$256,998.00	\$256,998.00	\$256,998.00	\$256,998.00	\$256,998.00	100.00	\$0	Lote	9,812	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400620121	Suministro E Instalación De Módulo Infantil Para Parques	FORT11002	Campeche	Candelaria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	Terminado	2015	\$385,497.00	\$385,497.00	\$385,497.00	\$385,497.00	\$385,497.00	\$385,497.00	\$385,497.00	100.00	\$0	Lote	599	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100462049	Construcción De Cancha Techada Con Subestación Eléctrica En El Municipio De Candelaria	APR011032	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria	Deporte	Terminado	2015	\$500,000.00	\$1,949,805.20	\$1,949,805.20	\$1,949,805.20	\$1,949,805.20	\$1,949,805.20	\$1,949,805.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,812	0.00	100.00	Financiera: Comprende mezcla: FOPADEM \$499,430.10, FIV \$475,452.50, FISM \$974,902.60 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100462655	Construcción De Cancha Techada Con Subestación Eléctrica En La Localidad De Alianza Productora	FOPA011005	Campeche	Candelaria	Alianza Productora	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria	Deporte	Terminado	2015	\$500,000.00	\$1,949,780.20	\$1,949,780.20	\$1,949,780.20	\$1,949,780.20	\$1,949,780.20	\$1,949,780.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	217	0.00	100.00	Financiera: Comprende mezcla: FOPADEM \$499,443.70, FIV \$1,450,336.50 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100462660	Construcción De Cancha Techada Con Subestación Eléctrica En La Localidad De Corte Pajal	APR011012	Campeche	Candelaria	Corte Pajal	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria	Deporte	Terminado	2015	\$500,000.00	\$1,949,753.18	\$1,949,753.18	\$1,949,753.18	\$1,949,753.18	\$1,949,753.18	\$1,949,753.18	100.00	\$0	Metros Cuadrados	249	0.00	100.00	Financiera: Comprende mezcla: FOPADEM \$499,436.78, FIV \$475,439.81, FISM \$974,876.59 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100463421	Construcción De Cancha Techada De La Comunidad De San José De La Montaña, Candelaria	APR011009	Campeche	Candelaria	San José de las Montañas	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria	Deporte	Terminado	2015	\$750,000.00	\$1,949,690.54	\$1,949,690.54	\$1,949,690.54	\$1,949,690.54	\$1,949,690.54	\$1,949,690.54	100.00	\$0	Metros Cuadrados	247	0.00	100.00	Financiera: Comprende mezcla: FOPADEM \$749,131.10, FIV \$225,714.17, FISM \$974,845.27 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100463762	Construcción De Cancha Techada Con Subestación Eléctrica En La Localidad Del Pañuelo	APR011050	Campeche	Candelaria	Miguel de la Madrid (El Pañuelo)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria	Deporte	Terminado	2015	\$500,000.00	\$1,949,820.26	\$1,949,820.26	\$1,949,820.26	\$1,949,820.26	\$1,949,820.26	\$1,949,820.26	100.00	\$0	Metros Cuadrados	667	0.00	100.00	Financiera: Comprende mezcla: FOPADEM \$499,453.96, FIV \$945,662.83, FISM \$504,703.47 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2015-2018
REPORTE A NIVEL PROYECTO

SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (SFU) DEL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2015

Total: 110

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CAM1515010482441	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Tablón, En El Municipio De Candelaria.	3208	Campeche	Candelaria	El Tablón	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,200,000.00	\$924,756.48	\$924,756.48	\$924,756.48	\$924,756.48	\$924,756.48	\$769,753.81	100.00	\$0	Metros lineales	114	0.00	100.00	Financiera: Comprende mezcla: PROII \$739,805.17, FISM \$184,951.31 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010482549	Construcción Del Camino San José De Las Montañas-San Román, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 7 700	3133	Campeche	Candelaria	San Román	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$17,100,000.00	\$6,647,616.28	\$6,647,616.28	\$6,647,616.28	\$6,647,616.28	\$6,647,616.28	\$6,647,616.28	100.00	\$0	Kilómetro	86	0.00	100.00	Financiera: Comprende mezcla: PROII \$5,318,093.03, FISM \$1,329,523.25 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010482601	Construcción Del Camino Miguel De La Madrid (El Pañuelo)-La Peregrina, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 10 000	3180	Campeche	Candelaria	La Peregrina	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$17,000,000.00	\$12,063,492.31	\$9,780,651.21	\$12,063,492.31	\$12,063,492.31	\$12,063,492.31	\$9,209,940.94	100.00	\$0	Kilómetro	152	0.00	100.00	Financiera: Comprende mezcla: PROII \$9,650,793.85, FISM \$2,412,698.46 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010482696	Construcción Del Camino San José De Las Montañas-Nueva Rosita II Tramo Del Km 0 000 Al Km 6 000	3181	Campeche	Candelaria	Nueva Rosita II	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$10,200,000.00	\$4,919,232.74	\$4,919,232.74	\$4,919,232.74	\$4,919,232.74	\$4,919,232.74	\$4,875,800.37	100.00	\$0	Kilómetro	305	0.00	100.00	Financiera: Comprende mezcla: PROII \$5,935,386.20, FISM \$893,846.54 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010484077	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Juan Arroyo Las Golondrinas, En El Municipio De Candelaria.	-	Campeche	Candelaria	Arroyo San Juan (Las Golondrinas)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$860,000.00	\$521,169.25	\$521,169.25	\$521,169.25	\$521,169.25	\$521,169.25	\$257,479.66	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: Comprende mezcla: PROII \$416,935.40, FISM \$104,233.85 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010484142	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Emiliano Zapata, En El Municipio De Candelaria.	3109	Campeche	Candelaria	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,100,000.00	\$637,610.25	\$637,610.25	\$637,610.25	\$637,610.25	\$637,610.25	\$542,367.21	100.00	\$0	Metros lineales	237	0.00	100.00	Financiera: Comprende mezcla: PROII \$510,088.21, FISM \$127,526.04 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010484311	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Miguel De La Madrid El Pañuelo, En El Municipio De Candelaria.	3132	Campeche	Candelaria	Miguel de la Madrid (El Pañuelo)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,500,000.00	\$978,938.87	\$978,938.87	\$978,938.87	\$978,938.87	\$978,938.87	\$886,923.24	100.00	\$0	Metros lineales	135	0.00	100.00	Financiera: Comprende mezcla: PROII \$783,151.10, FISM \$195,787.77 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010484446	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Jose De La Montaña, En El Municipio De Candelaria.	3175	Campeche	Candelaria	San José de las Montañas	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$750,000.00	\$243,532.67	\$243,532.67	\$243,532.67	\$243,532.67	\$243,532.67	\$224,711.65	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: Comprende mezcla: PROII \$194,826.14, FISM \$48,706.53 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010484511	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Pimental II, En El Municipio De Candelaria.	3176	Campeche	Candelaria	El Pimental Dos	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$850,000.00	\$459,492.51	\$459,492.51	\$459,492.51	\$459,492.51	\$459,492.51	\$254,910.08	100.00	\$0	Metros lineales	260	0.00	100.00	Financiera: Comprende mezcla: PROII \$367,594.00, FISM \$91,498.51 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2015-2018
REPORTE A NIVEL PROYECTO

SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (SFU) DEL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2015

Total: 110

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CAM1515010484569	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Corte Pajal, En El Municipio De Candelaria.	3108	Campeche	Candelaria	Corte Pajal	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$600,000.00	\$510,436.17	\$510,436.17	\$510,436.17	\$510,436.17	\$510,436.17	\$179,996.63	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: comprende mezcla: PROII \$408,348.94, FISM \$102,087.23 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010484622	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Desengaño, En El Municipio De Candelaria.	3107	Campeche	Candelaria	El Desengaño	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,500,000.00	\$456,701.87	\$456,701.87	\$456,701.87	\$456,701.87	\$456,701.87	\$449,998.56	100.00	\$0	Metros lineales	930	0.00	100.00	Financiera: Comprende mezcla: PROII \$365,361.50, FISM \$91,340.37 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010485185	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Pejelagarto, En El Municipio De Candelaria.	-	Campeche	Candelaria	Pejelagarto	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$500,000.00	\$499,766.82	\$499,766.82	\$499,766.82	\$499,766.82	\$499,766.82	\$499,766.82	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: Comprende mezcla: PROII \$399,813.46, FISM \$99,953.36 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010485221	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Román, En El Municipio De Candelaria.	3177	Campeche	Candelaria	San Román	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$2,600,000.00	\$2,599,413.27	\$1,751,545.45	\$2,599,413.27	\$2,599,413.27	\$2,599,413.27	\$1,539,578.50	100.00	\$0	Metros lineales	86	0.00	100.00	Financiera: Comprende mezcla: PROII \$2,079,530.62, FISM \$59,882.65 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010485256	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De La Peregrina, En El Municipio De Candelaria.	3178	Campeche	Candelaria	La Peregrina	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$2,500,000.00	\$2,499,543.15	\$2,499,543.15	\$2,499,543.15	\$2,499,543.15	\$2,499,543.15	\$1,330,901.21	100.00	\$0	Metros lineales	152	0.00	100.00	Financiera: Comprende mezcla: PROII \$1,999,634.52, FISM \$499,908.63 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010485333	Construcción Del Sistema De Agua Para Beneficiar A La Localidad De Nueva Rosita II, En El Municipio De Candelaria	3179	Campeche	Candelaria	Nueva Rosita II	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$2,600,000.00	\$2,533,432.12	\$2,533,432.12	\$2,533,432.12	\$2,533,432.12	\$2,533,432.12	\$1,557,691.11	100.00	\$0	Metros lineales	59	0.00	100.00	Financiera: Comprende mezcla: PROII \$2,026,745.70, FISM \$506,686.42 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400606228	Construcción De Parque Infantil	APR-3X110004	Campeche	Candelaria	Pejelagarto	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000.00	\$299,844.30	\$75,000.00	\$299,844.30	\$299,844.30	\$299,844.30	\$75,000.00	100.00	\$0	Lote	805	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: considera mezcla: federal \$75,000.00, estatal \$75,000.00, municipal \$74,922.00, participantes \$74,922.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400620263	Construcción De Almacenamiento De Agua Potable	FP011001	Campeche	Candelaria	San Dimas	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$108,938.00	\$108,938.43	\$108,938.43	\$108,938.43	\$108,938.43	\$108,938.43	\$108,938.43	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2015-2018
REPORTE A NIVEL PROYECTO

SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (SFU) DEL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2015

Total: 110

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CAM15150400606608	Pavimentación De Calles En La Comunidad De La Esmeralda Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D0012015	Campeche	Candelaria	La Esmeralda	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,774,873.00	\$2,773,664.53	\$0.00	\$2,773,664.53	\$832,099.36	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	355	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400606662	Pavimentación De Calles En La Comunidad De El Pedregal Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D0022015	Campeche	Candelaria	El Pedregal	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,774,873.00	\$2,774,392.56	\$0.00	\$2,774,392.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	459	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400606708	Pavimentación De Calles En La Comunidad De Nuevo Comalcalco Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D0032015	Campeche	Candelaria	Nuevo Comalcalco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,087,690.00	\$2,086,812.25	\$0.00	\$2,086,812.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	272	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400606762	Pavimentación De Calles En La Comunidad De San Juan Arroyo Las Golondrinas Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D0042015	Campeche	Candelaria	Arroyo San Juan (Las Golondrinas)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,774,873.00	\$2,773,765.89	\$832,129.77	\$2,773,765.89	\$832,129.77	\$832,129.77	\$0.00	30.00	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400606807	Pavimentación De Calles En La Comunidad De San Rafael Rio Caribe Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D0052015	Campeche	Candelaria	San Rafael del Rio Caribe	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,087,690.00	\$2,086,614.53	\$625,984.36	\$2,086,614.53	\$625,984.36	\$625,984.36	\$0.00	30.00	\$0	Metros Cuadrados	77	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400607052	Pavimentación De Calles En La Comunidad De San Jose De Las Montañas Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D0062015	Campeche	Candelaria	San José de las Montañas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,499,999.00	\$2,498,417.36	\$749,525.21	\$2,498,417.36	\$749,525.21	\$749,525.21	\$0.00	30.00	\$0	Metros Cuadrados	247	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400607174	Pavimentación De Calles En La Comunidad De Pejelagarto Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D0072015	Campeche	Candelaria	Pejelagarto	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000.00	\$1,498,949.53	\$0.00	\$1,498,949.53	\$449,684.86	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	805	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400607280	Pavimentación De Calles En La Comunidad De Solidaridad Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D0082015	Campeche	Candelaria	Solidaridad	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000.00	\$1,499,360.84	\$0.00	\$1,499,360.84	\$449,808.25	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	151	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400607328	Pavimentación De Calles En La Comunidad De Nueva Delicias II Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D0092015	Campeche	Candelaria	Nueva Delicias II	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000.00	\$1,498,334.67	\$0.00	\$1,498,334.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	224	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400607438	Pavimentación De Calles En La Comunidad De El Machetazo Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D0102015	Campeche	Candelaria	El Machetazo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000.00	\$1,499,359.23	\$0.00	\$1,499,359.23	\$449,807.77	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	252	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.