

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA  
ESTADO DE CAMPECHE  
2015-2018  
REPORTE TRIMESTRAL A NIVEL PROYECTO

SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (SFU) DEL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2016

Total: 9

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM15150400601362	Construcción De Sistema De Agua Potable Y Red De Distribución	APR011085	Campeche	Candelaria	Emiliano Zapata III	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,900,000	\$2,898,563	\$2,898,563	\$2,898,563	\$2,898,563	\$2,898,563	\$2,898,563	100.00	\$0	Metros lineales	186	0.00	100.00	Financiera: proyecto concluido en el cierre 2015, se actualiza registro por conclusión de pago pendiente / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400601373	Ampliación De La Red De Agua Potable	APR011087	Campeche	Candelaria	Primer Presidente de México (Guadalupe Victoria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$421,733	\$421,523	\$421,523	\$421,523	\$421,523	\$421,523	\$421,523	100.00	\$0	Metros lineales	268	0.00	100.00	Financiera: se reporta por actualización de un pago que estaba pendiente / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400601381	Ampliación De La Red De Agua Potable	APR011088	Campeche	Candelaria	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$269,738	\$268,915	\$268,915	\$268,915	\$268,915	\$268,915	\$268,915	100.00	\$0	Metros lineales	398	0.00	100.00	Financiera: proyecto concluido en el cierre 2015, se actualiza registro por pago que había en tránsito / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400601394	Construcción De La Red De Energía Eléctrica	APR011086	Campeche	Candelaria	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Vivienda	En Ejecución	2015	\$655,615	\$654,909	\$654,909	\$654,909	\$654,909	\$654,909	\$654,909	100.00	\$0	Metros lineales	26	0.00	100.00	Financiera: se actualiza el registro por conclusión de un pago que había pendiente / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400601397	Ampliación De La Red De Agua Potable	APR011089	Campeche	Candelaria	Paraíso Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$267,977	\$267,692	\$267,692	\$267,692	\$267,692	\$267,692	\$267,692	100.00	\$0	Metros lineales	348	0.00	100.00	Financiera: SE ACTUALIZA POR CONCLUSIÓN DE UN PAGO QUE HABÍA PENDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400601404	Ampliación De La Red De Agua Potable	APR011090	Campeche	Candelaria	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$171,060	\$170,518	\$170,518	\$170,518	\$170,518	\$170,518	\$170,518	100.00	\$0	Metros lineales	242	0.00	100.00	Financiera: SE REPORTA POR CONCLUSIÓN DEL PAGO / Física: / Registro: EL PROYECTO CONCLUYÓ EL TRIMESTRE PASADO, SE ACTUALIZA POR CONCLUSIÓN DEL PAGO PENDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400601411	Ampliación De La Red De Agua Potable	APR011091	Campeche	Candelaria	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$133,494	\$133,402	\$133,402	\$133,402	\$133,402	\$133,402	\$133,402	100.00	\$0	Metros lineales	307	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CIERRE 2015, SE ACTUALIZA POR PAGO QUE ESTÁ EN TRANSITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400601423	Construcción De Drenaje Pluvial En La Col. Acañal De La Ciudad De Candelaria	APR011084	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,357,678	\$1,354,135	\$1,354,135	\$1,354,135	\$1,354,135	\$1,354,135	\$1,354,135	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,812	0.00	100.00	Financiera: se reporta por actualización del pago / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400603525	Construcción De Albergue Escolar Indígena (Segunda Etapa) Cocina Comedor De La Casa Comunitaria Del Niño Indígena (Pac Kujil)	APR011092	Campeche	Candelaria	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Educación	En Ejecución	2015	\$214,096	\$214,090	\$214,090	\$214,090	\$214,090	\$214,090	\$214,090	100.00	\$0	Equipamiento	930	0.00	100.00	Financiera: incluye mezcla FISM 107,045.08 y recursos estatal 107,045.07 / Física: / Registro: LA OBRA SE CONCLUYÓ EL TRIMESTRE PASADO, SE ACTUALIZA POR CONCLUSIÓN DEL PAGO PENDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.