

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA  
ESTADO DE CAMPECHE  
PERIODO 2012-2015  
REPORTE TRIMESTRAL NIVEL PROYECTO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 27

Información General del Proyecto												Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM1414020033 2929	Construcción De Caminos De Acceso A Los Centros De Producción	APR011005	Candelaria	Justo Sierra Méndez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,499,377	\$2,499,377	\$2,499,377	\$2,499,377	\$2,499,377	\$2,499,377	100.00	\$0	Kilómetro	458	0.00	100.00	Financiera: se reporta por actualización de avance físico / Física: / Registro:
CAM1414020033 2945	Construcción De Caminos De Acceso A Los Centros De Producción	APR011006	Candelaria	Estrella del Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2014	\$800,000	\$799,834	\$799,834	\$799,834	\$799,834	\$799,834	\$799,834	100.00	\$0	Kilómetro	176	0.00	100.00	Financiera: se reporta por actualización de avance físico / Física: / Registro:
CAM1414020033 3557	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción 3ra. Etapa	APR011010	Candelaria	Miguel Hidalgo y Costilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,163,000	\$1,162,986	\$1,162,986	\$1,162,986	\$1,162,986	\$1,162,986	\$1,162,986	100.00	\$0	Kilómetro	938	0.00	100.00	Financiera: se reporta por actualización de avance físico / Física: / Registro:
CAM1414020033 5465	Ampliación De Sistema De Agua Potable	APR011026	Candelaria	Benito Juárez Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,700,000	\$1,642,451	\$1,642,451	\$1,642,451	\$1,642,451	\$1,642,451	\$842,464	100.00	\$0	Metros lineales	1,281	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM1414020033 6314	Construcción De Sala De Usos Múltiples	43x10400479 6	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,330,636	\$2,330,458	\$2,330,458	\$2,330,458	\$2,330,458	\$2,330,458	\$2,330,458	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: se reporta por actualización de lo ministrado y pagado / Registro:
CAM1414030038 0243	Rehabilitación De Tanque Elevado Y Ampliación De Red De Agua Potable	APR011050	Candelaria	Nueva Rosita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$999,793	\$999,793	\$999,793	\$999,793	\$999,793	\$999,793	100.00	\$0	Lote	731	0.00	100.00	Financiera: SE REPORTA POR ACTUALIZACIÓN DE AVANCE FÍSICO / Física: / Registro:
CAM1414030038 0292	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	APR011036	Candelaria	Ignacio Zaragoza (El Salvaje)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,294,954	\$1,294,954	\$1,294,954	\$1,294,954	\$1,294,954	\$1,220,786	100.00	\$0	Metros Cuadrados	260	0.00	100.00	Financiera: SE ACTUALIZA POR REPORTE DE AVANCE FÍSICO / Física: / Registro:
CAM1414030038 0329	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable	APR011053	Candelaria	Estado de México	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$400,202	\$399,993	\$399,993	\$399,993	\$399,993	\$399,993	\$399,993	100.00	\$0	Lote	378	0.00	100.00	Financiera: Se reporta por actualización de avance físico / Física: / Registro:
CAM1414030038 0341	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable	APR011054	Candelaria	El Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$360,000	\$359,876	\$359,876	\$359,876	\$359,876	\$359,876	\$359,876	100.00	\$0	Lote	133	0.00	100.00	Financiera: se reporta por actualización de avance físico / Física: / Registro:
CAM1414030038 0368	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	APR011055	Candelaria	El Tablón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$380,000	\$379,886	\$379,886	\$379,886	\$379,886	\$379,886	\$379,886	100.00	\$0	Lote	114	0.00	100.00	Financiera: reportado por actualización de avance físico / Física: / Registro:
CAM1414030038 0388	Rehabilitación De Tanque Elevado Y Cerca Perimetral	APR011056	Candelaria	Laguna la Perdida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$499,865	\$499,865	\$499,865	\$499,865	\$499,865	\$499,865	100.00	\$0	Lote	242	0.00	100.00	Financiera: reportado por actualización de avance físico / Física: / Registro:
CAM1414030038 0451	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	APR011057	Candelaria	El Destino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$350,000	\$349,690	\$349,690	\$349,690	\$349,690	\$349,690	\$349,690	100.00	\$0	Lote	72	0.00	100.00	Financiera: reportado por actualización de avance físico / Física: / Registro:
CAM1414030038 0480	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable	APR011058	Candelaria	Flor de Chiapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$350,000	\$349,723	\$349,723	\$349,723	\$349,723	\$349,723	\$349,723	100.00	\$0	Lote	247	0.00	100.00	Financiera: reportado por actualización de avance físico / Física: / Registro:
CAM1414030038 0497	Rehabilitación De Tanque Elevado	APR011059	Candelaria	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$350,000	\$349,893	\$349,893	\$349,893	\$349,893	\$349,893	\$349,893	100.00	\$0	Lote	202	0.00	100.00	Financiera: reportado por actualización de avance físico / Física: / Registro:
CAM1414030038 0508	Rehabilitación De Tanque Elevado Y Equipado	APR011060	Candelaria	Monclova	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$639,007	\$638,986	\$638,986	\$638,986	\$638,986	\$638,986	\$638,986	100.00	\$0	Lote	485	0.00	100.00	Financiera: reportado por actualización de avance físico / Física: / Registro:
CAM1414030038 0550	Ampliación De Sistema De Agua Potable	APR011062	Candelaria	La Olla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$999,877	\$999,877	\$999,877	\$999,877	\$999,877	\$999,877	100.00	\$0	Lote	145	0.00	100.00	Financiera: reportado por actualización de avance físico / Física: / Registro:
CAM1414030038 0622	Rehabilitación De Tanque Elevado Y Equipado	APR011064	Candelaria	Héctor Pérez Morales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$350,000	\$349,897	\$349,897	\$349,897	\$349,897	\$349,897	\$349,897	100.00	\$0	Lote	225	0.00	100.00	Financiera: reportado por actualización de avance físico / Física: / Registro:

Total: 27

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM14140400413797	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	APR011075	Candelaria	Miguel de la Madrid (El Pañuelo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,198,966	\$1,198,966	\$1,198,966	\$1,198,966	\$1,198,966	\$1,198,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	667	0.00	100.00	Financiera: SE REPORTA POR ACTUALIZACIÓN DE AVANCE FÍSICO / Física: / Registro:
CAM14140400413847	Construcción De Cuartos Para Baños (En Las Localidades De Flor De Chiapas, Santo Domingo)	APR011072	Candelaria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Vivienda	En Ejecución	2014	\$945,765	\$945,679	\$945,679	\$945,679	\$945,679	\$945,679	\$945,679	100.00	\$0	Vivienda	85	0.00	100.00	Financiera: reportado por actualización de avance físico / Física: 17 baños es la meta / Registro:
CAM14140400413996	Construcción De Cuartos Para Baños (En Las Localidades De Vicente Guerrero II, Tenancingo, La Esperanza)	APR011073	Candelaria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,780,264	\$1,750,236	\$1,750,236	\$1,750,236	\$1,750,236	\$1,750,236	\$1,750,236	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: reportado por actualización de avance físico / Física: 32 baños es la meta / Registro:
CAM14140400415522	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	APR011067	Candelaria	Nuevo Coahuila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,001,400	\$1,000,743	\$1,000,743	\$1,000,743	\$1,000,743	\$1,000,743	\$1,000,743	100.00	\$0	Kilómetro	483	0.00	100.00	Financiera: reportado por actualización de avance físico / Física: / Registro:
CAM14140400415583	Construcción De Cuartos Para Baños (En Las Localidades De El Machetazo, Miguel Alemán)	APR011079	Candelaria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,947,164	\$1,947,162	\$1,947,162	\$1,947,162	\$1,947,162	\$1,947,162	\$1,947,162	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: reportado por actualización de avance físico / Física: 35 baños realizados / Registro:
CAM14140400424542	Mantenimiento De Casa De Salud	APR011082	Candelaria	Benito Juárez Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Salud	En Ejecución	2014	\$405,930	\$405,230	\$405,230	\$405,230	\$405,230	\$405,230	\$405,230	100.00	\$0	Lote	1,284	0.00	100.00	Financiera: reportado por actualización de avance físico / Física: / Registro:
CAM14140400424737	Rehabilitación De Tanque Elevado Y Cerca Perimetral	APR011076	Candelaria	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$485,431	\$485,431	\$485,431	\$485,431	\$485,431	\$485,431	\$485,431	100.00	\$0	Lote	374	0.00	100.00	Financiera: reportado por actualización de avance físico / Física: / Registro:
CAM14140400424842	Construcción De Cuartos Para Baños (En Las Localidades De Miguel De La Madrid (El Pañuelo), El Porvenir)	APR011080	Candelaria	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Educación	En Ejecución	2014	\$497,200	\$497,200	\$497,200	\$497,200	\$497,200	\$497,200	\$497,200	100.00	\$0	Metros	930	0.00	100.00	Financiera: reportada por actualización de avance físico / Física: / Registro:
CAM14140400436875	Construcción De Cuartos Para Baños (En Las Localidades De Miguel De La Madrid (El Pañuelo), El Porvenir)	APR011071	Candelaria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,947,164	\$1,946,982	\$1,946,982	\$1,946,982	\$1,946,982	\$1,946,982	\$1,946,982	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: reportado por actualización de avance físico / Física: / Registro:
CAM14140400437614	Construcción De Techo Firme (En Las Localidades De El Pedregal, La Zanja, Pablo Torres Burgos, Aguas Malas, La Peluza)	APR011076	Candelaria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Vivienda	En Ejecución	2014	\$742,000	\$741,877	\$741,877	\$741,877	\$741,877	\$741,877	\$741,877	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: reportado por actualización de avance físico / Física: 53 techos es la meta / Registro: