

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
PERIODO 2015-2018
REPORTE TRIMESTRAL NIVEL PROYECTO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Total: 47

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CAM15150100481835	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	APR011019	Campeche	Candelaria	La Tigra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,368,998	\$1,367,698	\$1,367,698	\$1,367,698	\$1,367,698	\$1,367,698	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: corrección de la meta / Registro:
CAM15150100481840	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	APR011020	Campeche	Candelaria	Ignacio Zaragoza (Pulguero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,000	\$699,731	\$699,731	\$699,731	\$699,731	\$699,731	100.00	\$0	Metros Cuadrados	129	0.00	100.00	Financiera: se reporta por conclusión del avance físico / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481847	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	APR011021	Campeche	Candelaria	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,999,614	\$1,999,614	\$1,999,614	\$1,999,614	\$1,999,614	100.00	\$0	Kilómetro	459	0.00	100.00	Financiera: se reporta por corrección de la meta / Física: corrección de la meta / Registro:
CAM15150100481854	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	APR011026	Campeche	Candelaria	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,020,000	\$1,010,801	\$1,010,801	\$1,010,801	\$1,010,801	\$1,010,801	100.00	\$0	Metros Cuadrados	355	0.00	100.00	Financiera: Se reporta por corrección de la meta / Física: corrección de la meta / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481857	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	APR011028	Campeche	Candelaria	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,499,836	\$2,499,836	\$2,499,836	\$2,499,836	\$2,499,836	100.00	\$0	Metros Cuadrados	930	0.00	100.00	Financiera: se reporta por corrección de la meta / Física: corrección de la meta / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150200499732	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	APR011010	Campeche	Candelaria	Estado de México	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,199,741	\$1,199,741	\$1,199,741	\$1,199,741	\$1,199,741	100.00	\$0	Kilómetro	378	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150200526325	Mantenimiento Y Operación De Tanques Elevados De Agua Potable	APR011002	Campeche	Candelaria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,096,604	\$1,096,604	\$1,096,604	\$1,096,604	\$1,096,604	100.00	\$0	Lote	41,191	0.00	100.00	Financiera: Incluye recursos FISM DF del ejercicio 2014, por un monto de \$96,604.37 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150200526638	Construcción De Terracerías Y Pavimentos 1ra Etapa	APR011011	Campeche	Candelaria	Benito Juárez Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,015,000	\$2,014,805	\$2,014,805	\$2,014,805	\$2,014,805	\$2,014,805	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,281	0.00	100.00	Financiera: Se actualiza por conclusión del pago / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150200526825	Construcción De Camino De Acceso	APR011023	Campeche	Candelaria	Tres de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,499,827	\$1,499,827	\$1,499,827	\$1,499,827	\$1,499,827	100.00	\$0	Kilómetro	63	0.00	100.00	Financiera: se reporta por conclusión del pago / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150200527043	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	APR011027	Campeche	Candelaria	Arroyo San Juan (Las Golondrinas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,020,000	\$1,019,803	\$1,019,803	\$1,019,803	\$1,019,803	\$1,019,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150200527167	Mantenimiento De Alumbrado Público	APR011001	Campeche	Candelaria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,100,000	\$1,601,556	\$1,601,556	\$1,601,556	\$1,601,556	\$1,601,556	100.00	\$0	Lote	41,191	0.00	100.00	Financiera: / Física: se adquirieron 1600 lámparas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150200527294	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	APR011053	Campeche	Candelaria	Isla del Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,499,813	\$1,499,813	\$1,499,813	\$1,499,813	\$1,499,813	100.00	\$0	Metros lineales	275	0.00	100.00	Financiera: Se reporta por actualización de avance físico / Física: corrección de avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150200527516	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable	APR011065	Campeche	Candelaria	Arroyo de Cuba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$350,000	\$349,986	\$349,986	\$349,986	\$349,986	\$349,986	100.00	\$0	Lote	118	0.00	100.00	Financiera: Reportado por conclusión del pago / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150200530140	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo	APR011051	Campeche	Candelaria	La Nueva Lucha	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$399,999	\$399,999	\$399,999	\$399,999	\$399,999	100.00	\$0	Equipamiento	170	0.00	100.00	Financiera: / Física: se reporta por conclusión del avance financiero / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150200530266	Construcción De Línea De Interconexión De Agua Potable	APR011033	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$399,998	\$399,998	\$399,998	\$399,998	\$399,998	100.00	\$0	Metros lineales	9,812	0.00	100.00	Financiera: / Física: Corrección de metas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150200530365	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	APR011056	Campeche	Candelaria	San Manuel Nuevo Canutillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,020,000	\$1,019,880	\$1,019,880	\$1,019,880	\$1,019,880	\$1,019,880	100.00	\$0	Metros Cuadrados	268	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150200530427	Construcción De Banqueta Canal En La Colonia San Martín	APR011064	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$750,000	\$749,886	\$749,886	\$749,886	\$749,886	\$749,886	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,812	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150200531554	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable	APR011057	Campeche	Candelaria	Pedro Baranda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$497,000	\$496,880	\$496,880	\$496,880	\$496,880	\$496,880	100.00	\$0	Lote	374	0.00	100.00	Financiera: / Física: Se reporta por avance financiero / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150200531629	Construcción De Puente Colgante	-	Campeche	Candelaria	San Pedro (Salto Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$350,000	\$349,984	\$349,984	\$349,984	\$349,984	\$349,984	100.00	\$0	Metros lineales	3	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
PERIODO 2015-2018
REPORTE TRIMESTRAL NIVEL PROYECTO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Total: 47

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM15150200531674	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable	APR011018	Campeche	Candelaria	Río Caribe (Caribe)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$118,200	\$117,985	\$117,985	\$117,985	\$117,985	\$117,985	\$117,985	100.00	\$0	Lote	186	0.00	100.00	Financiera: / Física: reportado por actualización de avance financiero / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150200531780	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable	APR011055	Campeche	Candelaria	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,546	\$499,546	\$499,546	\$499,546	\$499,546	\$499,546	100.00	\$0	Lote	26	0.00	100.00	Financiera: / Física: se reporta por actualización del avance financiero / Registro:
CAM15150200531817	Construcción De Red De Energía Eléctrica En La Colonia Vicente Fox	APR011054	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,150,000	\$1,149,825	\$1,149,825	\$1,149,825	\$1,149,825	\$1,149,825	\$1,149,825	100.00	\$0	Metros lineales	9,812	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150200531841	Construcción De Colector De Agua Y Cancha De Usos Múltiples	APR011052	Campeche	Candelaria	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,950,000	\$1,949,823	\$1,949,823	\$1,949,823	\$1,949,823	\$1,949,823	\$1,949,823	100.00	\$0	Metros Cuadrados	411	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150200531860	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	APR011016	Campeche	Candelaria	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,020,000	\$1,019,983	\$1,019,983	\$1,019,983	\$1,019,983	\$1,019,983	\$1,019,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados	77	0.00	100.00	Financiera: / Física: corrección de meta / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300564628	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	APR011014	Campeche	Candelaria	Nueva Rosita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,886	\$999,886	\$999,886	\$999,886	\$999,886	\$999,886	100.00	\$0	Metros Cuadrados	731	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300564678	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción 3ra. Etapa	APR011017	Campeche	Candelaria	Balankax	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$887,962	\$887,962	\$887,962	\$887,962	\$887,962	\$887,962	\$887,962	100.00	\$0	Kilómetro	92	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300564680	Construcción De Cuartos Para Baños	APR011076	Campeche	Candelaria	El Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Vivienda	En Ejecución	2015	\$834,499	\$834,499	\$834,499	\$834,499	\$834,499	\$834,499	\$834,499	100.00	\$0	Vivienda	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: la meta corresponde a 14 baños construidos en igual número de viviendas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300564681	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	APR011072	Campeche	Candelaria	La Olla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,132,000	\$1,131,945	\$1,131,945	\$1,131,945	\$1,131,945	\$1,131,945	\$1,131,945	100.00	\$0	Metros lineales	275	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300564993	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	APR011071	Campeche	Candelaria	Benito Juárez Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,499,888	\$1,499,888	\$1,499,888	\$1,499,888	\$1,499,888	\$1,499,888	100.00	\$0	Kilómetro	1,281	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300565002	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo 2da. Etapa	APR011073	Campeche	Candelaria	Nueva Lucha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000	\$299,845	\$299,845	\$299,845	\$299,845	\$299,845	\$299,845	100.00	\$0	Lote	170	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300565007	Construcción De Puente San Dimas-La Tigra	APR011060	Campeche	Candelaria	San Dimas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$750,000	\$749,881	\$749,881	\$749,881	\$749,881	\$749,881	\$749,881	100.00	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300565022	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	APR011061	Campeche	Candelaria	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$270,000	\$269,982	\$269,982	\$269,982	\$269,982	\$269,982	\$269,982	100.00	\$0	Kilómetro	613	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300565101	Perforación De 2 Pozos Profundos	APR011074	Campeche	Candelaria	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,845	\$499,845	\$499,845	\$499,845	\$499,845	\$499,845	100.00	\$0	Metros	930	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300565112	Construcción De Terracerías Y Pavimentos 2da. Etapa	APR011011-A	Campeche	Candelaria	Benito Juárez Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,185,000	\$2,184,850	\$2,184,850	\$2,184,850	\$2,184,850	\$2,184,850	\$2,184,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,281	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300565135	Construcción De Comisaría Ejidal	APR011059	Campeche	Candelaria	La Misteriosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$100,000	\$99,899	\$99,899	\$99,899	\$99,899	\$99,899	\$99,899	100.00	\$0	Metros Cuadrados	167	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300565153	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	APR011077	Campeche	Candelaria	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$600,000	\$599,685	\$599,685	\$599,685	\$599,685	\$599,685	\$599,685	100.00	\$0	Kilómetro	524	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300565167	Pavimentación De La Calle 25 En La Colonia Guanajuato	APR011083	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,499,769	\$1,499,769	\$1,499,769	\$1,499,769	\$1,499,769	\$1,499,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,812	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300565189	Rehabilitación Y Mantenimiento De Sistema De Agua Potable	APR011081	Campeche	Candelaria	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$458,964	\$458,964	\$458,964	\$458,964	\$458,964	\$458,964	\$458,964	100.00	\$0	Lote	781	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300565233	Rehabilitación Y Mantenimiento De Sistema De Agua Potable	APR011078	Campeche	Candelaria	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$415,509	\$412,468	\$412,468	\$412,468	\$412,468	\$412,468	\$412,468	100.00	\$0	Lote	237	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 47

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CAM15150300565253	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	APR011079	Campeche	Candelaria	San José de las Montañas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$322,342	\$322,342	\$322,342	\$322,342	\$322,342	\$322,342	100.00	\$0	Lote	247	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300565458	Mantenimiento De Sistema De Agua Potable	APR011080	Campeche	Candelaria	Arroyo San Juan (Las Golondrinas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$241,624	\$241,196	\$241,196	\$241,196	\$241,196	\$241,196	100.00	\$0	Lote	385	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300565481	Construcción De Banqueta Canal De La Calle 31 Colonia Acalán	APR011082	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$333,574	\$333,574	\$333,574	\$333,574	\$333,574	\$333,574	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,812	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300570225	Construcción Del Área De Dormitorio Para Niños Y Niñas De La Casa Comunitaria Del Niño Indígena Pac Kujil	APR011075	Campeche	Candelaria	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$3,999,877	\$2,999,908	\$3,999,877	\$2,999,908	\$2,999,908	75.00	\$0	Metros Cuadrados	930	0.00	30.00	Financiera: la inversión incluye aportación PAEI (CDI) 1,999,938.44, FISM 999,969.22, ESTATAL 999,969.22 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300581428	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De General Francisco J. Mujica	APR011066	Campeche	Candelaria	General Francisco J. Mujica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	100.00	\$0	Luminaria	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: la meta son 31 postes de acuerdo a información proporcionada por CFE / Registro: el recurso se transfirió a la CFE quien será el ejecutor directo de la obra en base a convenio establecido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300581491	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De El Luinal	APR011067	Campeche	Candelaria	Luinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Luminaria	106	0.00	100.00	Financiera: / Física: la meta son 26 postes de acuerdo a información proporcionada por CFE / Registro: el recurso se transfirió a la CFE quien será el ejecutor directo del proyecto según convenio establecido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300581512	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De El Machetazo	APR011068	Campeche	Candelaria	El Machetazo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$256,000	\$256,000	\$256,000	\$256,000	\$256,000	\$256,000	100.00	\$0	Luminaria	110	0.00	100.00	Financiera: / Física: la meta son 25 postes según información proporcionada por CFE / Registro: el recurso se transfirió a la CFE quien será el ejecutor del proyecto, según convenio establecido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300581545	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De El Porvenir	APR011069	Campeche	Candelaria	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	100.00	\$0	Luminaria	68	0.00	100.00	Financiera: / Física: la meta son 16 postes de acuerdo a información proporcionada por CFE / Registro: el recurso se transfirió a la CFE, quien será el ejecutor directo del proyecto, según convenio establecido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.