

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2015-2018
REPORTE NIVEL PROYECTO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CAM18180101075174	Pavimentación De Calle 31, 2c Y 2b, En La Colonia Acalan, Candelaria C.M. Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche	-	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,602,537	\$1,602,537	\$1,602,537	\$1,599,873	\$1,599,871	\$1,368,685	\$1,368,685	85.41	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101075176	Pavimentación De Calle 2e Y 29, En La Colonia Alejandria, Candelaria C.M. Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche	-	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2018	\$726,627	\$726,627	\$726,627	\$722,234	\$495,504	\$216,670	\$216,670	29.82	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101075182	Pavimentación De Calle 13,17 A Y 18, En La Colonia Centro, Candelaria C.M. Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche	-	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2018	\$884,954	\$884,954	\$884,954	\$883,371	\$646,943	\$265,011	\$265,011	29.95	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101075183	Pavimentación De Calle 14, 12 Y Calle 25, En La Colonia Guanajuato, Candelaria C.M. Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche	-	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,349,036	\$1,349,036	\$1,349,036	\$1,345,960	\$1,112,902	\$403,788	\$403,788	29.93	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: