

Total: 3

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Requerido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
CMG1717020 0885221	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 12 Entre 21 y 23, Colonia Centro De La Ciudad De Candelaria, Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CDR-SRCP-923-PORTALBCE-3001000012017	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Subsidios	0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,058,567	\$1,046,923	\$1,046,923	\$1,045,027	\$762,547	\$762,547	\$762,547	\$762,547	72.84	\$0	Metros Cuadrados	9,812	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIFSDG: Para el siguiente nivel.
CMG1717020 0885242	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Comunidad El Manay Del Municipio De Candelaria	AUT-CDR-SRCP-923-PORTALBCE-3001000022017	Campeche	Candelaria	El Manay	Rural	Subsidios	0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,970,716	\$1,949,039	\$1,949,039	\$1,946,396	\$583,919	\$583,919	\$583,919	\$583,919	29.96	\$0	Metros Cuadrados	281	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CMG1717020 0885250	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Comunidad El Ramonal Del Municipio De Candelaria	AUT-CDR-SRCP-923-PORTALBCE-3001000032017	Campeche	Candelaria	El Ramonal	Rural	Subsidios	0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,970,716	\$1,949,039	\$1,949,039	\$1,946,757	\$1,546,252	\$1,546,252	\$1,546,252	\$1,546,252	79.33	\$0	Metros Cuadrados	237	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: