

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA  
ESTADO DE CAMPECHE  
PERIODO 2012-2015  
REPORTE TRIMESTRAL NIVEL PROYECTO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 16

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM15150100482441	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Tablón, En El Municipio De Candelaria.	3208	Candelaria	El Tablón	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$287,873	\$1,199,473	\$287,873	\$287,873	\$287,873	23.99	\$0	Metros lineales	114	0.00	15.00	Financiera: incluye aportación FISM 239,894.57 Y PROII 959,878.28 / Física: / Registro:
CAM15150100482549	Construcción Del Camino San José De Las Montañas-San Román, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 7 700	3133	Candelaria	San Román	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$17,100,000	\$17,099,738	\$4,103,937	\$17,099,738	\$5,129,921	\$4,103,937	\$0	24.00	\$0	Kilómetro	86	0.00	10.00	Financiera: incluye aportación FISM 3,419,947.56 Y PROII 13,679,790.24 / Física: / Registro:
CAM15150100482601	Construcción Del Camino Miguel De La Madrid (El Pañuelo)-La Peregrina, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 10 000	3180	Candelaria	La Peregrina	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$17,000,000	\$16,999,544	\$4,079,891	\$16,999,544	\$5,099,863	\$4,079,891	\$4,079,891	24.00	\$0	Kilómetro	152	0.00	40.00	Financiera: Incluye aportación FISM 3,399,908.76 Y PROII 13,599,635.04 / Física: / Registro:
CAM15150100482696	Construcción Del Camino San José De Las Montañas- Nueva Rosita II Tramo Del Km 0 000 Al Km 6 000	3181	Candelaria	Nueva Rosita II	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,200,000	\$10,199,501	\$2,447,880	\$10,199,501	\$3,059,850	\$2,447,880	\$2,447,880	24.00	\$0	Kilómetro	305	0.00	50.00	Financiera: Incluye aportación FISM 2,039,900.01 Y PROII 8,159,600.41 / Física: / Registro:
CAM15150100484077	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Juan Arroyo Las Golondrinas, En El Municipio De Candelaria	-	Candelaria	Arroyo San Juan (Las Golondrinas)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$860,000	\$858,266	\$205,984	\$858,266	\$257,480	\$205,984	\$205,984	24.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150100484142	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Emiliano Zapata, En El Municipio De Candelaria.	3109	Candelaria	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,099,590	\$329,877	\$1,099,590	\$329,877	\$329,877	\$329,877	30.00	\$0	Metros lineales	237	0.00	30.00	Financiera: incluye aportación FISM 219,817.90 Y PROII 879,671.61 / Física: / Registro:
CAM15150100484311	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Miguel De La Madrid El Pañuelo, En El Municipio De Candelaria.	3132	Candelaria	Miguel de la Madrid (El Pañuelo)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,541	\$359,650	\$1,498,541	\$449,562	\$359,650	\$359,650	24.00	\$0	Metros lineales	135	0.00	20.00	Financiera: incluye aportación FISM 299,708.23 Y PROII 1,199,832.91 / Física: / Registro:
CAM15150100484446	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Jose De La Montaña, En El Municipio De Candelaria.	3175	Candelaria	San José de las Montañas	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$750,000	\$749,039	\$179,769	\$749,039	\$224,712	\$179,769	\$179,769	24.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	20.00	Financiera: incluye aportación FISM 149,807.77 Y PROII 599,231.06 / Física: / Registro:
CAM15150100484511	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Pimental II, En El Municipio De Candelaria.	3176	Candelaria	El Pimental Dos	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$850,000	\$849,700	\$203,928	\$849,700	\$254,910	\$203,928	\$203,928	24.00	\$0	Metros lineales	260	0.00	20.00	Financiera: incluye aportación FISM 169,940.05 Y PROII 679,760.21 / Física: / Registro:
CAM15150100484569	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Corte Pajal, En El Municipio De Candelaria.	3108	Candelaria	Corte Pajal	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000	\$599,989	\$143,997	\$599,989	\$179,997	\$143,997	\$143,997	24.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	20.00	Financiera: incluye aportación FISM 119,597.75 Y PROII 479,391.02 / Física: / Registro:
CAM15150100484622	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Desengaño, En El Municipio De Candelaria.	3107	Candelaria	El Desengaño	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,499,995	\$359,999	\$1,499,995	\$449,999	\$359,999	\$359,999	24.00	\$0	Metros lineales	930	0.00	15.00	Financiera: incluye aportación FISM 299,999.04 Y PROII 119,997.75 Y PROII 99,997.16 Y PROII 399,988.61 / Física: / Registro:
CAM15150100484729	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Machetazo, En El Municipio De Candelaria.	3106	Candelaria	El Machetazo	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000	\$599,626	\$143,910	\$599,626	\$179,888	\$143,910	\$143,910	24.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	0.00	Financiera: Incluye aportación FISM 119,925.18 Y PROII 479,700.70 / Física: / Registro:
CAM15150100485185	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Pejelagarto, En El Municipio De Candelaria.	-	Candelaria	Pejelagarto	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,767	\$119,944	\$499,767	\$149,930	\$119,944	\$0	24.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	0.00	Financiera: incluye aportación FISM 99,997.16 Y PROII 399,988.61 / Física: / Registro:
CAM15150100485221	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Román, En El Municipio De Candelaria.	3177	Candelaria	San Román	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,600,000	\$2,599,413	\$623,859	\$2,599,413	\$779,824	\$623,859	\$0	24.00	\$0	Metros lineales	86	0.00	0.00	Financiera: Incluye aportación FISM 519,882.65 Y PROII 2,079,530.62 / Física: / Registro:

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA  
ESTADO DE CAMPECHE  
PERIODO 2012-2015  
REPORTE TRIMESTRAL NIVEL PROYECTO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 16

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM1515010048 5256	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De La Peregrina, En El Municipio De Candelaria.	3178	Candelaria	La Peregrina	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,499,543	\$599,890	\$2,499,543	\$749,863	\$599,890	\$599,890	24.00	\$0	Metros lineales	152	0.00	0.00	Financiera: Incluye aportación FISM 499,908.63 Y PROII 1,999,634.52 / Física: / Registro:
CAM1515010048 5333	Construcción Del Sistema De Agua Para Beneficiar A La Localidad De Nueva Rosita II, En El Municipio De Candelaria	3179	Candelaria	Nueva Rosita II	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,600,000	\$2,599,716	\$623,932	\$2,599,716	\$779,915	\$623,932	\$623,932	24.00	\$0	Metros lineales	59	0.00	0.00	Financiera: Incluye aportación FISM 519,943.19 Y PROII 2,079,772.77 / Física: / Registro: