

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
PERIODO 2015-2018
REPORTE TRIMESTRAL NIVEL PROYECTO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Total: 16

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CAM1515010048 2441	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Tablón, En El Municipio De Candelaria.	3208	Campeche	Candelaria	El Tablón	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,199,473	\$769,754	\$1,199,473	\$769,754	\$769,754	\$769,754	64.17	\$0	Metros lineales	114	0.00	30.00	Financiera: Incluye FISM 239,894.57, PROII 959,578.28 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010048 2549	Construcción Del Camino San José De Las Montañas-San Román, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 7 700	3133	Campeche	Candelaria	San Román	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$17,100,000	\$17,099,738	\$5,433,460	\$17,099,738	\$5,433,460	\$5,433,460	\$5,433,460	31.78	\$0	Kilómetro	86	0.00	30.00	Financiera: La inversión comprometida incluye FISM 3,419,947.56, PROII 13,679,790.24 / Física: / Registro:
CAM1515010048 2601	Construcción Del Camino Miguel De La Madrid (El Pañuelo)-La Peregrina, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 10 000	3180	Campeche	Candelaria	La Peregrina	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$17,000,000	\$16,999,544	\$9,209,941	\$16,999,544	\$9,209,941	\$9,209,941	\$9,209,941	54.18	\$0	Kilómetro	152	0.00	41.00	Financiera: Incluye aportación FISM 2,039,900.76, PROII 13,599,635.04 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010048 2696	Construcción Del Camino San José De Las Montañas- Nueva Rosita II Tramo Del Km 0 000 Al Km 6 000	3181	Campeche	Candelaria	Nueva Rosita II	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,200,000	\$10,199,501	\$4,875,800	\$10,199,501	\$4,875,800	\$4,875,800	\$4,875,800	47.80	\$0	Kilómetro	305	0.00	50.00	Financiera: Incluye aportación FISM 2,039,900.01, PROII 8,159,600.41 / Física: / Registro:
CAM1515010048 4077	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Juan Arroyo Las Golondrinas, En El Municipio De Candelaria.	-	Campeche	Candelaria	Arroyo San Juan (Las Golondrinas)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$860,000	\$858,266	\$257,480	\$858,266	\$257,480	\$257,480	\$257,480	30.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	20.00	Financiera: La inversión comprometida incluye FISM 171,653.10, PROII 686,612.42 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010048 4142	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Emiliano Zapata, En El Municipio De Candelaria.	3109	Campeche	Candelaria	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,099,590	\$542,367	\$1,099,590	\$542,367	\$542,367	\$542,367	49.32	\$0	Metros lineales	237	0.00	33.00	Financiera: Incluye aportación FISM 2,039,900.01, PROII 8,159,600.41 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010048 4311	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Miguel De La Madrid El Pañuelo, En El Municipio De Candelaria.	3132	Campeche	Candelaria	Miguel de la Madrid (El Pañuelo)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,541	\$886,923	\$1,498,541	\$886,923	\$886,923	\$886,923	59.19	\$0	Metros lineales	135	0.00	30.00	Financiera: La inversión comprometida incluye FISM 299,708.23, PROII 1,198,832.91 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010048 4446	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Jose De La Montaña, En El Municipio De Candelaria.	3175	Campeche	Candelaria	San José de las Montañas	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$750,000	\$749,039	\$224,712	\$749,039	\$224,712	\$224,712	\$224,712	30.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	20.00	Financiera: Incluye aportación FISM 149,807.77, PROII 599,231.06 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010048 4511	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Pimental II, En El Municipio De Candelaria.	3176	Campeche	Candelaria	El Pimental Dos	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$850,000	\$849,700	\$254,910	\$849,700	\$254,910	\$254,910	\$254,910	30.00	\$0	Metros lineales	260	0.00	20.00	Financiera: Incluye aportación FISM 169,940.05, PROII 879,671.61 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010048 4569	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Corte Pajal, En El Municipio De Candelaria.	3108	Campeche	Candelaria	Corte Pajal	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000	\$599,989	\$179,997	\$599,989	\$179,997	\$179,997	\$179,997	30.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	20.00	Financiera: Incluye aportación FISM 139,997.75, PROII 479,991.02 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010048 4622	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Desengaño, En El Municipio De Candelaria.	3107	Campeche	Candelaria	El Desengaño	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,499,995	\$468,458	\$1,499,995	\$468,458	\$468,458	\$468,458	31.23	\$0	Metros lineales	930	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010048 4729	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Machetazo, En El Municipio De Candelaria.	3106	Campeche	Candelaria	El Machetazo	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000	\$599,626	\$179,888	\$599,626	\$179,888	\$179,888	\$179,888	30.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	0.00	Financiera: Incluye aportación FISM 139,925.18, PROII 479,700.70 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010048 5185	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Pejelagarto, En El Municipio De Candelaria.	-	Campeche	Candelaria	Pejelagarto	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,767	\$167,401	\$499,767	\$167,401	\$167,401	\$167,401	33.50	\$0	Metros lineales	150	0.00	30.00	Financiera: Incluye aportación FISM 99,953.36, PROII 399,813.46 / Física: / Registro:
CAM1515010048 5221	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Román, En El Municipio De Candelaria.	3177	Campeche	Candelaria	San Román	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,600,000	\$2,599,413	\$931,775	\$2,599,413	\$931,775	\$931,775	\$931,775	35.85	\$0	Metros lineales	86	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010048 5256	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De La Peregrina, En El Municipio De Candelaria.	3178	Campeche	Candelaria	La Peregrina	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,499,543	\$1,330,901	\$2,499,543	\$1,330,901	\$1,330,901	\$1,330,901	53.25	\$0	Metros lineales	152	0.00	36.00	Financiera: Incluye aportación FISM 499,908.63, PROII 1,999,634.52 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515010048 5333	Construcción Del Sistema De Agua Para Beneficiar A La Localidad De Nueva Rosita II, En El Municipio De Candelaria	3179	Campeche	Candelaria	Nueva Rosita II	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,600,000	\$2,599,716	\$1,557,691	\$2,599,716	\$1,557,691	\$1,557,691	\$1,557,691	59.92	\$0	Metros lineales	59	0.00	59.00	Financiera: Incluye aportación FISM 519,943.19, PROII 2,079,772.77 / Física: / Registro: