

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2015-2018
REPORTE TRIMESTRAL A NIVEL PROYECTO

SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (SFU) DEL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2016

Total: 10

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM1515040060608	Pavimentación De Calles En La Comunidad De La Esmeralda Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D0012015	Campeche	Candelaria	La Esmeralda	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,774,873	\$2,773,665	\$832,099	\$2,773,665	\$832,099	\$832,099	\$832,099	30.00	\$0	Metros Cuadrados	355	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515040060662	Pavimentación De Calles En La Comunidad De El Pedregal Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D0022015	Campeche	Candelaria	El Pedregal	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,774,873	\$2,774,393	\$832,318	\$2,774,393	\$832,318	\$832,318	\$832,318	30.00	\$0	Metros Cuadrados	459	0.00	52.56	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515040060708	Pavimentación De Calles En La Comunidad De Nuevo Comalcalco Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D0032015	Campeche	Candelaria	Nuevo Comalcalco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,087,690	\$2,086,812	\$626,044	\$2,086,812	\$626,044	\$626,044	\$626,044	30.00	\$0	Metros Cuadrados	272	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515040060672	Pavimentación De Calles En La Comunidad De San Juan Arroyo Las Golondrinas Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D0042015	Campeche	Candelaria	Arroyo San Juan (Las Golondrinas)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,774,873	\$2,773,766	\$832,130	\$2,773,766	\$832,130	\$832,130	\$832,130	30.00	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515040060687	Pavimentación De Calles En La Comunidad De San Rafael Rio Caribe Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D0052015	Campeche	Candelaria	San Rafael del Rio Caribe	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,087,690	\$2,086,615	\$625,984	\$2,086,615	\$625,984	\$625,984	\$625,984	30.00	\$0	Metros Cuadrados	77	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400607052	Pavimentación De Calles En La Comunidad De San Jose De Las Montañas Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D0062015	Campeche	Candelaria	San José de las Montañas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,499,999	\$2,498,417	\$749,525	\$2,498,417	\$749,525	\$749,525	\$749,525	30.00	\$0	Metros Cuadrados	247	0.00	51.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400607174	Pavimentación De Calles En La Comunidad De Pejelagarto Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D0072015	Campeche	Candelaria	Pejelagarto	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,950	\$449,685	\$1,498,950	\$449,685	\$449,685	\$449,685	30.00	\$0	Metros Cuadrados	805	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400607280	Pavimentación De Calles En La Comunidad De Solidaridad Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D0082015	Campeche	Candelaria	Solidaridad	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,499,361	\$449,808	\$1,499,361	\$449,808	\$449,808	\$449,808	30.00	\$0	Metros Cuadrados	151	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400607328	Pavimentación De Calles En La Comunidad De Nueva Delicias II Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D0092015	Campeche	Candelaria	Nueva Delicias II	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,335	\$449,500	\$1,498,335	\$449,500	\$449,500	\$449,500	30.00	\$0	Metros Cuadrados	224	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150400607438	Pavimentación De Calles En La Comunidad De El Machetazo Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D0102015	Campeche	Candelaria	El Machetazo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,499,359	\$449,808	\$1,499,359	\$449,808	\$449,808	\$449,808	30.00	\$0	Metros Cuadrados	252	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.