

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
PERIODO 2012-2015
REPORTE TRIMESTRAL NIVEL PROYECTO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Total: 44

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM14140200332	Construcción De Caminos De Acceso A Los Centros De Producción	APR011005	Candelaria	Justo Sierra Méndez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,499,377	\$2,499,377	\$2,499,377	\$2,499,377	\$2,499,377	\$2,499,377	100.00	\$0	Kilómetro	458	0.00	98.00	Financiera: se reporta por actualización de avance físico / Fisica: se reporta por actualización de avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140200332	Construcción De Caminos De Acceso A Los Centros De Producción	APR011006	Candelaria	Estrella del Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$800,000	\$799,834	\$799,834	\$799,834	\$799,834	\$799,834	\$799,834	100.00	\$0	Kilómetro	176	0.00	98.00	Financiera: se reporta por actualización de avance físico / Fisica: se reporta por actualización de avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140200333	Perforación Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable Col. San Isidro	APR011011	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100	\$999,683	\$999,683	\$999,683	\$999,683	\$999,683	\$999,683	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: reportado al 100% el trimestre anterior / Fisica: se reporta por actualización de avance físico / Registro:
CAM14140200335	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	APR011023	Candelaria	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$920,000	\$916,083	\$916,083	\$916,083	\$916,083	\$916,083	\$916,083	100.00	\$0	Metros lineales	215	0.00	100.00	Financiera: financieramente se reporto al 100% trimestre pasado / Fisica: se colocaron 16 postes, se reporta por actualización del avance físico / Registro:
CAM14140200335	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	APR011024	Candelaria	Paraiso Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,230,000	\$1,227,112	\$1,227,112	\$1,227,112	\$1,227,112	\$1,227,112	\$1,227,112	100.00	\$0	Metros lineales	348	0.00	100.00	Financiera: se reportó al 100 financieramente el trimestre pasado / Fisica: se reporta por actualización de avance físico / Registro:
CAM14140200335	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	APR011025	Candelaria	Pedro Baranda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,135,000	\$1,133,221	\$1,133,221	\$1,133,221	\$1,133,221	\$1,133,221	\$1,133,221	100.00	\$0	Luminaria	374	0.00	100.00	Financiera: se reportó al 100% financieramente el trimestre pasado / Fisica: la colocaron 20 postes, se reporta por actualización del avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140200335	Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable	SN	Candelaria	El Ramonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,199,766	\$1,199,766	\$1,199,766	\$1,199,766	\$1,199,766	\$1,199,766	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: reportado al 100% el trimestre anterior / Fisica: se reporta por actualización de avance físico / Registro:
CAM14140200336	Construcción De Sala De Usos Múltiples	43x104004796	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,330,636	\$2,330,458	\$1,747,844	\$2,330,458	\$2,330,458	\$2,330,458	\$1,747,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: se reporta por actualización de avance físico / Registro:
CAM14140300379	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	APR011049	Candelaria	Arroyo San Juan (Las Golondrinas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,200,370	\$1,199,990	\$1,199,990	\$1,199,990	\$1,199,990	\$1,199,990	\$1,199,990	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: reportada al 100% financieramente el trimestre pasado / Fisica: se actualiza por avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140300380	Ampliación De Red De Agua Potable	APR011052	Candelaria	Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$802,000	\$800,109	\$800,109	\$800,109	\$800,109	\$800,109	\$800,109	100.00	\$0	Metros lineales	262	0.00	100.00	Financiera: reportado al 100% el trimestre anterior / Fisica: se colocaron 45 tomas. Se reporta por actualización de avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140300380	Rehabilitación De Tanque Elevado Y Ampliación De Red De Agua Potable	APR011050	Candelaria	Nueva Rosita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$999,793	\$999,793	\$999,793	\$999,793	\$999,793	\$999,793	100.00	\$0	Lote	731	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: se reporta por actualización de avance físico / Registro:
CAM14140300380	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	APR011036	Candelaria	Ignacio Zaragoza (El Salvaje)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,294,954	\$1,294,954	\$1,294,954	\$1,294,954	\$1,294,954	\$1,294,954	100.00	\$0	Metros Cuadrados	260	0.00	99.00	Financiera: reportado al 100% el trimestre pasado / Fisica: se actualiza por avance físico / Registro:
CAM14140300380	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable	SN	Candelaria	Estado de México	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$400,202	\$399,993	\$399,993	\$399,993	\$399,993	\$399,993	\$399,993	100.00	\$0	Lote	378	0.00	65.00	Financiera: reportado al 100% el trimestre pasado / Fisica: se reporta por actualización del avance físico / Registro:
CAM14140300380	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable	SN	Candelaria	El Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$360,000	\$359,876	\$359,876	\$359,876	\$359,876	\$359,876	\$359,876	100.00	\$0	Lote	133	0.00	80.00	Financiera: reportado 100% financieramente el trimestre pasado / Fisica: se reporta por actualización de avance físico / Registro:
CAM14140300380	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	-	Candelaria	El Tablón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$380,000	\$379,886	\$379,886	\$379,886	\$379,886	\$379,886	\$379,886	100.00	\$0	Lote	114	0.00	60.00	Financiera: reportado 100% financieramente el trimestre pasado / Fisica: se reporta por actualización de avance físico / Registro:
CAM14140300380	Rehabilitación De Tanque Elevado Y Cerca Perimetral	-	Candelaria	Laguna la Perdida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$499,865	\$499,865	\$499,865	\$499,865	\$499,865	\$499,865	100.00	\$0	Lote	242	0.00	90.00	Financiera: reportada 100% financieramente el trimestre pasado / Fisica: se reporta por actualización de avance físico / Registro:
CAM14140300380	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	-	Candelaria	El Destino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$350,000	\$349,690	\$349,690	\$349,690	\$349,690	\$349,690	\$349,690	100.00	\$0	Lote	72	0.00	80.00	Financiera: reportado al 100% el trimestre pasado / Fisica: se reporta por actualización de avance físico / Registro:
CAM14140300380	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable	-	Candelaria	Flor de Chiapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$350,000	\$349,723	\$349,723	\$349,723	\$349,723	\$349,723	\$349,723	100.00	\$0	Lote	247	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: se reporta por actualización de avance físico / Registro:
CAM14140300380	Rehabilitación De Tanque Elevado	-	Candelaria	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$350,000	\$349,893	\$349,893	\$349,893	\$349,893	\$349,893	\$349,893	100.00	\$0	Lote	202	0.00	70.00	Financiera: reportada al 100% financieramente el trimestre anterior / Fisica: se actualiza por avance físico / Registro:
CAM14140300380	Rehabilitación De Tanque Elevado Y Equipado	-	Candelaria	Monclova	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$639,007	\$638,986	\$638,986	\$638,986	\$638,986	\$638,986	\$638,986	100.00	\$0	Lote	485	0.00	80.00	Financiera: reportada 100% financieramente el trimestre pasado / Fisica: se reporta por actualización de avance físico / Registro:
CAM14140300380	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable	-	Candelaria	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$400,000	\$399,826	\$399,826	\$399,826	\$399,826	\$399,826	\$399,826	100.00	\$0	Lote	57	0.00	100.00	Financiera: reportado al 100% financieramente el trimestre pasado / Fisica: se reporta por actualización de avance físico / Registro:
CAM14140300380	Rehabilitación De Tanque Elevado Y Equipado	-	Candelaria	Héctor Pérez Morales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$350,000	\$349,897	\$349,897	\$349,897	\$349,897	\$349,897	\$349,897	100.00	\$0	Lote	225	0.00	90.00	Financiera: reportado al 100% el trimestre anterior / Fisica: se reporta por actualización de avance físico / Registro:

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
PERIODO 2012-2015
REPORTE TRIMESTRAL NIVEL PROYECTO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Total: 44

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
							Programa	Fondo	Convenio						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
CAM14140300380642	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable	-	Candelaria	Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$350,000	\$349,786	\$349,786	\$349,786	\$349,786	\$349,786	\$349,786	100.00	\$0	Lote	195	0.00	100.00	Financiera: reportada al 100% financiamiento el trimestre pasado. / Fisica: se reporta por actualización de avance físico / Registro:
CAM14140300381166	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	APR011037	Candelaria	Solidaridad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$800,000	\$796,311	\$796,311	\$796,311	\$796,311	\$796,311	\$796,311	100.00	\$0	Metros lineales	151	0.00	100.00	Financiera: reportado al 100% el trimestre anterior / Fisica: se colocaron 9 postes, se reporta por actualización de avance físico / Registro:
CAM14140300381172	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	APR011038	Candelaria	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$800,000	\$799,756	\$799,756	\$799,756	\$799,756	\$799,756	\$799,756	100.00	\$0	Metros lineales	930	0.00	100.00	Financiera: reportado al 100% financiamiento el trimestre anterior / Fisica: se colocaron 13 postes, se reporta por actualización de avance físico / Registro:
CAM14140400413740	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	-	Candelaria	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,199,877	\$1,199,877	\$1,199,877	\$1,199,877	\$1,199,877	\$1,199,877	100.00	\$0	Metros Cuadrados	355	0.00	100.00	Financiera: Reportado al 100% financiamiento el trimestre anterior / Fisica: se reporta por actualización de avance físico / Registro:
CAM14140400413771	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	-	Candelaria	Héctor Pérez Morales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,199,977	\$1,199,977	\$1,199,977	\$1,199,977	\$1,199,977	\$1,199,977	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	100.00	Financiera: reportado al 100% financiamiento el trimestre pasado / Fisica: se reporta por actualización de avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400413797	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	-	Candelaria	Miguel de la Madrid (El Pañuelo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,198,966	\$1,198,966	\$1,198,966	\$1,198,966	\$1,198,966	\$1,198,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	667	0.00	95.00	Financiera: reportado al 100% financiamiento el trimestre pasado / Fisica: se reporta por actualización de avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400413847	Construcción De Cuartos Para Baños (En Las Localidades De Flor De Chiapas, Santo Domingo)	-	Candelaria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Vivienda	En Ejecución	2014	\$945,765	\$945,679	\$945,679	\$945,679	\$945,679	\$945,679	\$945,679	100.00	\$0	Vivienda	85	0.00	80.00	Financiera: Reportado 100% financiamiento el trimestre anterior / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400413996	Construcción De Cuartos Para Baños (En Las Localidades De Vicente Guerrero II, Tenancingo, La Esperanza)	-	Candelaria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,780,264	\$1,750,236	\$1,750,236	\$1,750,236	\$1,750,236	\$1,750,236	\$1,750,236	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	80.00	Financiera: Reportado 100% financiamiento el trimestre anterior / Fisica: se actualiza por avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400415522	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	-	Candelaria	Nuevo Coahuila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,001,400	\$1,000,743	\$1,000,743	\$1,000,743	\$1,000,743	\$1,000,743	\$1,000,743	100.00	\$0	Kilómetro	483	0.00	95.00	Financiera: reportado al 100% el trimestre anterior / Fisica: se reporta por actualización de avance físico / Registro:
CAM14140400415541	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	-	Candelaria	Balankax	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2014	\$800,000	\$799,987	\$799,987	\$799,987	\$799,987	\$799,987	\$799,987	100.00	\$0	Kilómetro	92	0.00	100.00	Financiera: reportado al 100% financiamiento el trimestre anterior / Fisica: se reporta por actualización de avance físico / Registro:
CAM14140400415583	Construcción De Cuartos Para Baños (En Las Localidades De El Machetazo, Miguel Alemán)	-	Candelaria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,947,164	\$1,947,162	\$1,947,162	\$1,947,162	\$1,947,162	\$1,947,162	\$1,947,162	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	80.00	Financiera: Reportado 100% financiamiento el trimestre anterior / Fisica: se actualiza por avance físico / Registro:
CAM14140400415622	Mantenimiento De La Escuela Primaria	-	Candelaria	Las Golondrinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Lote	712	0.00	100.00	Financiera: reportado 100% financiamiento el trimestre pasado / Fisica: se actualiza por avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400415643	Mejoramiento De Vivienda (Construcción De Techo Digno) En Las Localidades De Las Golondrinas, Nuevo Coahuila Y Miguel Hidalgo Y Costilla	-	Candelaria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,198,500	\$1,198,500	\$1,198,500	\$1,198,500	\$1,198,500	\$1,198,500	\$1,198,500	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	80.00	Financiera: reportado 100% el trimestre pasado / Fisica: se actualiza por avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400424542	Mantenimiento De Casa De Salud	-	Candelaria	Benito Juárez Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Salud	En Ejecución	2014	\$405,930	\$405,230	\$405,230	\$405,230	\$405,230	\$405,230	\$405,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,284	0.00	80.00	Financiera: se reportó financiamiento al 100% el trimestre anterior / Fisica: se reporta por actualización del avance físico / Registro:
CAM14140400424666	Construcción De Piso Firme	-	Candelaria	La Misteriosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Vivienda	En Ejecución	2014	\$312,375	\$312,375	\$312,375	\$312,375	\$312,375	\$312,375	\$312,375	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: reportado 100% el trimestre pasado / Fisica: se reporta por avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400424737	Rehabilitación De Tanque Elevado Y Cerca Perimetral	-	Candelaria	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$485,431	\$485,431	\$485,431	\$485,431	\$485,431	\$485,431	\$485,431	100.00	\$0	Lote	374	0.00	90.00	Financiera: reportada 100% el trimestre anterior / Fisica: se reporta por actualización de avance físico / Registro:
CAM14140400424842	Construcción De Albergue Escolar Indígena "Pac Kujil" Primera Etapa	-	Candelaria	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Educación	En Ejecución	2014	\$497,200	\$497,200	\$497,200	\$497,200	\$497,200	\$497,200	\$497,200	100.00	\$0	Metros	930	0.00	50.00	Financiera: reportada al 100% financiamiento el trimestre anterior / Fisica: se reporta por actualización de avance físico / Registro:
CAM14140400436875	Construcción De Cuartos Para Baños (En Las Localidades De Miguel De La Madrid (El Pañuelo), El Porvenir)	-	Candelaria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,947,164	\$1,946,982	\$1,946,982	\$1,946,982	\$1,946,982	\$1,946,982	\$1,946,982	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	80.00	Financiera: reportado 100% el trimestre pasado / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400437614	Construcción De Techo Firme (En Las Localidades De El Pedregal, La Zanja, Pablo Torres Burgos, Aguas Malas, La Peluza)	-	Candelaria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Vivienda	En Ejecución	2014	\$742,000	\$741,877	\$741,877	\$741,877	\$741,877	\$741,877	\$741,877	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	80.00	Financiera: reportado 100% financiamiento el trimestre anterior / Fisica: se reporta por actualización de avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400439814	Mejoramiento De Vivienda (Construcción De Techo Digno) En Las Localidades De Venustiano Carranza Y Pablo García	-	Candelaria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Vivienda	En Ejecución	2014	\$892,500	\$892,500	\$892,500	\$892,500	\$892,500	\$892,500	\$892,500	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: reportado 100% el trimestre pasado / Fisica: se actualiza por avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
PERIODO 2012-2015
REPORTE TRIMESTRAL NIVEL PROYECTO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Total: 44

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CAM1414040044035	Mejoramiento De Vivienda (Construcción De Techo Digno) En Las Localidades De Benito Juárez Y Pejelagarto		Candelaria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,045,500	\$1,045,500	\$1,045,500	\$1,045,500	\$1,045,500	\$1,045,500	\$1,045,500	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: reportado al 100% financieramente el trimestre anterior / Física: se reporta por actualización de avance físico / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
CAM14140400440415	Mejoramiento De Vivienda (Construcción De Techo Digno) En Las Localidades De Estado De México Y Monclova		Candelaria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Vivienda	En Ejecución	2014	\$688,500	\$688,500	\$688,500	\$688,500	\$688,500	\$688,500	\$688,500	\$0	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	80.00	Financiera: se actualiza por avance físico / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.