

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
PERIODO 2012-2015
REPORTE TRIMESTRAL NIVEL PROYECTO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 38

Información General del Proyecto												Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
CAM15150100481666	Pavimentación De Calles 31, 33, 22, 29 Y Unidad Deportiva	-	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,024,000	\$2,023,983	\$2,023,983	\$2,023,983	\$2,023,983	\$2,023,983	\$2,023,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,812	0.00	100.00	Financiera: Financiamiento se pagó al 100% el trimestre pasado / Física: / Registro:	
CAM15150100481685	Pavimentación De Calles 27, 12, 14, 16, 18 Y 18a	APR011004	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,499,760	\$2,499,760	\$2,499,760	\$2,499,760	\$2,499,760	\$2,499,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,812	0.00	100.00	Financiera: Reportado Financiamiento al 100% el trimestre anterior / Física: se actualiza por avance físico / Registro:	
CAM15150100481704	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	-	Candelaria	Monclova	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,020,000	\$1,019,765	\$1,019,765	\$1,019,765	\$1,019,765	\$1,019,765	\$1,019,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	485	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CAM15150100481720	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	-	Candelaria	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,005,040	\$1,004,912	\$1,004,912	\$1,004,912	\$1,004,912	\$1,004,912	\$1,004,912	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,065	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CAM15150100481827	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	APR011013	Candelaria	San Dimas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,199,828	\$1,199,828	\$1,199,828	\$1,199,828	\$1,199,828	\$1,199,828	100.00	\$0	Kilómetro	144	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CAM15150100481835	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	APR011019	Candelaria	La Tigra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,368,998	\$1,367,698	\$1,367,698	\$1,367,698	\$683,849	\$683,849	\$683,849	\$683,849	50.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150100481840	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	APR011020	Candelaria	Ignacio Zaragoza (Puigueru)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,000	\$699,731	\$699,731	\$699,731	\$699,731	\$699,731	\$699,731	\$699,731	100.00	\$0	Metros Cuadrados	129	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150100481847	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	-	Candelaria	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,999,614	\$1,999,614	\$1,999,614	\$1,999,614	\$1,999,614	\$1,999,614	\$1,999,614	100.00	\$0	Kilómetro	459	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150100481851	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	APR011022	Candelaria	Pedro Baranda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,499,764	\$1,499,764	\$1,499,764	\$1,499,764	\$1,499,764	\$1,499,764	100.00	\$0	Metros Cuadrados	374	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CAM15150100481854	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	-	Candelaria	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,020,000	\$1,019,801	\$1,019,801	\$1,019,801	\$1,019,801	\$1,019,801	\$1,019,801	100.00	\$0	Metros Cuadrados	355	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CAM15150100481857	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	APR011028	Candelaria	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,499,836	\$2,499,836	\$2,499,836	\$2,499,836	\$2,499,836	\$2,499,836	\$2,499,836	100.00	\$0	Metros Cuadrados	930	0.00	100.00	Financiera: Reportado al 100% Financiamiento el trimestre pasado / Física: se reporta por actualización de avance físico / Registro:
CAM15150100481860	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	APR011029	Candelaria	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,499,897	\$2,499,897	\$2,499,897	\$2,499,897	\$2,499,897	\$2,499,897	\$2,499,897	100.00	\$0	Metros Cuadrados	613	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150100481869	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable	APR011030	Candelaria	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,799	\$499,799	\$499,799	\$499,799	\$499,799	\$499,799	\$499,799	100.00	\$0	Lote	242	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150100481871	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable	APR011031	Candelaria	Las Golondrinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,899	\$499,899	\$499,899	\$499,899	\$499,899	\$499,899	\$499,899	100.00	\$0	Lote	712	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150100493992	Construcción De Colector De Agua Y Cancha De Usos Múltiples	-	Candelaria	Estrella del Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,950,000	\$1,949,713	\$1,949,713	\$1,949,713	\$1,949,713	\$1,949,713	\$1,949,713	\$1,949,713	100.00	\$0	Metros Cuadrados	176	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150100494010	Construcción De Colector De Agua Y Cancha De Usos Múltiples	-	Candelaria	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,950,000	\$1,949,763	\$1,949,763	\$1,949,763	\$1,949,763	\$1,949,763	\$1,949,763	\$1,949,763	100.00	\$0	Metros Cuadrados	186	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150200499732	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	APR011010	Candelaria	Estado de México	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,199,741	\$1,199,741	\$1,199,741	\$599,871	\$599,871	\$599,871	\$599,871	50.00	\$0	Kilómetro	378	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
PERIODO 2012-2015
REPORTE TRIMESTRAL NIVEL PROYECTO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 38

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM15150200526325	Mantenimiento Y Operación De Tanques Elevados De Agua Potable	APR011002	Candelaria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$805,325	\$805,325	\$796,325	\$796,325	\$796,325	79.63	\$0	Lote	41,191	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150200526638	Construcción De Terracerías Y Pavimentos 1ra Etapa	APR011011	Candelaria	Benito Juárez Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,015,000	\$2,014,805	\$2,014,805	\$2,014,805	\$2,014,805	\$2,014,805	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,281	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150200526706	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	APR011015	Candelaria	Miguel Alemán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,099,937	\$1,099,937	\$1,099,937	\$1,099,937	\$1,099,937	\$1,099,937	100.00	\$0	Kilómetro	886	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150200526825	Construcción De Camino De Acceso	APR011023	Candelaria	Tres de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,499,827	\$1,499,827	\$1,499,827	\$1,499,827	\$1,499,827	\$749,913	100.00	\$0	Kilómetro	63	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150200527043	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	APR011027	Candelaria	Arroyo San Juan (Las Golondrinas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,020,000	\$1,019,803	\$509,901	\$1,019,803	\$509,901	\$509,901	\$509,901	50.00	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150200527167	Mantenimiento De Alumbrado Público	APR011001	Candelaria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,100,000	\$2,100,000	\$1,601,556	\$1,601,556	\$1,601,556	\$1,601,556	\$1,601,556	76.26	\$0	Lote	41,191	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150200527294	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	-	Candelaria	Isla del Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,499,813	\$1,499,813	\$1,499,813	\$1,499,813	\$1,499,813	\$1,499,813	100.00	\$0	Metros lineales	275	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150200527392	Rehabilitación De Centro De Salud 2da. Etapa	-	Candelaria	Benito Juárez Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Salud	En Ejecución	2015	\$120,000	\$119,587	\$119,587	\$119,587	\$119,587	\$119,587	\$0	100.00	\$0	Lote	1,281	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150200527516	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable	-	Candelaria	Arroyo de Cuba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$350,000	\$349,986	\$349,986	\$349,986	\$349,986	\$349,986	\$174,993	100.00	\$0	Lote	118	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150200530050	Dotación De Mobiliario De Casa De Salud	-	Candelaria	Ignacio Zaragoza (Pulgüero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Salud	En Ejecución	2015	\$123,500	\$123,322	\$123,322	\$123,322	\$123,322	\$123,322	\$123,322	100.00	\$0	Lote	129	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150200530140	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo	APR011051	Candelaria	La Nueva Lucha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$399,999	\$399,999	\$399,999	\$199,999	\$199,999	\$199,999	50.00	\$0	Equipamiento	170	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150200530266	Construcción De Línea De Interconexión De Agua Potable	APR011033	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$399,998	\$399,998	\$399,998	\$199,999	\$199,999	\$199,999	50.00	\$0	Metros lineales	9,812	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150200530365	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	-	Candelaria	San Manuel Nuevo Canutillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,019,880	\$1,019,880	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	268	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150200530427	Construcción De Banqueta Canal En La Colonia San Martín	-	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$749,886	\$749,886	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	9,812	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150200531554	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable	-	Candelaria	Pedro Baranda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$497,000	\$497,000	\$496,880	\$496,880	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	374	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150200531629	Construcción De Puente Colgante	-	Candelaria	San Pedro (Salto Grande)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$349,984	\$349,984	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150200531674	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable	-	Candelaria	Río Caribe (Caribe)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$118,200	\$118,200	\$117,985	\$117,985	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	186	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
PERIODO 2012-2015
REPORTE TRIMESTRAL NIVEL PROYECTO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 38

Información General del Proyecto												Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CAM15150200531780	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable	-	Candelaria	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$499,546	\$499,546	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	26	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150200531817	Construcción De Red De Energia Eléctrica En La Colonia Vicente Fox	-	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,150,000	\$1,150,000	\$574,913	\$1,149,825	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	9,812	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150200531841	Construcción De Colector De Agua Y Cancha De Usos Múltiples	-	Candelaria	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,950,000	\$1,950,000	\$974,911	\$1,949,823	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	411	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150200531860	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	-	Candelaria	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Candelaria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,020,000	\$1,020,000	\$509,991	\$1,019,983	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	77	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: