

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2015-2018
REPORTE A NIVEL PROYECTO

SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (SFU) DEL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 18

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM16160200643721	Construcción De Terracerías Y Pavimentos - 35937	35937	Campeche	Candelaria	Héctor Pérez Morales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,062,376.29	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$1,060,233.12	\$986,132.94	\$986,132.94	\$318,069.94	93.01	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200643753	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Nueva Creación De La Ciudad De Candelaria Campeche - 61098	61098	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$581,499.07	\$580,807.89	\$580,807.89	\$580,807.89	\$174,242.37	\$174,242.37	\$174,242.37	30.00	\$0	Otros	100	100.00	45.00	Financiera: / Física: la unidad de medida real son metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200648553	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Pedregal Del Municipio De Candelaria Campeche - 60335	60335	Campeche	Candelaria	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$798,375.90	\$797,198.59	\$797,198.59	\$797,198.59	\$239,158.58	\$239,158.58	\$239,158.58	30.00	\$0	Otros	260	100.00	90.00	Financiera: / Física: la unidad de medida real es sistema / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200648554	Construcción De Terracerías Y Pavimentos - 30022	30022	Campeche	Candelaria	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$936,067.24	\$934,548.99	\$934,548.99	\$934,548.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200648555	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Flor De Chiapas Del Municipio De Candelaria Campeche - 49093	49093	Campeche	Candelaria	Flor de Chiapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$547,178.39	\$544,386.68	\$544,386.68	\$544,386.68	\$163,316.00	\$163,316.00	\$163,316.00	30.00	\$0	Metros lineales	47	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200648575	Construcción De Terracerías Y Pavimentos - 25719	25719	Campeche	Candelaria	Alianza Productora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,112,358.43	\$1,111,879.41	\$1,111,879.41	\$1,111,879.41	\$333,563.82	\$333,563.82	\$333,563.82	30.00	\$0	Metros Cuadrados	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200650959	Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforación De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 49708	49708	Campeche	Candelaria	El Machetazo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$193,900.00	\$193,900.00	\$193,900.00	\$193,900.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	69.62	\$0	Otros	2	100.00	60.00	Financiera: incluye aportación FISM \$135,400.00 y productores por \$58,500.00 / Física: la unidad de medida real es productor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200650990	Construcción De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De El Encanto Municipio De Candelaria Campeche - 59709	59709	Campeche	Candelaria	El Encanto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,255,368.48	\$5,252,555.03	\$5,252,555.03	\$5,252,555.03	\$1,575,766.52	\$1,575,766.52	\$1,575,766.52	30.00	\$0	Otros	95	100.00	45.00	Financiera: / Física: la meta real es en kilómetros / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200653325	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Vicente Fox De La Ciudad De Candelaria Campeche - 61707	61707	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,718,801.45	\$1,716,567.19	\$1,716,567.19	\$1,716,567.19	\$514,970.16	\$514,970.16	\$514,970.16	30.00	\$0	Otros	175	100.00	85.00	Financiera: / Física: la unidad de medida real son en metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200653326	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia San Martín De La Ciudad De Candelaria Campeche - 62241	62241	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$485,745.00	\$482,704.06	\$482,704.06	\$482,704.06	\$144,811.22	\$144,811.22	\$144,811.22	30.00	\$0	Otros	80	100.00	45.00	Financiera: / Física: la unidad de medida real es en metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200653327	Construcción De Terracerías Y Pavimentos - 28211	28211	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,503,502.73	\$1,502,961.69	\$1,502,961.69	\$1,502,961.69	\$1,337,438.25	\$1,337,438.25	\$1,337,438.25	88.99	\$0	Metros Cuadrados	4,906	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655643	Construcción De Camino Sacacosechas En La Localidad De Vicente Guerrero Del Municipio De Candelaria Campeche - 36216	36216	Campeche	Candelaria	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,701,827.23	\$1,701,580.09	\$1,701,580.09	\$1,701,580.09	\$510,474.03	\$510,474.03	\$510,474.03	30.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2015-2018
REPORTE A NIVEL PROYECTO

SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (SFU) DEL PORTAL APPLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 18

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM16160200655670	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ignacio Zaragoza El Salvaje Del Municipio De Candelaria Campeche - 39440	39440	Campeche	Candelaria	Ignacio Zaragoza (El Salvaje)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$660,663.06	\$658,733.06	\$658,733.06	\$658,733.06	\$197,619.92	\$197,619.92	\$197,619.92	30.00	\$0	Otros	260	100.00	95.00	Financiera: / Física: la meta es un 1 sistema / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655701	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De El Encanto En El Municipio De Candelaria - 39956	39956	Campeche	Candelaria	El Encanto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$34,800.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	41.67	\$0	Otros	9	100.00	80.00	Financiera: el importe ejercido corresponde a la comprobación de la aportación de los beneficiarios / Física: la unidad de medida real son hectáreas / Registro:
CAM16160200655702	Construcción De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Licenciado José Antonio González Curi Municipio De Candelaria Campeche - 43477	43477	Campeche	Candelaria	Licenciado José Antonio González Curi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,999,999.99	\$4,996,626.90	\$4,996,626.90	\$4,996,626.90	\$1,498,988.07	\$1,498,988.07	\$1,498,988.07	30.00	\$0	Otros	127	100.00	45.00	Financiera: / Física: la unidad de medida es en kilómetros / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658082	Construcción De Camino Sacacosechas En La Localidad De Primer Presidente De Mexico Guadalupe Victoria Del Municipio De Candelaria Campeche - 36081	36081	Campeche	Candelaria	Primer Presidente de México (Guadalupe Victoria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,099,999.94	\$1,098,081.29	\$1,098,081.29	\$1,098,081.29	\$943,589.68	\$943,589.68	\$943,589.68	85.93	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658159	Construcción De Canal - 25328	25328	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,901,688.54	\$1,896,658.14	\$1,896,658.14	\$1,896,658.14	\$568,997.44	\$568,997.44	\$568,997.44	30.00	\$0	Metros lineales	4,906	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200660591	Construcción De Camino Sacacosechas En La Localidad De Las Delicias Del Municipio De Candelaria Campeche - 36300	36300	Campeche	Candelaria	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,787,037.90	\$2,786,732.11	\$2,786,732.11	\$2,786,732.11	\$836,019.63	\$836,019.63	\$836,019.63	30.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.