

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA  
ESTADO DE CAMPECHE  
2015-2018  
REPORTE A NIVEL PROYECTO

SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (SFU) DEL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Total: 25

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CAM1616020646150	Ampliación De La Red De Energía En La Localidad De Arroyo San Juan (Las Golondrinas) Del Municipio De Candelaria - 51928	51928	Campeche	Candelaria	Arroyo San Juan (Las Golondrinas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$448,805.95	\$448,414.53	\$448,414.53	\$448,414.53	\$448,414.53	\$448,414.53	\$448,414.53	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: se actualiza por avance físico / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1616020650990	Construcción De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De El Encanto Municipio De Candelaria Campeche - 59709	59709	Campeche	Candelaria	El Encanto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,255,368.48	\$5,252,555.03	\$5,252,555.03	\$5,252,555.03	\$5,252,555.03	\$5,252,555.03	\$5,252,555.03	100.00	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera: se actualiza por avance físico / Física: kilómetros / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1616020655700	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 32370	32370	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,800,000.00	\$196,611.07	\$196,611.07	\$196,611.07	\$196,611.07	\$196,611.07	\$196,611.07	100.00	\$0	Vehículos		100.00	100.00	Financiera: / Física: lote de vehículos / Registro: EL RUBRO CORRECTO EN QUE SE APLICARON LOS RECURSOS ES EN LA PARTIDA 355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1616020655702	Construcción De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Entidad José Antonio González Curi Municipio De Candelaria Campeche - 43477	43477	Campeche	Candelaria	Licenciado José Antonio González Curi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,999,999.99	\$4,996,626.90	\$4,996,626.90	\$4,996,626.90	\$4,996,626.90	\$4,996,626.90	\$4,996,626.90	100.00	\$0	Otros	127	100.00	100.00	Financiera: se actualiza por avance físico / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1616020685201	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad El Tulipán (El Imposible), Municipio De Candelaria Campeche - 89390	89390	Campeche	Candelaria	El Tulipán (El Imposible)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$175,233.02	\$174,910.72	\$174,910.72	\$174,910.72	\$174,910.72	\$174,910.72	\$174,910.72	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: se actualiza por avance físico / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1616020685270	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad La Lucha, Municipio De Candelaria Campeche - 89447	89447	Campeche	Candelaria	La Lucha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$170,689.70	\$170,527.71	\$170,527.71	\$170,527.71	\$170,527.71	\$170,527.71	\$170,527.71	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: se actualiza por avance físico / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1616020685430	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Colonia Vicente Fox De La Ciudad De Candelaria Campeche - 121300	121300	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,161,578.78	\$3,159,773.18	\$3,159,773.18	\$3,159,773.18	\$3,159,773.18	\$3,159,773.18	\$3,159,773.18	100.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1616020685440	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Agua Azul, Municipio De Candelaria Campeche - 101972	101972	Campeche	Candelaria	Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$359,435.91	\$359,152.94	\$359,152.94	\$359,152.94	\$359,152.94	\$359,152.94	\$359,152.94	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: se actualiza por avance físico / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1616020690710	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Nueva Esperanza, Municipio De Candelaria Campeche - 95890	95890	Campeche	Candelaria	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$270,259.28	\$269,920.03	\$269,920.03	\$269,920.03	\$269,920.03	\$269,920.03	\$269,920.03	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: se actualiza por avance físico / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1616020690716	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Solidaridad Municipio De Candelaria - 139095	139095	Campeche	Candelaria	Solidaridad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$205,513.06	\$204,983.60	\$204,983.60	\$204,983.60	\$204,983.60	\$204,983.60	\$204,983.60	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: se actualiza por avance físico / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1616020690867	Techado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez De La Colonia San Martín Localidad Cand - 170273	170273	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$1,210,425.85	\$1,209,647.45	\$1,209,647.45	\$1,209,647.45	\$1,209,647.45	\$1,209,647.45	\$1,209,647.45	100.00	\$0	Metros Cuadrados	360	100.00	100.00	Financiera: se actualiza por avance físico / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1616020696199	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Justo Sierra Méndez, Municipio De Candelaria Campeche - 96538	96538	Campeche	Candelaria	Justo Sierra Méndez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$280,372.82	\$279,857.15	\$279,857.15	\$279,857.15	\$279,857.15	\$279,857.15	\$279,857.15	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: se actualiza por avance físico / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1616020701839	Adquisición De Equipos De Software Y Hardware - 152710	152710	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$554,984.41	\$850,180.99	\$850,180.99	\$850,180.99	\$850,180.99	\$850,180.99	\$850,180.99	100.00	\$0	Equipamiento		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1616020701840	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 152782	152782	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$745,015.59	\$433,415.59	\$433,415.59	\$433,415.59	\$433,415.59	\$433,415.59	\$433,415.59	100.00	\$0	Lote		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA  
ESTADO DE CAMPECHE  
2015-2018  
REPORTE A NIVEL PROYECTO

SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (SFU) DEL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Total: 25

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CAM1616020646150	Ampliación De La Red De Energía En La Localidad De Arroyo San Juan (Las Golondrinas) Del Municipio De Candelaria - 51928	51928	Campeche	Candelaria	Arroyo San Juan (Las Golondrinas)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$448,805.95	\$448,414.53	\$448,414.53	\$448,414.53	\$448,414.53	\$448,414.53	\$448,414.53	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: se actualiza por avance físico / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1616020707484	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Colonia San Isidro De La Ciudad De Candelaria Campeche - 121125	121125	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,885,426.98	\$1,882,891.15	\$1,882,891.15	\$1,882,891.15	\$1,882,891.15	\$1,882,891.15	\$1,882,891.15	100.00	\$0	Otros	1,605	100.00	100.00	Financiera: Se actualiza por avance físico / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1616020707489	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad El Encanto, Municipio De Candelaria Campeche - 128942	128942	Campeche	Candelaria	El Encanto	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$102,413.80	\$102,316.63	\$102,316.63	\$102,316.63	\$102,316.63	\$102,316.63	\$102,316.63	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: se actualiza por avance físico / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1616020718028	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Alianza Productora Del Municipio De Candelaria Campeche - 99146	99146	Campeche	Candelaria	Alianza Productora	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$741,067.87	\$704,254.34	\$704,254.34	\$704,254.34	\$704,254.34	\$704,254.34	\$704,254.34	100.00	\$0	Otros	260	100.00	100.00	Financiera: se actualiza por avance físico / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1616020718032	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tres De Mayo Dos Del Municipio De Candelaria Campeche - 98336	98336	Campeche	Candelaria	Tres de Mayo Dos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,325,933.26	\$2,035,654.25	\$2,035,654.25	\$2,035,654.25	\$2,035,654.25	\$2,035,654.25	\$2,035,654.25	100.00	\$0	Otros	37	100.00	100.00	Financiera: se actualiza por avance físico / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1616020723620	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Colonia Acalan De La Ciudad De Candelaria Campeche - 121473	121473	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,635,526.65	\$1,629,479.29	\$1,629,479.29	\$1,629,479.29	\$1,629,479.29	\$1,629,479.29	\$1,629,479.29	100.00	\$0	Otros	1,525	100.00	100.00	Financiera: se actualiza por avance físico / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1616030749464	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad La Florida Tres Municipio De Candelaria Campeche	298703	Campeche	Candelaria	La Florida Tres	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$102,413.80	\$102,316.63	\$102,316.63	\$102,316.63	\$102,316.63	\$102,316.63	\$102,316.63	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera: se actualiza por avance físico / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1616030749483	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Norte De La Localidad El Naranjo En El Municipio De Candelaria Campeche - 299575	299575	Campeche	Candelaria	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPAE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,046,804.25	\$326,481.23	\$326,481.23	\$326,481.23	\$326,481.23	\$326,481.23	\$326,481.23	100.00	\$0	Otros	1,065	100.00	100.00	Financiera: Adicionalmente se complementa con recursos PROII 1,305,925.56 / Física: / Registro: La instancia ejecutora fue directamente la CAPAE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1616030749729	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Candelaria En La Colonia Vicente Fox Municipio De Candelaria Campeche - 285652	285652	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$32,752.47	\$32,751.70	\$32,751.70	\$32,751.70	\$32,751.70	\$32,751.70	\$32,751.70	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: se actualiza por avance físico / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1616030749730	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Candelaria En La Colonia Acalan Municipio De Candelaria Campeche - 285475	285475	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$35,790.74	\$35,789.90	\$35,789.90	\$35,789.90	\$35,789.90	\$35,789.90	\$35,789.90	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: se actualiza por avance físico / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1616030749748	Construcción De Canal En La Colonia Guanajuato De La Ciudad De Candelaria Campeche - 199705	199705	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$483,848.30	\$483,676.95	\$483,676.95	\$483,676.95	\$483,676.95	\$483,676.95	\$483,676.95	100.00	\$0	Metros lineales	92	100.00	100.00	Financiera: se actualiza por avance físico / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1616030749749	Construcción De Canal En La Colonia Acalan De La Ciudad De Candelaria Campeche - 199637	199637	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$206,287.70	\$206,214.64	\$206,214.64	\$206,214.64	\$206,214.64	\$206,214.64	\$206,214.64	100.00	\$0	Metros lineales	161	100.00	100.00	Financiera: se actualiza por avance físico / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.