

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
PERIODO 2015-2018
REPORTE TRIMESTRAL NIVEL PROYECTO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Total: 5

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conver	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CAM15150100462049	Construcción De Cancha Techada Con Subestación Eléctrica En El Municipio De Candelaria	APR011032	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria	Deporte	En Ejecución	2015	\$500,000	\$1,949,805	\$1,949,805	\$1,949,805	\$1,949,805	\$1,949,805	\$1,949,805	100.00	\$50	Metros Cuadrados	9,812	0.00	100.00	Financiera: La inversión ejercida incluye: FOPADEM 499,450.1 FIV 475,452.5 FISM 974,902.6 / Física: Se reporta por actualización de avance financiero / Registro:
CAM15150100462655	Construcción De Cancha Techada Con Subestación Eléctrica En La Localidad De Alianza Productora	FOPA011005	Campeche	Candelaria	Alianza Productora	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria	Deporte	En Ejecución	2015	\$500,000	\$1,949,780	\$1,949,780	\$1,949,780	\$1,949,780	\$1,949,780	\$1,949,780	100.00	\$56	Metros Cuadrados	217	0.00	100.00	Financiera: La inversión ejercida incluye FOPADEM 499,443.7 FIV 1,450,336.5 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100462660	Construcción De Cancha Techada Con Subestación Eléctrica En La Localidad De Corte Pajal	APR011012	Campeche	Candelaria	Corte Pajal	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria	Deporte	En Ejecución	2015	\$500,000	\$1,949,753	\$1,949,753	\$1,949,753	\$1,949,753	\$1,949,753	\$1,949,753	100.00	\$63	Metros Cuadrados	249	0.00	100.00	Financiera: la inversión ejercida incluye FOPADEM 499,436.78, FIV 475,439.81, FISM 974,876.59 / Física: Se reporta por actualización de avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100463421	Construcción De Cancha Techada De La Comunidad De San José De La Montaña, Candelaria	APR011009	Campeche	Candelaria	San José de las Montañas	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria	Deporte	En Ejecución	2015	\$750,000	\$1,949,691	\$1,949,691	\$1,949,691	\$1,949,691	\$1,949,691	\$1,949,691	100.00	\$119	Metros Cuadrados	247	0.00	100.00	Financiera: Incluye aportación FOPADEM 749,131.1, FIV 225,714.17 Y FISM DF 974,845.27 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100463762	Construcción De Cancha Techada Con Subestación Eléctrica En La Localidad Del Pañuelo	APR011050	Campeche	Candelaria	Miguel de la Madrid (El Pañuelo)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria	Deporte	En Ejecución	2015	\$500,000	\$1,949,820	\$1,949,820	\$1,949,820	\$1,949,820	\$1,949,820	\$1,949,820	100.00	\$87	Metros Cuadrados	667	0.00	100.00	Financiera: La inversión ejercida incluye FOPADEM 499,453.96 FIV 945,662.83 FISM 504,703.47 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.