

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA  
ESTADO DE CAMPECHE  
2015-2018  
REPORTE A NIVEL PROYECTO

SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (SFU) DEL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 3

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM16160200670650	Reconstrucción De Calle 23 Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Candelaria, Campeche	R23-FORTALECE-16-M-APR011001	Campeche	Candelaria	Candelaria	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,557,850	\$1,557,850	\$770,357	\$1,539,078	\$461,723	\$461,723	\$461,723	29.64	\$0	Metros Cuadrados	9,812	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670726	Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples De La Localidad De Nueva Esperanza	R23-FORTALECE-16-M-APR011002	Campeche	Candelaria	Nueva Esperanza	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,810,023	\$1,810,023	\$895,057	\$1,787,609	\$536,283	\$536,283	\$536,283	29.63	\$0	Otros	398	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670803	Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples De La Localidad De El Pocito	R23-FORTALECE-16-M-APR011003	Campeche	Candelaria	El Pocito	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,628,591	\$1,628,591	\$805,338	\$1,609,051	\$482,715	\$482,715	\$482,715	29.64	\$0	Otros	338	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.