

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2015-2018
REPORTE A NIVEL PROYECTO

SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (SFU) DEL PORTAL APPLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 10

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CAM151504 00606608	Pavimentación De Calles En La Comunidad De La Esmeralda Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D001/2015	Campeche	Candelaria	La Esmeralda	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,774,873	\$2,773,665	\$1,852,676	\$2,773,665	\$2,773,665	\$1,852,676	\$832,099	66.80	\$0	Metros Cuadrados	355	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM151504 00606622	Pavimentación De Calles En La Comunidad De El Pedregal Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D002/2015	Campeche	Candelaria	El Pedregal	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,774,873	\$2,774,393	\$1,853,169	\$2,774,393	\$2,774,393	\$1,853,169	\$1,853,169	66.80	\$0	Metros Cuadrados	459	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM151504 00606708	Pavimentación De Calles En La Comunidad De Nuevo Comalcalco Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D003/2015	Campeche	Candelaria	Nuevo Comalcalco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,087,690	\$2,086,812	\$1,366,929	\$2,086,812	\$2,086,812	\$1,366,929	\$1,366,929	65.50	\$0	Metros Cuadrados	272	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM151504 00606762	Pavimentación De Calles En La Comunidad De San Juan Arroyo Las Golondrinas Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D004/2015	Campeche	Candelaria	Arroyo San Juan (Las Golondrinas)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,774,873	\$2,773,766	\$1,834,939	\$2,773,766	\$2,773,766	\$1,834,939	\$1,834,939	66.15	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM151504 00606807	Pavimentación De Calles En La Comunidad De San Rafael Rio Caribe Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D005/2015	Campeche	Candelaria	San Rafael del Rio Caribe	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,087,690	\$2,086,615	\$2,019,655	\$2,086,615	\$2,086,615	\$2,019,655	\$2,019,655	96.79	\$0	Metros Cuadrados	77	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM151504 00607052	Pavimentación De Calles En La Comunidad De San Jose De Las Montañas Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D006/2015	Campeche	Candelaria	San José de las Montañas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,499,999	\$2,498,417	\$1,643,136	\$2,498,417	\$2,498,417	\$1,643,136	\$1,643,136	65.77	\$0	Metros Cuadrados	247	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM151504 00607174	Pavimentación De Calles En La Comunidad De Pejelagarto Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D007/2015	Campeche	Candelaria	Pejelagarto	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,950	\$986,094	\$1,498,950	\$1,498,950	\$986,094	\$986,094	65.79	\$0	Metros Cuadrados	805	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM151504 00607280	Pavimentación De Calles En La Comunidad De Solidaridad Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D008/2015	Campeche	Candelaria	Solidaridad	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,499,361	\$986,065	\$1,499,361	\$1,499,361	\$986,065	\$449,808	65.77	\$0	Metros Cuadrados	151	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM151504 00607328	Pavimentación De Calles En La Comunidad De Nueva Delicias II Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D009/2015	Campeche	Candelaria	Nueva Delicias II	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,335	\$985,472	\$1,498,335	\$1,498,335	\$985,472	\$985,472	65.77	\$0	Metros Cuadrados	224	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM151504 00607438	Pavimentación De Calles En La Comunidad De El Machetazo Del Municipio De Candelaria, Campeche	AUT-CGE-SHCP-R23-CE-2801D010/2015	Campeche	Candelaria	El Machetazo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,499,359	\$986,137	\$1,499,359	\$1,499,359	\$986,137	\$449,808	65.77	\$0	Metros Cuadrados	252	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.